

附件 3

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		吴川市体育馆工程						
主管部门		吴川市人民政府			实施单	吴川市文化广电旅游体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7000	7000	5318.6	10	75.98	9
		其中：当年财政拨款	5318.6	5318.6	5318.6	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设好吴川市体育馆主体工程				完成体育馆地下室主体工程			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：开展项目数量	1	1	5	5	
			指标 2：建设一座占地面积 6672 平方米的体育馆	完成主体工程	100%	2	2	
		质量指标	指标 1：编制可行性研究报告	及时完成	100%	5	5	
			指标 2：完成设计验收	100%	100%	5	5	
			指标 3：按施工要求标准	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：工程进度达标率	100%	90%	5	4	体育馆在学校内，受 场地限制，施工进度 缓慢。已督促施工方 加快施工进度。
			指标 2：工程期限	24 个月	24 个	5	5	
		成本指标	指标 1：资金执行率	按工程进 度支付	100%	2	2	
			指标 2：资金到位率	100%	100%	3	3	
			指标 2：成本控制率	100%	100%	3	3	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：公益性，无直接 经济效益					
		社会效益 指标	指标 1：改善吴川体育场 地设施现状	100%	100%	10	10	
			指标 2：建成后，提升吴 川城市品牌形象	100%	100%	10	10	
	生态效益 指标	指标 1：体育馆周边绿化 覆盖率	100%	100%	10	10		

		可持续影响指标	指标 1: 提升体育竞技水平和体育人才培养质量	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 运动人群满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	98	

