

附件4

项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称（盖章）

吴川市交通运输局

金额单位：万元

基本情况	项目名称		2022年6月地方政府新增债券转贷资金吴川市塘尾至黄坡乡村振兴示范带项目				评价年度		2023		评价金额		1000	
	主管部门		吴川市交通运输局				联系人及联系电话（含手机）		李思滢：13078285988		联系邮箱			
	实施单位		吴川市公路事务中心				联系人及联系电话（含手机）		刘恒武：13827113001		联系邮箱			
	实施文件依据			初步设计批复：湛交规【2021】19号、施工图批复：湛交基【2022】68号										
	支出主要内容			国道G228塘尾至黄坡段道路安全隐患整治工程										
	本次评价资金来源	预算安排			实际分配下达		实际到位（项目单位）		实际支出（项目单位支出）		存在问题和改进措施			
		期初预算数	预算调整/调剂金额	实际预算数	本级	上级资金	本级	上级资金	本级支出	上级资金支出				
	合计			1000		1000		1000		1000	问题： 1. 2. 改进措施： 1. 2.			
	本级财政资金													
	市财政资金													
	省财政资金			1000		1000		1000		1000				

	中央财政资金										2.
	其他资金										
项目管理情况	立项情况 (包含概算调整情况)	初步设计批复：湛交规【2021】19号、施工图批复：湛交基【2022】68号									存在问题和改进措施
	政府采购情况	进行招标									
	项目管理制度文件	参见《项目管理办法》									
	验收情况	是否完工	否	完工时间		是否验收	否	验收时间			
		验收文件及文号									问题： 1. 2. 改进措施： 1. 2.
评价年度总体目标	预期目标综述					实际完成情况					是否如期实现预期目标： 是 ☐ 部分实现 ☐ 否 ☐
	完成工程量进度的90%					本工程合同为6550.50万元，已完成工程量进度的90%，完成工程量约5000万元，因涉及拆迁，仅余吴阳红绿灯段2公里左侧及蕉子岭桥没有完成、沿线设施没有完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称			预期目标值		实际完成值		目标偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：完成工程量进度			完成工程量约90%		完成工程量约90%			
			指标2：								
											
		质量指标	指标1：质量合格率			100%		100%			
指标2：											

绩效指标		时效指标				
			指标1:			
			指标2:			
						
	产出指标	成本指标	指标1: 项目投资预算	不超过概算	不超过概算	
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推动周边经济发展	推动周边经济发展	达到要求	
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1: 美化生态发展	美化生态发展	达到要求	
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度	服务对象满意度指标	指标1: 周边群众满意	周边群众满意95%	达到要求	
			指标2:			
						