



吴川市文化广电旅游体育局 2023 年度吴川市 体育馆工程项目绩效评价报告



项目委托单位：吴川市财政局

项目评价机构（公章）：北京博思恒效科技发展有限公司

项目评价年度：2023 年

评价报告日期：2024 年 12 月



目 录

一、基本情况.....	- 1 -
（一）项目概况.....	- 1 -
（二）资金安排及使用情况.....	- 3 -
（三）绩效目标.....	- 6 -
二、评价工作开展情况.....	- 8 -
（一）评价对象及范围.....	- 8 -
（二）评价指标体系和标准.....	- 8 -
（三）评价方法.....	- 9 -
（四）单位自评工作组织情况.....	- 10 -
三、综合评价结论.....	- 10 -
四、主要经验.....	- 11 -
五、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析.....	- 12 -
七、附件.....	- 13 -

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

根据《广东省体育发展“十三五”规划》要求，明确提出了每个县（市、区）需建设“一场一池一馆”的目标，通过完善体育基础设施，以满足群众日益增长的体育健身需求。根据《吴川市人民政府关于吴川市体育馆工程的项目建设有关问题的批复》（吴府函〔2020〕64号）、《吴川市发展和改革局对〈关于吴川市体育馆工程项目建设有关问题的请示〉的复函》（吴发改综社函〔2020〕15号）、《关于对吴川市体育馆工程项目可行性研究报告的批复》（吴发改综社函〔2019〕29号）等文件精神，为促进全民健身活动的广泛开展，提升民众体质健康水平。经吴川市委第十三届第130次常委（扩大）会议和第十六届市政府第87次常务会议审议，决定实施吴川市体育馆工程项目，并确定由吴川市文化广电旅游体育局作为该项目业主单位，负责项目的组织实施。体育场馆作为城市的重要公共设施，是城市形象和综合实力的体现。通过新建吴川市体育馆工程，能够成为吴川市人民群众运动和娱乐活动的重要载体，进一步完善体育设施建设，增加城市的知名度，还能提供丰富多样的运动和休闲活动，为城市居民提供更好的生活环境。

2.实施依据

- （1）《广东省体育发展“十三五”规划》；
- （2）吴川市人民政府《关于吴川市体育馆工程的项目建设有

关问题的批复》（吴府函〔2020〕64号）；

（3）吴川市发展和改革局《对〈关于吴川市体育馆工程项目建设有关问题的请示〉的复函》（吴发改综社函〔2020〕15号）；

（4）《关于吴川市体育馆工程项目调整建设内容等问题的批复》（吴府函〔2023〕112号）；

（5）《关于吴川市体育馆工程项目建设有关问题的意见》；

（6）《关于对吴川市体育馆工程项目可行性研究报告的批复》（吴发改综社函〔2019〕29号）；

3.主要内容及实施情况

根据《关于对吴川市体育馆工程项目可行性研究报告的批复》（吴发改综社函〔2019〕29号）、《关于吴川市体育馆工程项目调整建设内容等问题的批复》（吴府函〔2023〕112号）等资料，吴川市体育馆工程项目建设规模及内容为：项目总投资9000万元，项目占地面积6672平方米，建设1层面积4408平方米地下停车场，2层3000个座位的综合性球馆及附属设施，总建筑面积11755.6平方米。

吴川市体育馆工程项目建设单位为吴川市文化广电旅游体育局，施工单位为广东东成建设工程有限公司，监理单位为贵州建工监理咨询有限公司，招标代理单位为广东省广大工程顾问有限公司，设计单位为中城科泽工程设计有限责任公司，工程预算书编制单位为广东鸿厦工程管理咨询有限公司。

2019年9月5日吴川市文化广电旅游体育局向吴川市发展和改革委员会（以下简称“市发改委”）提交《关于报送吴川市体

育馆工程项目可行性研究报告的函》申请审批函；2019年9月6日，市发改委审核并通过项目的建设规模及内容和总投资金额；2020年4月吴川市文化广电旅游体育局与广东省广大工程顾问有限公司签订《招标委托代理合同》，由广东省广大工程顾问有限公司负责施工单位招标事项。2020年7月3日吴川市文化广电旅游体育局与广东东成建设工程有限公司、中城科泽工程设计有限责任公司签订了《吴川市体育馆工程项目设计采购施工（EPC）总承包合同》，由广东东成建设工程有限公司负责项目施工建设，中城科泽工程设计有限责任公司负责项目实施方案编制、勘察、初步设计服务。同年7月31日吴川市文化广电旅游体育局以公开招投标形式选取贵州建工监理咨询有限公司为项目监理单位，双方签订《建设工程监理合同》。

根据《吴川市体育馆工程项目设计采购施工（EPC）总承包合同》，项目合同约定总工期为730日历天，施工及竣工工期650日历天。根据《竣工验收单》，项目实际开工日期为2020年11月15日，实际验收日期为2024年3月21日，实际工期为1186日历天。2024年3月21日吴川市文化广电旅游体育局组织施工单位、监理单位、设计单位开展项目竣工验收工作。2024年9月29日结算审核单位对项目工程结算价进行审核，项目送审工程造价8453.71万元，审定工程造价7749.85万元。

（二）资金安排及使用情况

1. 预算安排情况

根据《关于同意吴川市2020年第4批新增地方政府专项债

券项目资金分配方案的批复》（吴府函〔2020〕141号）、《关于调整新增专项债券资金用途的通知》（吴财金〔2021〕48号）、《关于调整新增专项债券资金用途的通知》（吴财金〔2022〕40号）等文件，项目2020年预算安排5318.63万元（专项债券5000万元，区级财政318.63万元），实际到位资金5318.63万元；2021年预算安排1700万元，实际到位资金1700万元；2022年预算安排1500万元，实际到位资金1500万元，以上共合计预算8518.63万元，共实际下达资金8518.63万元，资金到位率100%。

2.实际支出情况

根据单位的资金支出明细以及财务凭证资料显示，本项目2020—2023年实际下达资金8518.63万元，截至2023年12月31日，实际支出7510.34万元，资金支出率为88.16%，主要用于支付工程、勘察设计、监理进度款等。

项目资金支出明细详见下表1-1:

表1-1 项目支出明细表

序号	支付金额(元)	支付内容	支付时间	备注
1	23,503,392.00	体育馆工程预付款	2020-09-30	2020年专项债券5000万元
2	190,400.00	可行性报告费用	2020-09-30	
3	198,900.00	体育馆工程招标代理费	2020-11-30	
4	1,636,037.88	体育馆工程设计费	2020-11-30	
5	600,000.00	体育馆工程监理费	2020-11-30	



序号	支付金额(元)	支付内容	支付时间	备注
6	120,000.00	体育馆设计施工图审查费用	2020-11-30	
7	23,751,270.12	体育馆工程第一期进度款	2020-11-30	
8	3,186,313.66	体育馆城市配套费	2020-12-31	区级财政资金 3,186,313.6 6 元
9	2,448,729.88	体育馆工程项目第1期进度款尾款	2021-12-20	2021 年专项债券 1700 万元
10	12,213,564.72	体育馆工程项目第2期进度款	2021-12-21	
11	297,579.00	体育馆工程项目基坑监测费	2021-12-22	
12	670,000.00	体育馆工程项目监理费	2021-12-23	
13	818,018.94	体育馆工程项目勘察设计费	2021-12-24	
14	67,107.46	体育馆工程项目装修白蚁防治服务费	2021-12-26	
15	485,000.00	体育馆工程项目工程桩支护桩检测费	2021-12-27	
16	610,853.00	体育馆工程钢网架监测项目费用	2022-08-30	2022 年专项债券 1500 万元
17	1,486,435.28	付体育馆工程项目第二期进度款尾款	2022-10-19	
18	72,686.41	付吴川市康源自来水设计公司体育馆给水管 道安装款	2023-06-30	
19	41,144.60	付体育馆工程建筑消防设施检测费用	2023-11-17	
20	93,901.00	(付体育馆工程基坑监测、主体沉降观测费	2023-11-20	

序号	支付金额(元)	支付内容	支付时间	备注
		用))		
21	44,738.30	(付体育馆工程白蚁防治尾款)	2023-11-21	
22	107,797.00	(付体育馆工程钢网架监测项目第二期费用)	2023-11-22	
23	149,491.29	(付体育馆工程项目第二期监理费尾款)	2023-11-23	
24	2,310,000.00	(付体育馆工程项目第三期工程款)	2023-11-24	
合计	75,103,360.54			

(三) 绩效目标

1. 总体目标

依据项目单位吴川市文化广电旅游体育局提供的项目绩效相关材料，本项目预期绩效目标为“项目建成后，可提高吴川市的知名度和竞争力，通过举办大型的体育比赛和文娱、商贸活动等，可吸引大量的外地人员来吴川市参观、游览，从而带动交通、商业、旅游、宾馆服务业等相关产业的发展，提供更多的就业岗位，增加就业人口，保持社会稳定，推动吴川市经济的发展，同时也可以促进吴川市对外经济技术和文化的交流”。部门依据项目实施内容以及绩效目标，设置了产出及效益指标，具体内容如下：

表 1-2 吴川市体育馆工程项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	计划完成工程量的进度	8600 万元
	质量指标	质量合格率	无

	时效指标	项目开工时间	否
		项目按计划开工率 (%)	100%
		当年度建设进度	100%
	成本指标	投资控制是否超过概算	2020 年 7 月
效益指标	经济效益指标	是否达到预期收益	100%
	社会效益指标	是否符合方针政策、法律法规	100%
	生态效益指标	生态效益分析	否
	可持续影响指标	设计使用年限 (年)	是
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	是

由于项目单位设置绩效指标规范性不足，部分指标内容不明确，不利于绩效考核。故评价小组依据评价工作要求和本项目实施内容，梳理并完善项目绩效目标及指标，具体指标及完成情况详见下表：

表 1-3 评价小组完善的项目绩效目标及完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成情况
产出指标	数量指标	建设规模	11755.6 平方米	11755.6 平方米
		工程建设完成率	100%	100%
		馆内座位数	3000 个	3000 个
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%
	时效指标	工程建设完成及时率	100%	100%
	成本指标	预算 (成本) 控制率	≤0%	≤0%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成情况
效益指标	社会效益指标	提升城市体育设施水平	提升	提升
		促进全民健身运动	有效	截至目前尚未正式对公众开放，其预期效益受限
	可持续影响指标	设计使用年限	50 年	50 年
满意度	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	80%

二、评价工作开展情况

（一）评价对象及范围

本次绩效评价的对象为 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间吴川市体育馆工程项目涉及的 8518.63 万元，围绕专项资金的预算执行和绩效情况，开展重点绩效评价。

（二）评价指标体系和标准

1.评价指标体系

评价小组结合吴川市《项目支出绩效自评指标评分表》评价体系以及财政支出项目绩效评价的相关要求，确定了本次评价的指标体系。本项目指标体系分为三级，包括 4 个一级指标、9 个二级指标、18 个三级指标及 25 个四级指标，具体指标体系详见

附件 1。

2.评价标准

①计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

②行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

④其他经财政部门确认的标准。

（三）评价方法

绩效评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。本次绩效评价工作综合采用比较法、因素分析法和公众评判法进行，以对项目资金的使用过程和效果作出全面、准确和客观地评价。

1.预定目标与实施效果的比较法。通过对项目产生的实际经济效益、社会效益与预期目标进行分析对比和定性分析、定量分析，分析哪些预期目标已经完成（包含全部完成和部分完成），哪些没有完成，从而评价财政支出绩效情况。

2.专家评价法。通过绩效管理、公共管理、财务管理等相关领域的专家依据专业知识对财政支出绩效进行分析，并形成意见。

3.现场评价法。现场评价工作组与项目实施的相关单位，包括自评单位、项目实施单位等进行深入沟通交流，实事求是



核查其财务情况、项目管理情况和绩效表现等相关资料，对项目进行核实。

4.因素分析法。综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内部因素。

5.公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判。

（四）单位自评工作组织情况

吴川市文化广电旅游体育局于2024年4月30日前完成了项目自评工作并将自评材料报送至吴川市财政局，但自评表对项目支出的绩效分析不到位，未具体详细分析绩效产出和效益，自评评分缺少具体依据，自评评分缺乏客观性，自评工作质量一般。项目自评得分为100分，评分结果为“优”。

三、综合评价结论

吴川市体育馆工程项目在本次绩效评价中，决策、产出表现较好，项目过程、效益方面得分率稍低，具体表现为目标科学性、程序规范性、工程建设完成及时率等方面表现一般。评价工作组根据评价指标体系、评分标准，结合被评价单位自评资料、现场核查和专家组研讨情况，从决策、过程、产出、效益四个方面综合对“吴川市体育馆工程项目”资金使用情况进行比较分析，综合评定该项目绩效评价得分86.41分，绩效等级为“良”，总体得分情况见表3-1，具体评分依据、评价指标分析见附件1。

表3-1 评价综合得分表

一级指标	分值	评价得分	得分率
决策	18	16	88.89%
过程	22	21.41	97.32%
产出	30	25	83.33%
效益	30	24	80.00%
合计	100	86.41	86.41%

四、主要经验

吴川市体育馆作为一座按照国家二级标准建设的大型综合性体育场馆，项目建成将在提升吴川市体育设施水平、丰富市民体育生活以及推动全民健身运动的发展方面发挥重要作用。吴川市体育馆的建筑面积达到 11755.6 平方米，用地面积 6672 平方米，球馆建设 3000 个座位，场馆在设施、设备、功能等方面都达到了较高的水平。这为市民提供了更加宽敞、舒适、先进的体育健身场所，也提升了吴川市整体的体育设施水平。吴川市体育馆的建成，将为广大市民提供一个集健身、娱乐、休闲于一体的综合性体育场所，满足不同年龄层次和兴趣爱好的市民需求。同时，体育馆还可以举办各类健身讲座、培训活动，引导市民科学健身，提高市民的身体素质和健康水平。除此以外，吴川市体育馆的建成，为各类体育比赛的开展提供了便利条件，通过举办各种体育赛事和培训活动，可以吸引更多的青少年参与体育运动，激发他们的体育热情和兴趣，为吴川市培养更多的体育人才。

五、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

（一）工程实际工期比计划滞后

根据《建设工程施工合同》，合同订立日期 2020 年 7 月 3 日，吴川市体育馆工程约定总工期 730 日历天，施工工期 650 日历天。根据工程竣工验收报告及工程结算报告，该工程实际开工日期为 2020 年 11 月 15 日，竣工验收时间为 2024 年 3 月 18 日，从实际开工日期到竣工验收时间为 1186 日历天，远超计划工期，实际施工进度比计划滞后，主要原因是受新冠疫情这一不可抗力因素影响，工程项目建设按规定停工停产，因此项目进度未能按计划推进。

（二）项目后续运维保障缺失

通过核查项目竣工验收资料，吴川市体育馆工程于 2024 年 3 月完成竣工验收，2024 年 9 月完成工程结算，但根据现场核查情况，截至现场评价日（2024 年 11 月 5 日），吴川市体育馆在本年度开展过体育活动，但实际仍未对公众开放，且运营准备不足，后续运维保障缺失，体育馆内设施以及周边绿化维护不够到位，体育馆的延期开放影响其正常使用和运营，不符合满足市民体育健身需求的初衷，其效益也会受到限制，还可能导致潜在的经济损失。

六、改进意见

（一）加强施工经验总结，提升项目管理能力

为提升后续工程实施质效，建议系统总结施工管理经验，加强项目实施过程管理。一是梳理施工计划执行情况，分析进度偏

差成因，形成工期管控标准。二是优化全流程管理机制，重点加强多方协同、资源配置等关键环节。三是建立施工问题数据库，分类整理典型问题及解决方案。四是编制项目管理手册，固化施工组织、质量安全控制等标准化流程。通过系统性梳理施工管控经验、建立标准化管理工具与协作机制，推动项目管理从个案实践向标准化体系升级，为后续工程提供可复制的管理范式，实现工程建设全周期提质增效。

（二）做好运营前期准备，完善后期运维机制

由市政府或相关部门牵头，成立专项小组，负责协调各方资源，根据体育馆的功能定位和市场需求，制定详细的运营计划，包括开放时间、活动安排、票价政策等，加强运营前期准备工作，争取使体育馆正常开放并顺利投入使用，发挥更大的社会效益。同时，建立完善的运维保障体系，包括设备维护、安全检查、清洁保洁等方面，完善体育馆建设、运营和维护的相关制度，建立运维监管机制，由相关部门对体育馆的运营情况进行定期检查和评估，确保体育馆能够按照计划正常开放，并满足市民的体育健身需求。

七、附件

附件 1：项目支出绩效评价指标评分表

附件 2：绩效评价指标分析



附件 1：项目支出绩效评价指标评分表

评价指标							评分标准	评分说明	得分	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称				分值
合计	100		100		100		100		86.4 1	
决策	18	项目立项	4	论证决策	4	论证充分性	4	1.符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,属于公共财政支持范围得1分; 2.具有前期可行性研究 报告或摸底调查工 作总结等材料的,或经	根据《广东省体育发展“十三 五”规划》,每个县(市、区) 需建设“一场一池一馆”,以 满足群众日益增长的体育健身 需求。为丰富市民的体育生活, 促进全民健身运动的普及和发 展,经吴川市委第十三届第130	4

评价指标							得分		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	
		名称	分值	名称	分值				名称
									过集体会议协商、并咨询相关专家意见且有文字材料，得2分； 3.按规定程序申请设立项目，得1分。 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。

评价指标								评分标准	评分说明	得分	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					指标说明
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
									关法律法规和相关政策，并经部门集体会议决策，项目可行性论证充分，且符合部门的发 展规划以及部门职责，因此， 本项不扣分。		
		目标 设置	8	目 标 完 整	4	目 标 申 报	2	依据相关基础信息和证 据判断是否按要求申报 预算绩效目标。	按要求申报预算绩效 目标得2分，未申报 不得分。如属于未要 求申报预算绩效目标	2	

评价指标								得分	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			评分说明
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值		
				性				项目，未申报预算绩效目标但设定了其他工作任务目标的得2分，且“目标设置”的其他指标对其他工作任务目标进行考核。	办大型的体育比赛和文娱、商贸活动等，可吸引大量的外地人员来吴川市参观、游览，从而带动交通、商业、旅游、宾馆服务业等相关产业的发展，提供更多的就业岗位，增加就业人口，保持社会稳定，推动吴川市经济的发展，同时也可以促进吴川市对外经济技术和文化的交流”，明确了该项目

评价指标								评分标准	评分说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值			
									工作任务目标，因此，根据评分标准，本项指标不扣分。	
								绩效目标的各项要素填报是否完整规范、内容是否清晰明确，是否能反映财政支出的主要情况，是否对财政支出预期产出和效益进行充分、恰当	根据《吴川市体育馆工程项目绩效目标表》，项目绩效目标为“项目建成后，可提高吴川市的知名度和竞争力，通过举办大型的体育比赛和文娱、商贸活动等，可吸引大量的外地人员来吴川市参观、游览，从	1



评价指标								得分	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			指标说明
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值		
								的描述，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标， 据此核定分数。	而带动交通、商业、旅游、宾馆服务业等相关产业的发展，提供更多的就业岗位，增加就业人口，保持社会稳定，推动吴川市经济的发展，同时也可以促进吴川市对外经济技术和文化的交流”，该目标主要阐述了项目实施效益，但缺少具体的产出及实施内容，绩效目标完整性存在不足，因此，本

评价指标								评分标准	评分说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值			
									项指标扣 1 分。	
				目 标 科 学 性	4	合 理 性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性。	根据单位提供的绩效目标表，单位设立了产出及效益指标，项目绩效指标与项目属性特点、支出内容相关，且与预算资金规模是否匹配，绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，指标	1

评价指标								评分说明	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值			
								据此核定分数。		
		资金投入	6	预算编制	4	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	1.预算内容与项目内容是否匹配,预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制,是否存在较大幅度预算调整/调剂或预决算差异过大情况,其中关于	根据提供的《吴川市体育馆工 程预算报告》以及预算汇总表, 项目预算造价 7834.44 万元。项 目预算经第三方预算审核,预 算明细清晰、明确,预算测算 依据充分,预算编制科学、合 理。项目实施过程存在调整, 单位提供了相应的调整手续文	4

评价指标								评分标准	评分说明	得分	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					指标说明
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
									预算调整或调剂：非 统一政策原因发生的 预算调整或调剂比例 大于0 小于10%的扣 0.5 分，10%（含） —20%的扣 1 分，20% （含）——50%扣 2 分， 50%及以上的扣 3 分； 2.是否按要求做实做 细项目库，1 分；	件资料。因此，根据评分标准， 本项指标不扣分。	



评价指标							
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标		指标说明
	名称	分值	名称	分值	名称	分值	
							根据以上评价要点结合实际情况核定分数。
							吴川市体育馆工程项目支出经费基本符合本部门职责和工作要求，且与项目实施内容、工作计划相匹配，按规定履行报批手续，项目未存在向下分配资金的情况，因此，本项指标不扣分。

评价指标								得分	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			评分说明
		名称	分值	名称	分值	名称	分值		
指标说明		评价标准							
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落到具体项目的资金。		进度，以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分。属主管部门原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。							
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。		调整新增专项债券资金用途的通知》（吴财金〔2021〕48号）、《关于调整新增专项债券资金用途的通知》（吴财金〔2022〕40号）等文件，项目2020年预算安排5318.63万元（专项债券5000万元，区级财政318.63万元），实际到位资金5318.63万元；2021年预算安排1700万元，实际到位资金1700万元；							

评价指标								得分			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			指标说明	评分标准	评分说明
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
									2022 年预算安排 1500 万元，实际到位资金 1500 万元，以上共合计预算 8200 万元，共实际下达资金 8518.63 万元，资金到位率为 100.00%，综上所述，本项指标不扣分。		
						资金到位及时性	2		主要依据“实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值（2 分）”计算得分。	2	

评价指标								评分标准	评分说明	得分	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					指标说明
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
								同时综合考虑资金紧张、工作进度，以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位及时性等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	率为100%，因此，本项指标不扣分。		



评价指标								得分
一级指标				二级指标				
名称		分值		三级指标		四级指标		
指标说明		反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。						
资金支付		5		预算执行率		5		根据单位的资金支出明细以及财务凭证资料显示，本项目2020-2023年实际下达资金8518.63万元，实际支出7510.34万元，预算执行率为88.16%，主要用于支付工程、勘察设计、监理进度款，因此，根据评分标准，本项指标得4.41分，扣0.59分。

评价指标							
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值
				资 金 使 用 规 范 性	4	支出 规范性	4
				反映资金支出和会计核算的规范性。			
				主要根据所提供的信息证据作出判断。 1.预算执行的合规性2 分,资金管理、费用 标准、支付符合有关 制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出,截留、挤 占、挪用资金的,以 及其他不符合制度规		根据单位提供的资金支付审批 表等材料,施工单位向监理单 位提交工程进度款付款审批 表、工程进度款申请报告、项 目进度汇总表,监理单位审批 后出具《工程进度款支付证 书》,并将支付证书及审批表 提交建设单位现场负责人、建 设单位审批。建设单位审批后 向市财政局提交支付申请,由	4
				评分标准		评分说明	得分

评价指标										得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值			
									市财政局直接支付给施工单位，资金拨付审批程序规范，手续齐全，且资金支出内容与项目预算批复内容、合同规定用途相一致。通过核查支出材料，评价小组暂未发现截留、挤占、挪用、虚列支出情况，且支出凭证合规，会计核算规范。	

评价指标								得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值	
								4
		组织	8	实 施	4	程 序		
		实施		程序		规范性		

评价指标									
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值		评分说明
									门提供了工程项目施工过程资料，包括了项目前期准备、招标采购、实施进度管理、项目验收等资料，项目手续资料完善，实施程序规范。因此，本项指标不扣分。



评价指标							得分		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	
名称	分值	名称	分值	名称	分值				名称
									1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得1分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。
								2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门	
								吴川市文广旅体局委托了贵州建工监理咨询有限公司作为第三方监理单位，负责对吴川市体育馆工程质量、进度监管，保障工程实施过程的检查监控，单位提供了监理报告、质量检查验收记录等资料，以及部门对项目实地检查、督查整改资料等，项目过程监管到位，因此，本项指标不扣分。	

评价指标										得分	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准		评分说明
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
									报送质量根据报送内容、盖章、装订情况评分;	成册并盖章并公开, 提交内容	包括《项目支出绩效自评报告》 《项目支出绩效自评基础数据表》 《项目支出绩效自评指标评分表》等, 部门按要求及时提交自评资料, 且按规定时间公开。因此, 根据评分标准, 本项指标不扣分。
									3.公开情况 0.5 分。在	规定时间内公开得 1	
									分, 未公开或超出规	定时间公开不得分。	
									公开内容与报送内容	有不符, 发现一处扣 0.2 分, 扣完 0.5 分为	

评价指标									评分标准	评分说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明			
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
									止。		
产出	30	经济性	8	预算控制	5	预算控制	5	反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出是否超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出	根据提供的项目资金收支明细以及财务凭证资料，项目预算下达资金8518.63万元，截至2023年12月31日，实际支出7510.34万元，预算执行率为88.16%，实际支出未超预算。	5



评价指标								评分标准	评分说明	得分	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					指标说明
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
								与同类项目或市场价格大致相符的) 得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的) 酌情扣分。			
		效率性	22	完成进度	22	(数量指标—建设	4	反映项目实施(完成) 的有关数量指标。	对比工程实施计划和实际完工的建设规模情况, 对项目完成进度进行考核, 按照(实	根据《关于吴川市体育馆工程项目调整建设内容等问题的批复》(吴府函〔2023〕112号) 《施工许可证》等项目批复文	4

评价指标											
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准	评分说明	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
						规模 (建筑面 积)		实际建设规模数量/计划 建设规模数量)*分值 计分。	件资料, 本项目预期建筑总面 积为 11755.6 平方米, 经核 查单位提供的《工程竣工 验收报告》, 本项目工程 实际建筑总面积为 11755.6 平方米, 达到项目预期 绩效目标。因此, 本项 指标不扣分。		
						(数量指 标—	4	反映项目实施实施(完 成)的有关数量指标。	对比工程实施计划和 实际完工的建设规模 情况, 对项目完成进	经核查工程竣工验收报告、工 程预算审核报告, 本项 目预期建设内容为: 项目 占地面积	4

评价指标									
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值		
						工程 建设 完成 率)			
								度进行考核,按照(实际建设工程数量/计划建设工程数量)*分值 计分。	评分标准
								6672平方米,建设1层面积 4408平方米地下停车场,2层 综合性球馆及附属设施;2024 年3月18日工程已竣工验收, 实际完成了全部的主体工程, 项目工程完成率为100%。因 此,本项指标不扣分。	评分说明
						(数量指 标一	4	反映项目实施(完成)的有关数量指标。	
								对比工程实施计划和 实际完工的建设规模 情况,对项目完成进	根据项目立项批复文件资料, 本项目预期在体育馆球馆建设 3000个座位,根据提供的《工
									4

评价指标							
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值
						馆内座位数)	
						(时效指标——工程建设完成	
							5
						反映项目按计划时间实施情况。	
						对比工程实施计划和实际完工进度情况，对项目完成及时性进行考核，按照（实际完成工程数量/计划完成工程数量）*得分	
						根据《建设工程施工合同》，合同订立日期2020年7月3日，吴川市体育馆工程约定总工期730天，施工工期650天。根据工程竣工验收报告及工程结算报告，该工程实际开工日期为	0
						度进行考核，按照（实际馆内座位数/计划完成馆内座位数）*分值计分。	
						工程竣工验收报告》，本项目工程已竣工验收，实际完成了配套座位数3000个，达到预期目标。因此，本项指标不扣分。	

评价指标								评分标准	评分说明	得分	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					指标说明
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
						及时率)		值计分。	2020 年 11 月 15 日，竣工验收时间为 2024 年 3 月 18 日，总工期为 1186 天，实际施工比计划工程进度滞后，项目完成不及时。根据评分标准，本项指标扣 5 分。		
				完		(质	5	反映项目实施(完成)的质量等情况。	对比工程实施计划和实际工程质量情况，对工程建设质量进行审核，按照(完成验收	5	

评价指标									
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值		评分说明
									运动的普及和发展。同时，也将为吴川市的体育事业发展注入新的活力。
									因此，本项指标不扣分。
									通过建设体育馆工程，吴川市体育馆的建成将推动全民健身运动的发展。市民可以在这里进行各种体育锻炼，提高身体素质和健康水平。同时，体育馆的开放也将吸引更多人与
									5

评价指标								评分标准	评分说明	得分	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					指标说明
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
									到体育活动中来，形成积极向上的体育氛围。但由于考虑到项目未能及时建成，且根据现场勘查发现，截至现场评价日体育馆由于移交问题尚未正式对公众开放，其预期效益受到了限制。因此，本项指标酌情扣5分。		

评价指标								得分		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			评分说明	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值			
				可 持 续 发 展		设计 使用 年限	5	根据《吴川市体育馆工程项目可行性研究报告》，体育馆工程结构设计使用年限为 50 年，超过了预期目标。吴川市体育馆的建成，将提供一个先进、完善的体育设施，为各类体育比赛的开展提供便利条件。这不仅有助于提升吴川市的体育竞技水平，还能培养体育后备人才提供有力支持。通过举	5	



评价指标								得分	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			评分说明
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值		
		公平性	5	满意度	5	市民满意度	5	4	
		指标说明		反映市民对项目实施效果的满意度。满意度：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数				根据单位提供的《体育馆满意度问卷调查结果》，吴川市文广旅体局对体育馆工程项目开展了满意度调查，大部分受访者对体育场馆的交通便利性表示满意，其中非常满意和满意的受访者占比分别为45%和35%，满意度达80%，因此，根据评分标准，本项指标得4分，扣1分。	
		评分标准		根据评价对象设置指标名称和分数权重，一般采取社会调查的方式。一般按照“满意度*指标分值”计算得分。项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的，酌情扣分，情节严重					
		评分说明		根据单位提供的《体育馆满意度问卷调查结果》，吴川市文广旅体局对体育馆工程项目开展了满意度调查，大部分受访者对体育场馆的交通便利性表示满意，其中非常满意和满意的受访者占比分别为45%和35%，满意度达80%，因此，根据评分标准，本项指标得4分，扣1分。					

评价指标										评分标准	评分说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明				
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值					
										的该指标得 0 分。		

附件 2: 绩效评价指标分析

本次对吴川市体育馆工程项目支出绩效评价, 包括 4 个一级指标、9 个二级指标、18 个三级指标以及 25 个四级指标。通过材料审核、现场评价等方式进行综合评价与分析, 最终评定总体得分为 86.41 分, 评价等级为“良”。各项评价指标具体评价得分情况如下:

(一) 决策

本指标包含项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标。指标满分 18 分, 评价得分 16 分, 得分率为 88.89%。

1. 项目立项。

本指标包含论证决策 1 个三级指标, 指标满分 4 分, 评价得分 4 分, 得分率 100%。

(1) 论证决策。

本指标包含论证充分性 1 个四级指标, 指标满分 4 分, 评价得分 4 分, 得分率 100%。

1) 论证充分性。指标满分 4 分, 评价得分 4 分, 得分率 100%。

根据《广东省体育发展“十三五”规划》, 每个县(市、区)需建设“一场一池一馆”, 以满足群众日益增长的体育健身需求。为丰富市民的体育生活, 促进全民健身运动的普及和发展, 经吴川市委第十三届第 130 次常委(扩大)会议、第十六届市政府第 87 次常务会议研究, 同意建设吴川市体育馆工程项目, 由吴川市文化广电旅游体育局作为业主单位组织实施。根据《关于对吴川市体育馆工程项目可行性研究报告的批复》《关于吴川市体育馆



工程项目建设有关问题的意见》等文件精神，项目立项符合相关法律法规和相关政策，并经部门集体会议决策，项目可行性论证充分，且符合部门的发展规划以及部门职责，因此，本项不扣分。

2.目标设置。

本指标包含目标完整性、目标科学性 2 个三级指标，指标满分 8 分，评价得分 6 分，得分率 75%。

（1）目标完整性。

本指标包含目标申报、完整性 2 个四级指标，指标满分 4 分，评价得分 3 分，得分率 75%。

1) 目标申报。指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

根据《吴川市体育馆工程项目绩效目标表》，项目绩效目标为“项目建成后，可提高吴川市的知名度和竞争力，通过举办大型的体育比赛和文娱、商贸活动等，可吸引大量的外地人员来吴川市参观、游览，从而带动交通、商业、旅游、宾馆服务业等相关产业的发展，提供更多的就业岗位，增加就业人口，保持社会稳定，推动吴川市经济的发展，同时也可以促进吴川市对外经济技术和文化的交流”，明确了该项目工作任务目标，因此，根据评分标准，本项指标不扣分。

2) 完整性。指标满分 2 分，评价得分 1 分，得分率 50%。

根据《吴川市体育馆工程项目绩效目标表》，项目绩效目标为“项目建成后，可提高吴川市的知名度和竞争力，通过举办大型的体育比赛和文娱、商贸活动等，可吸引大量的外地人员来吴川市参观、游览，从而带动交通、商业、旅游、宾馆服务业等相

关产业的发展，提供更多的就业岗位，增加就业人口，保持社会稳定，推动吴川市经济的发展，同时也可以促进吴川市对外经济技术和文化的交流”，该目标主要阐述了项目实施效益，但缺少具体的产出及实施内容，绩效目标完整性存在不足，因此，本项指标扣1分。

（2）目标科学性。

本指标包含合理性、可衡量性2个四级指标，指标满分4分，评价得分3分，得分率75%。

1）合理性。指标满分2分，评价得分1分，得分率50%。

根据单位提供的绩效目标表，单位设立了产出及效益指标，项目绩效指标与项目属性特点、支出内容相关，且与预算资金规模相匹配，但存在问题：部分绩效指标不明确，可考核性弱，如经济指标“是否达到预期收益”、社会效益指标“是否符合方针政策、法律法规”、生态效益指标“生态效益分析”，因此，本项指标扣1分。

2）可衡量性。指标满分2分，评价得分2分，得分率100%。

根据单位提供的基础数据表，单位将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，设立了6个产出指标以及5个效益指标，项目指标基本量化、细化，指标值可评定。因此，本项指标不扣分。

2.资金投入。

本指标包含预算编制、资金分配2个三级指标，指标满分6分，评价得分6分，得分率100%。

（1）预算编制。

本指标包含预算编制科学性 1 个四级指标，指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

1) 预算编制科学性。指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

根据提供的《吴川市体育馆工程预算报告》以及预算汇总表，项目预算造价 7834.44 万元。项目预算经第三方预算审核，预算明细清晰、明确，预算测算依据充分，预算编制科学、合理。项目实施过程存在调整，单位提供了相应的调整手续文件资料。因此，根据评分标准，本项指标不扣分。

(2) 资金分配。

本指标包含资金分配合理性 1 个四级指标，指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

1) 资金分配合理性。指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

吴川市体育馆工程项目支出经费基本符合本部门职责和工作要求，且与项目实施内容、工作计划相匹配，按规定履行报批手续，项目未存在向下分配资金的情况，因此，本项指标不扣分。

(二) 过程

本指标包含资金管理、组织实施 2 个二级指标。指标满分 22 分，评价得分 18.41 分，得分率为 83.68%。

1. 资金管理。

本指标包含资金到位、资金支付、资金使用规范性 3 个三级指标，指标满分 14 分，评价得分 13.41 分，得分率 95.79%。

（1）资金到位。

本指标包含资金到位率、资金到位及时性 2 个四级指标，指标满分 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

1) 资金到位率。指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

根据《关于同意吴川市 2020 年第 4 批新增地方政府专项债券项目资金分配方案的批复》（吴府函〔2020〕141 号）《关于调整新增专项债券资金用途的通知》（吴财金〔2021〕48 号）《关于调整新增专项债券资金用途的通知》（吴财金〔2022〕40 号）等文件，项目 2020 年预算安排 5318.63 万元（专项债券 5000 万元，区级财政 318.63 万元），实际到位资金 5318.63 万元；2021 年预算安排 1700 万元，实际到位资金 1700 万元；2022 年预算安排 1500 万元，实际到位资金 1500 万元，以上共合计预算 8200 万元，共实际下达资金 8518.63 万元，资金到位率为 100.00%，综上所述，本项指标不扣分。

2) 资金到位及时性。指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

根据单位提供资金下达文件以及记账凭证等资料，项目预算 8518.63 万元，实际按时下达资金 8518.63 万元，资金及时到位率为 100%，因此，本项指标不扣分。

（2）资金支付。

本指标包含预算执行率 1 个四级指标，指标满分 5 分，评价得分 4.41 分，得分率 88.20%。

1) 预算执行率。指标满分 5 分，评价得分 4.41 分，得分率

88.20%。

根据单位的资金支出明细以及财务凭证资料显示，本项目2020-2023年实际下达资金8518.63万元，实际支出7510.34万元，预算执行率为88.16%，主要用于支付工程、勘察设计、监理进度款，因此，根据评分标准，本项指标得4.41分，扣0.59分。

（3）资金使用规范性。

本指标包含支出规范性1个四级指标，指标满分4分，评价得分4分，得分率100%。

1)支出规范性。指标满分4分，评价得分4分，得分率100%。

根据单位提供的资金支付审批表等材料，施工单位向监理单位提交工程进度款付款审批表、工程进度款申请报告、项目进度汇总表，监理单位审批后出具《工程进度款支付证书》，并将支付证书及审批表提交建设单位现场负责人、建设单位审批。建设单位审批后向市财政局提交支付申请，由市财政局直接支付给施工单位，资金拨付审批程序规范，手续齐全，且资金支出内容与项目预算批复内容、合同规定用途相一致。通过核查支出材料，评价小组暂未发现截留、挤占、挪用、虚列支出情况，且支出凭证合规，会计核算规范。

2.组织实施。

本指标包含实施程序、管理情况、绩效管理3个三级指标，指标满分8分，评价得分8分，得分率100%。

（1）实施程序。

本指标包含程序规范性1个四级指标，指标满分4分，评价



得分 4 分，得分率 100%。

1) 程序规范性。指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

部门制定了《吴川市文化广电旅游体育局内部监督制度》《吴川市文化广电旅游体育局财务管理》，明确了部门内部管理以及财务管理要求，并在项目实施过程中按管理制度执行，且部门依据《吴川市文化广电旅游体育局建设项目管理相关规定》对项目实施过程管理，财务和业务管理制度完善。部门提供了工程项目施工过程资料，包括了项目前期准备、招标采购、实施进度管理、项目验收等资料，项目手续资料完善，实施程序规范。因此，本项指标不扣分。

(2) 管理情况。

本指标包含监管有效性 1 个四级指标，指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

1) 监管有效性。指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

吴川市文广旅体局委托了贵州建工监理咨询有限公司作为第三方监理单位，负责对吴川市体育馆工程质量、进度监管，保障工程实施过程的检查监控，单位提供了监理报告、质量检查验收记录等资料，以及部门对项目实地检查、督查整改资料等，项目过程监管到位，因此，本项指标不扣分。

(3) 绩效管理。

本指标包含绩效自评规范性 1 个四级指标，指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

1) 绩效自评规范性。指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分

率 100%。

根据《关于开展 2024 年财政资金绩效自评工作的通知》（吴财绩〔2024〕2 号），吴川市财政局要求各项目单位于 2024 年 5 月 7 日将绩效自评材料装订成册并盖章并公开，提交内容包括《项目支出绩效自评报告》《项目支出绩效自评基础数据表》《项目支出绩效自评指标评分表》等，部门按要求及时提交自评资料，且按规定时间公开。因此，根据评分标准，本项指标不扣分。

（三）产出

本指标包含经济性、效率性 2 个二级指标。指标满分 30 分，评价得分 25 分，得分率为 83.33%。

1.经济性。

本指标包含预算控制、成本控制 2 个三级指标，指标满分 8 分，评价得分 8 分，得分率 100%。

（1）预算控制。

本指标包含预算控制 1 个四级指标，指标满分 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

1) 预算控制。指标满分 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

根据提供的项目资金收支明细以及财务凭证资料，项目预算下达资金 8518.63 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际支出 7510.34 万元，预算执行率为 88.16%，实际支出未超预算。因此，本项指标不扣分。

（2）成本控制。

本指标包含成本节约 1 个四级指标，指标满分 3 分，评价得

分3分，得分率100%。

1) 成本节约。指标满分3分，评价得分3分，得分率100%。

根据工程预算审核报告，本项目审定预算造价为7834.44万元。但经核查工程结算审核报告，本项目审定结算造价为7038.56万元，工程结算造价低于预算造价，项目成本控制合理。本项指标不扣分。

2. 效率性。

本指标包含完成进度、完成质量2个三级指标，指标满分22分，评价得分17分，得分率77.27%。

(1) 完成进度。

本指标包含建设规模、工程建设完成率、馆内座位数、工程建设完成及时率、工程验收合格率5个四级指标，指标满分17分，评价得分12分，得分率70.59%。

1) 建设规模。指标满分4分，评价得分4分，得分率100%。

根据《关于吴川市体育馆工程项目调整建设内容等问题的批复》（吴府函〔2023〕112号）《施工许可证》等项目批复文件资料，本项目预期建筑总面积为11755.6平方米，经核查单位提供的《工程竣工验收报告》，本项目工程实际建筑总面积为11755.6平方米，达到项目预期绩效目标。因此，本项指标不扣分。

2) 工程建设完成率。指标满分4分，评价得分4分，得分率100%。

经核查工程竣工验收报告、工程预结算审核报告，本项目预期建设内容为：项目占地面积6672平方米，建设1层面积4408

平方米地下停车场，2层综合性球馆及附属设施；2024年3月18日工程已竣工验收，实际完成了全部的主体工程，项目工程完成率为100%。因此，本项指标不扣分。

3) 馆内座位数。指标满分4分，评价得分4分，得分率100%。

根据项目立项批复文件资料，本项目预期在体育馆球馆建设3000个座位，根据提供的《工程竣工验收报告》，本项目工程已竣工验收，实际完成了配套座位数3000个，达到预期目标。因此，本项指标不扣分。

4) 工程建设完成及时率。指标满分5分，评价得分0分，得分率100%。

根据《建设工程施工合同》，合同订立日期2020年7月3日，吴川市体育馆工程约定总工期730天，施工工期650天。根据工程竣工验收报告及工程结算报告，该工程实际开工日期为2020年11月15日，竣工验收时间为2024年3月18日，总工期为1186天，实际施工比计划工程进度滞后，项目完成不及时。根据评分标准，本项指标扣5分。

(2) 完成质量。

本指标包含工程验收合格率1个四级指标，指标满分5分，评价得分5分，得分率100%。

1) 工程验收合格率。指标满分5分，评价得分5分，得分率100%。

根据提供的《工程竣工验收报告》，本项目工程于2024年3月18日竣工验收，工程质量合格并达到要求标准，工程验收合

格率为 100%，达到项目预期绩效目标。因此，本项指标不扣分。

（四）效益

本指标包含效果性、公平性 2 个二级指标。指标满分 30 分，评价得分 24 分，得分率为 80.00%。

1.效果性。

本指标包含社会效益、可持续发展 2 个三级指标，指标满分 25 分，评价得分 20 分，得分率 80%。

（1）社会效益。

本指标包含提升城市体育设施水平、促进全民健身运动 2 个四级指标，指标满分 20 分，评价得分 15 分，得分率 75%。

1）提升城市体育设施水平。指标满分 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

吴川市体育馆是按照国家二级标准建设的大型综合性体育场馆，其建筑面积达到 11755.6 平方米，用地面积 6672 平方米，项目的建成将提升吴川市体育设施水平，为市民提供更多的体育健身场所，促进全民健身运动的普及和发展。同时，也将为吴川市的体育事业发展注入新的活力。因此，本项指标不扣分。

2）促进全民健身运动。指标满分 10 分，评价得分 5 分，得分率 50%。

通过建设体育馆工程，吴川市体育馆的建成将推动全民健身运动的发展。市民可以在这里进行各种体育锻炼，提高身体素质和健康水平。同时，体育馆的开放也将吸引更多人参与到体育活动中来，形成积极向上的体育氛围。但由于考虑到项目未能及时



建成，且根据现场勘查发现，截至现场评价日体育馆由于移交问题尚未正式对公众开放，其预期效益受到了限制。因此，本项指标酌情扣 5 分。

（2）可持续发展。

本指标包含设计使用年限 1 个四级指标，指标满分 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

1) 设计使用年限。指标满分 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

根据《吴川市体育馆工程项目可行性研究报告》，体育馆工程结构设计使用年限为 50 年，超过了预期目标。吴川市体育馆的建成，将提供一个先进、完善的体育设施，为各类体育比赛的开展提供便利条件。这不仅有助于提升吴川市的体育竞技水平，还能为培养体育后备人才提供有力支持。通过举办各类体育赛事和培训活动，可以吸引更多的青少年参与体育运动，促进全民健身运动的发展。根据评分标准，本项不扣分。

2.公平性。

本指标包含满意度 1 个三级指标，指标满分 5 分，评价得分 4 分，得分率 80%。

（1）满意度。

本指标包含提升市民满意度 1 个四级指标，指标满分 5 分，评价得分 4 分，得分率 80%。

1) 市民满意度。指标满分 5 分，评价得分 4 分，得分率 80%。

根据单位提供的《体育馆满意度问卷调查结果》，吴川市文

技术



1060899

广旅体局对体育馆工程项目开展了满意度调查，大部分受访者对体育场馆的交通便利性表示满意，其中非常满意和满意的受访者占比分别为 45%和 35%，满意度达 80%，因此，根据评分标准，本项指标得 4 分，扣 1 分。



