

项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称（盖章）：吴川市教育局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目		评价年度	2022		评价金额	6411	
	主管部门	吴川市教育局		联系人及联系电话（含手机）	李冲13822559238		联系邮箱		
	实施单位	吴川市教育局		联系人及联系电话（含手机）	李冲13822559238		联系邮箱		
	实施文件依据								
	支出主要内容								

本次评价资金来源	预算安排			实际分配下达		实际到位 (项目单位)		实际支出 (项目单位支出)		存在问题和改进措施
	期初预算数	预算调整/调剂金额	实际预算数	本级	上级资金	本级	上级资金	本级支出	上级资金支出	
合计	6000	411	6411		6411		6411		2313.93	问题： 1. 2. 改进措施： 1. 2.
本级财政资金										
市财政资金										
省财政资金										
中央财政资金										



	其他资金										
项目管理情况	立项情况 (包含概算调整情况)	2022年2月18日获得吴川市发展和改革局关于同意吴川市公办幼儿园新(改扩建)建设项目可行性研究报告的批复(吴发改综社(2022)13号), 2022年5月21日获得吴川市发展和改革局关于同意重新审批吴川市公办幼儿园新(改扩建)建设项目可行性研究报告的批复(吴发改综社(2022)									存在问题和改进措施
	政府采购情况										
	项目管理制度文件	《吴川市人民政府关于进一步规范财政性建设资金管理意见》(吴府(2021)109号)									
	验收情况	是否完工	否	完工时间		是否验收		验收时间		问题: 1. 2. 改进措施: 1. 2.	
评价年度 总体目标	预期目标综述				实际完成情况				是否如期实现 预期目标: ☐ 是 ☐ 部分实现 ☐ 否		
	该项目新建5所幼儿园及扩建1所幼儿园, 新(扩)建幼儿园教学楼、综合楼及辅助用房建筑面积合计10935平方米, 新建消防水池、水泵房、消防控制室、发电机房合计2100平方米, 建设围墙、活动场所、疫情防控用的隔离室和测温通道等配套设施, 购买教学设备一批。				2022年该项目新建5所幼儿园及扩建1所幼儿园, 新(扩)建幼儿园教学楼的主体工程基本完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	预期目标值	实际完成值	目标偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	计划完成工程进度量	100%	100%						
											
		质量指标	质量合格率	100%	100%						
			按施工要求标准	100%	100%						
											
时效指标											



绩效指标	产出指标	成本指标	资金执行率 资金到位率	100% 100%	60% 100%	
		经济效益指标	是否达到预期效益	是	是	
		社会效益指标	满足广大人民群众对入读幼儿	满足广大人民群众对	满足广大人民群众对	
		生态效益指标	指标1: 指标2:			
		可持续发展影响指标	减少城乡、区域、群体之间的 儿童发展差距。	减少城乡、区域、群 体之间的儿童发展差 距。	减少城乡、区域、群 体之间的儿童发展差 距。	
			指标2:			
			使用人员满意度 指标2:	100%	100%	
	满意度	服务对象 满意度指 标				

