

附件 2:

项目支出绩效自评报告

项目名称: 吴川市 2024 年省民生实事农村生活污水治理项目-王村港
镇 5 条村生活污水治理工程

评价年度: 2024 年

评价单位 (公章):

填报日期: 2025.8.20



一、基本情况

(一) 项目概况。

项目背景：为落实省政府办公厅《关于印发深化我省农村生活污水治理攻坚行动指导意见的通知》(粤办函〔2021〕285号)精神和2024年省民生实事农村生活污水治理工作任务以及湛江市关于在每个县(市)区择优打造5个农村生活污水治理示范村的要求，根据湛江市生态环境局吴川分局实地排查和推荐(吴环〔2024〕31号)，经第十七届市政府第76次常务会议研究同意(十七届76次〔2024〕5号)，由王村港镇人民政府作为业主建设吴川市2024年省民生实事农村生活污水治理项目-吴川市王村港镇陈屋村、昌洒村、海田村、旭山村、排山村生活污水治理工程。

实施依据：市政府常务会议纪要(十七届76次〔2024〕5号)、吴川市发展和改革局关于吴川市2024年省民生实事农村生活污水治理项目-吴川市王村港镇陈屋村生活污水治理工程项目初步设计概算的批复 吴发改投审〔2024〕94号；吴川市王村港镇昌洒村生活污水治理工程项目初步设计概算的批复 吴发改投审〔2024〕92号；吴川市王村港镇海田村生活污水治理工程项目初步设计概算的批复 吴发改投审〔2024〕95号；吴川市王村港镇旭山村生活污水治理工程项目初步设计概算的批复 吴发改投审〔2024〕96号；吴川市王村港镇排山村生活污水治理工程项目初步设计概算的批复 吴发改投审〔2024〕93号。

1. 陈屋村生活污水治理工程项目主要内容：(一)铺设污水管网工程(PVC-U排水入户管共1415米，双壁波纹管DN225管2140.40米、

双壁波纹管 DN300 管 794.82 米、双壁波纹管 DN400 管 538.77 米、97 座规格为 500X500 预制混凝土井、52 座规格为中 700 预制混凝土井);(二)增设人工湿地一座、厌氧池一座、水解酸化池(碳钢一体化)一座、格栅沉淀池一座、提升泵池一座、集水井一座、基础控制箱一座;(三)新建钢筋混凝土挡土墙,铺设人行道砖和植草砖,种植台湾草等。

实施情况:项目已完成建设,未验收结算

预期投入:310 万元

评价年度项目绩效目标设定情况。

项目建成度 100%,资金支出进度 90%,村民满意度 80%,农村人居环境持续改善。

2.昌洒村生活污水治理工程项目主要内容:铺设污水管网工程(PVC-U 排水入户管 De160 共 2010 米、双壁波纹管 DN225 管 3084.1 米、双壁波纹管 DN300 管 2059.63 米、142 座规格为 500X500 预制混凝土井、95 座规格为中 700 预制混凝土井、2 座规格为中 1000 预制混凝土井等)。

实施情况:项目已完成建设,未验收结算

预期投入:330 万元

评价年度项目绩效目标设定情况。

项目建设完成后,完善昌洒村污水管网建设,解决农村污水乱排放问题,提升人居环境质量。

3.海田村生活污水治理工程项目主要内容:(一)铺设污水管网工程(PVC-U 排水入户管共 980 米,双壁波纹管 DN225 管 1447.62 米、双壁波纹管 DN300 管 1072.98 米、74 座规格为 500X500 预制混凝土井、

42座规格为中700预制混凝土井);(二)增设人工湿地一座、厌氧池一座、水解酸化池(碳钢一体化)一座、格栅沉淀池一座;(三)铺设人行道砖,种植台湾草等。

实施情况:项目已完成建设,未验收结算

预期投入:200万元

评价年度项目绩效目标设定情况。

项目建成度100%,资金支出进度90%,村民满意度80%,农村人居环境持续改善。

4.旭山村生活污水治理工程项目主要内容:(一)铺设污水管网工程(PVC-U排水入户管De160管共680米,双壁波纹管DN225管1220.87米、双壁波纹管DN300管502.39米、双壁波纹管DN400管151.25米、31座规格为500X500预制混凝土井、42座规格为中700预制混凝土井、14座规格为中1000预制混凝土井);(二)增设人工湿地一座、水解酸化池(碳钢一体化)二座、格栅沉淀池二座、提成泵池二座、集水井二座、基础控制箱二座。(三)新建钢筋混凝土挡土墙,铺设人行道砖和植草砖,种植台湾草等。

实施情况:项目已完成建设,未验收结算

预期投入:185万元

评价年度项目绩效目标设定情况。

项目建成度100%,资金支出进度90%,村民满意度80%,农村人居环境持续改善。

5.排山村生活污水治理工程项目主要内容:铺设污水管网工程(PVC-U排水入户管De160管520米,双壁波纹管DN225管339.95米、双壁波纹管DN300管515.05米、20座规格为500*500

预制混凝土井、25 座规格为 $\phi 700$ 预制混凝土井), 增设人工湿地一座、水解酸化池(碳钢一体化)一座、格栅沉淀池一座、集水井一座, 种植台湾草等。

实施情况: 项目已完成建设, 未验收结算

预期投入: 85 万元

评价年度项目绩效目标设定情况。

项目建成度 100%, 村民满意度 80%, 农村人居环境持续改善。

二、绩效自评工作开展情况

吴川市王村港镇陈屋村、昌洒村、海田村、旭山村、排山村生活污水治理工程进展顺利, 我镇组织专人跟进, 汇报项目进度。

三、绩效自评结果

综合 5 条村污水治理项目工程的进展情况, 我单位自评 100 分, 等级为优。

四、项目资金使用绩效

对照《项目绩效自评指标评分表》逐项分析说明各指标完成情况。

(一) 资金管理过程情况

1. 资金管理情况。预期投入 1110 万元、预算安排 1110 万元, 《关于提前下达 2024 年省级驻镇帮镇扶村资金(支持农村生活污水治理第一批)的通知》(吴财资环〔2024〕4 号) 分配下达、资金请款后拨付下达, 已支出 385.42 万元。

2. 绩效目标管理情况。编制绩效目标的依据为《关于印发深化我省农村生活污水治理攻坚行动指导意见的通知》(粤办函〔2021〕285 号), 内容完整规范, 绩效指标经过细化和量化, 指标值可评定, 绩效目标与支出内容、政策依据相关联, 与预算资金规模相匹配; 绩效

指标涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，合理设置指标值。

3. 事项管理情况。根据《王村港镇财会管理制度》，支出在 50000 元以上经镇班子会研究审批。由监理公司对项目建设或方案实施开展检查、监控、督促整改情况。

（二）绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

1. 产出指标完成情况。

产出数量：生态项目建成率 100%

时效：资金使用率 100%

2. 效益指标完成情况。

社会效益：社会稳定水平不断提高，农村生活污水治理水平不断提高，农村人居环境改善情况持续改善。

生态效益：完成污水收集处理设施建设后，生态环境持续改善，改善农村人居环境质量。

满意度：群众满意度达 100%、受益群众满意度大幅度提升。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

无

六、改进意见

无

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果在吴川市人民政府门户网站公示。