

项目支出绩效自评报告

项目名称：吴川市滨江污水处理厂二期及配套管网建设项目

评价年度：2025 年

预算部门单位（公章）：吴川市住房和城乡建设局

填报日期：2026 年 6 月 24 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1、新建污水处理能力 5 万吨/天，新建污水管网 54.5 公里。

（一）污水处理厂工程部分：新增改良 A/A/O 生物池 2 座、配水集泥井 1 座、二沉池 2 座、高效纤维滤池 1 座、生物除臭滤池 1 座，处理规模均为 5 万 t/d；新建二次提升泵房 1 座、高密度沉淀池 1 座，处理规模均为 7.5 万 t/d，预处理池 1 座及其他附属建构筑物；（二）配套管网工程部分建设污水管网 (DN300、DN400、DN500) 总长 54509 米，其中大山江街道建设 DN300 污水管网 11842 米、DN400 污水管网 317 米、DN500 污水管网 3631 米，并相应配套建设污水检查井及预留接户；海滨街道建设 DN300 污水管网 12189 米、DN400 污水管网 13258 米、DN600 污水管网 75 米，并相应配套建设污水检查井及预留接户；博铺街道建设 DN300 污水管网 12492 米、DN400 污水管网 705 米，新增沙埠湾疑似黑臭水体周边沿江社区沿河截污 DN500 污水管网 992 米，并相应配套建设污水检查井及预留接户。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

1、总体目标。完成吴川市滨江污水处理厂二期及配套管网建设项目建设并投入运行。

2、阶段性目标。2025 年完成吴川市滨江污水处理厂二期及配套管网建设项目厂区部分的 80%，管网部分的 80%。

二、绩效自评工作开展情况

我局整体支出绩效自评工作领导小组对吴川市滨江污水处理

厂二期及配套管网建设项目运营服务情况进行绩效评估。评估方法:（一）根据项目整体支出预期绩效目标设定情况,审查有关对应的业务资料。（二）根据污水处理量、出水水质、运营成本、群众满意度等指标做出评判。（三）对照评价指标体系与标准,通过分析相关评价资料,对项目绩效情况进行综合性评判。

三、绩效自评结果

我局整体支出绩效自评工作领导小组对吴川市滨江污水处理厂二期及配套管网建设项目运营服务情况进行绩效评估,自评分数为 100 分。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。2025 年吴川市财政局共下达 1683.98 万元财政资金到我局。

2. 资金执行情况。2025 年 12 月底前已将 1683.98 万财政资金支付完成。

（二）绩效目标完成情况（结合项目实际,可从总体和分用途分析项目使用绩效）

1. 产出指标完成情况。吴川市滨江污水处理厂二期及配套管网建设项目完成项目工程量的 80%,满足预期目标值;质量合格率为 100%;项目按计划开工率为 100%;项目投资不超过概算。

2. 效益指标完成情况。吴川市滨江污水处理厂二期及配套管网建设项目收入金额为 0;通过项目的实施,带动社会经济的发展基本实现;对周边环境不产生影响;服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

（一）主要经验：严格按照《关于同意实施吴川市滨江污水处理厂二期及配套管网建设项目的批复》（吴府函〔2022〕30号），规范我局财政性资金的管理，提高资金使用效益，实行以项目负责人审批专款，项目负责人不审批不付款的制度。没有出现超值、超范围、挪用、占用、自行分解和擅自转拨财政资金的情况。

（二）存在问题：无

六、改进意见

无

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将在我局门户网站进行公开。