

项目支出绩效自评报告

项目名称：吴川市 X730 大官线(K0+000-K4+662、K4+868-K10+354)

段路面改造工程

评价年度：2025

评价单位（公章）：吴川市公路事务中心

填报日期：2026 年 6 月



根据《吴川市财政局关于开展 2026 年财政资金绩效自评工作的通知》（吴财绩[2026]2 号）文件要求和工作部署，我中心高度重视，认真对吴川市 X730 大官线（K0+000-K4+662、K4+868-K10+354）段路面改造工程预算执行情况开展绩效自评工作。现将绩效评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。本项目位于吴川市境内，起点位于吴川市 X730 线(K0+000)与 S544 线平交，路线经过明村、薛屋、新田，止于 X730 线(K10+224)与 S373 线平交，路线全长 10.224km(其中 K4+662~K4+868 段不纳入本次改造范围，实际实施长度为 10.038km)。我中心根据施工合同约定及吴财审一意[2025]88 号和吴财审一意[2026]21 号核准工程进度款意见申请预算资金。2025 年财政预算安排 653 万元。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。年度总体绩效目标为按照相关规定使用资金，主要是对原路路面宽度不足 8 米路段进行硬化(硬化宽度平均 1.0m 宽)。对平面指标不满足三级公路的路段进行改善、对既有路面病害段进行修复，对桥涵及边沟进行清淤修复，对不满足排水功能要求的涵洞拆除重建、以及重新刻画全线标线、完善交安设施、完善道路沿线绿化等，保障路段交通服务畅通。根据自评，已完成该目标。

二、绩效自评工作开展情况

《吴川市财政局关于开展 2026 年财政资金绩效自评工作的通知》（吴财绩[2026]2 号）文件要求和工作部署，我中心高度重视，

成立绩效评价小组，制定绩效评价工作方案，合理分解绩效自评工作任务，及时布置自评工作，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，要求项目绩效自评要求一个项目填报一份自评数据表、出具一份绩效自评报告，并按佐证材料清单提供有关佐证材料。自评材料具有真实性、完整性、一致性、规范性，自评报告、评分表数据一致。

吴川市 X730 大官线（K0+000-K4+662、K4+868-K10+354）段路面改造工程 2025 年中央对地方成品油税费安排 653 万元，落实到位 604.42 万元，支出 604.42 万元，支出及时，有力保障该项目建设工作的正常开展，保障公路畅通，取得良好的效益。

三、绩效自评结果

绩效自评分数为 100 分，等级为优。

四、项目资金使用绩效

对照《项目绩效自评指标评分表》逐项分析说明各指标完成情况。

（一）资金管理过程情况

1. 资金到位情况。年度部门预算安排 653 万元，实际到位资金 604.42 万元。

2. 资金执行情况。支出 604.42 万元，支出率为 100%。

3. 资金管理情况。根据施工合同约定及吴财审一意[2025]88 号和吴财审一意[2026]21 号核准工程进度款意见申请资金拨付至项目单位。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。

(1) 数量指标：

年度预期目标值为建设里程 10.038 公里，实际建设 10.038 公里。

(2) 质量指标：

年度预期目标值为经费执行率 100%，实际完成值为 100%。

(3) 时效指标：

建设期限预期目标值为 1 年，实际完成值为 1 年。

2. 效益指标完成情况。

(1) 经济效益指标：

促进沿线经济发展年度预期值提升，实际值提升。

(2) 社会效益指标：

路面改造建设基本公共服务水平、公路安全水平年度预期值提高，实际完成值提高。

(3) 生态效益指标：

公路环评通过率年度预期值为 100%，实际完成值为 100%。

(4) 服务对象满意度指标：

当地群众满意度年度预期值为 >90%，实际当地群众满意度 >90%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

建议路面改造工程安排专项补助资金并足额落实，有效解决路面改造工程建设推进工作正常运转的问题，保障公路畅通，维护交通出行环境。本项目绩效目标未出现偏离。

六、改进意见

无

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将按照政府信息公开有关规定，在规定范围内公开。



