

项目绩效自评指标评分表												
填报单位名称：吴川市总工会		文化宫档案馆环保三防人防综合楼建设		评价年度	2025年		评价金额	250万				
基本情况	项目名称	邱智敏		联系电话	0759-5616382		联系邮箱	wsczgh5616382@163.com				
	实施文件依据	吴发改投[2018]53号关于同意吴川市工人文化宫建设项目可行性研究报告的批复；吴发改投[2018]52号关于同意吴川市新档案馆建设项目可行性研究报告的批复；吴发改投[2018]55号关于同意吴川市环保监测执法综合楼建设项目可行性研究报告的批复；吴发改投[2018]58号关于同意吴川市101工程建设项目可行性研究报告的批复；吴发改投[2018]62号关于同意吴川市三防指挥部综合楼建设项目可行性研究报告的批复。					项目级次	县级				
	资金安排情况	预算计划安排	250万									
资金情况	资金使用情况	实际分配下达	250万									
	资金使用情况	实际支出金额	250万									
	绩效目标情况	预期总体目标	完成综合体项目地上部分收尾工程，确保综合体项目能按完工部分进行竣工验收。		是否如期实现预期总体目标	基本如期实现。按完工部分进行竣工验收持续稳步推进。						
指标评分表												
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。)	
一级指标		二级指标		三级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
过程	30	资金管理	5	资金支出率	5			5	无	反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。以预算执行率*指标分值计	1.吴川市总工会《关于申请文化宫档案馆环保三防人防综合楼建设经费的函》 2.预算单位财政资金使用申请表 3.财政授权支付额度到账通知书 4.财政授权支付凭证 5.基建付款联合审批表	
		绩效目标管理	20	目标合理性	20			20	无	反映绩效目标内容是否完整规范，绩效指标是否细化和量化，指标值是否可比较或可评定；绩效目标与支出内容、政策依据是否关联，与预算资金规模是否匹配；绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，指标值设置是否合理。不符合以上要求的，视情况扣分。	1.2026年《项目支出绩效目标申报表》 2.广东省工会经费项目支出绩效评价管理办法	
		事项管理	5	监管有效性	5			5	无	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1.《市工人文化宫等5个项目综合体建设联席推进会(4.22)会议纪要》	
产出	35	数量指标	各项指标权重=35/指标总数	根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写	各项指标权重=35/指标总数	完成收尾工程确保能按完工部分进行竣工验收	完成收尾工程确保能按完工部分进行竣工验收	8.75	无	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.2026年《项目支出绩效目标申报表》 2.《关于吴川市工人文化宫综合体项目建设情况的报告》	
		质量指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		工程质量合格，达到验收条件	工程质量合格，达到验收条件	8.75	无			
		时效指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		按期完成按完工部分进行竣工验收的收尾工程	按期完成按完工部分进行竣工验收的收尾工程	8.75	无			
		成本指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		实际支出控制在预算250万元	实际支出未超预算	8.75	无			
效益	35	经济效益指标	各项指标权重=35/指标总数	根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写	各项指标权重=35/指标总数	最大限度发挥财政资金使用效益	综合项目目前正在完工部分竣工验收工作，已有吴川市档案馆、吴川市水务局、吴川市生态环保分局三个单位投入使用	5	未完成竣工验收，尚有三个单位未能投入使用			
		社会效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		便民、高效提供集中化公共服务场所		5				
		生态效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		自然、人文环境条件符合现代城市规划		5				
		可持续影响指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		职能延展，办公集中，便民、高效提供社会公共服务		5				
		满意度指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		已投入使用单位服务对象满意度达到预期水平		5				
合计：	100		100		100			90				
存在问题与改进措施：(自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)												
存在问题： 1.综合体项目按完工部分进行竣工验收的收尾工程已完成，但完全竣工验收还需分部进行 2.项目未完成全面竣工验收、致使部分单位未能投入使用，项目实际效益未能完全显现						改进措施： 1.尽快推进分部验收，完善相关手续，确保项目顺利按完工部分完成验收 2.项目完全投入使用后，将充分发挥综合体项目的整体社会效益						