

2024 年度吴川市公办幼儿园新增学位 项目支出绩效自评核查报告

核查单位：吴川市教育局

委托单位：吴川市财政局

评价机构（公章）：广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）

评价年度：2024 年度

评价报告日期：2026 年 1 月 15 日



目录

一、基本情况	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目立项依据	2
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目资金来源及使用情况	3
(五) 项目实施情况	4
二、绩效评价概述	6
(一) 评价目的	6
(二) 自评核查程序	6
(三) 评价设计与实施	7
(四) 评价原则和方法	7
(五) 绩效评价指标体系和评分标准方法	8
三、评价结论与绩效分析	9
(一) 总体结论	9
(二) 项目绩效分析	10
四、项目主要绩效	15
(一) 资金管理规范高效	15
(二) 项目建设质量与进度双达标	15
(三) 执法效能与社会效益显著	15
(四) 管理制度体系健全	15

五、存在问题或不足	15
(一) 事项监管台账缺失	15
(二) 绩效目标设置不够细化	15
六、相关建议	15
(一) 健全事项监管台账	16
(二) 细化绩效目标设置	16
(三) 完善项目验收及资料管理	16
七、相关附件	16



广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）

GUANGDONG CHENGANXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

诚信审咨[2026]0148号

2024年度吴川市公办幼儿园新增学位 项目支出绩效自评核查报告

吴川市财政局：

为全面推进预算绩效管理工作，树立预算单位的绩效观念，提高财政资金使用效益，受贵局委托，本事务所本着客观、公平、公正的原则，按照《吴川市财政局关于做好2025年财政绩效评价工作的通知》（吴财绩〔2025〕4号）有关通知要求，对吴川市公办幼儿园新增学位项目支出绩效自评报告及相关佐证材料实施书面核查，以判断其自评结论是否客观、数据是否可靠、问题是否充分披露，并提出改进建议，供财政部门、主管部门及被评价单位参考，形成本自评核查报告。报告内容具体如下：

一、基本情况

（一）项目背景

1. 吴川市公办幼儿园新增学位项目的实施是落实上级教育政策的需要。根据湛江市人民政府办公室《关于印发湛江市促进学前教育普惠健康发展行动方案和湛江市推动义务教育优质均衡发展行动方案的通知》（湛府办〔2019〕50号）要求，公办幼儿园在园幼儿数

占比达 50%以上，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园占比达 80%以上。

2. 建设公办幼儿园是群众迫切需求，目前吴川市各镇街现有大多数为民办幼儿园，办园规模小、条件差，可招生数量少，且布局不合理，公办幼儿园规划建设布点少。

3. 符合《吴川市“十四五”中小学幼儿园公办学位建设专项规划》，是吴川经济社会发展和教育发展规划的要求。

为了完成吴川市学前教育“5080”工程攻坚任务和满足广大人民群众对入学的需求，结合吴川市学前教育第三期三年行动计划，进一步解决各镇街公办幼儿园入园难的问题。经研究，吴川市提出了实施吴川市公办幼儿园新增学位项目。

(二) 项目立项依据

吴川市公办幼儿园新增学位项目 2022 年 10 月 29 日取得吴川市人民政府《关于同意实施吴川市公办幼儿园新增学位项目的批复》(吴府函〔2022〕208 号)，2022 年 11 月 1 日取得吴川市发展和改革局的《关于审批吴川市公办幼儿园新增学位项目可行性研究报告的批复》(吴发改投〔2022〕61 号)，2022 年 7 月 1 日取得吴川市自然资源局《关于申请出具吴川市公办幼儿园新增学位项目规划选址意见和国土用地手续的复函》(吴自然资〔管制〕〔2022〕271 号)，2022 年 7 月 1 日取得湛江市生态环境局吴川分局《关于吴川市公办幼儿园新增学位项目环保意见的复函》(吴环函〔2022〕169 号)。

(三) 项目绩效目标

总体目标：加快吴川市城区教育事业的发展，更好地优化教育资源，解决城区学位不足问题，增加优质学位。

年度绩效目标：一期子项目吴川市海滨幼儿园建设项目和吴川市第五幼儿园建设项目工程完成超过 50%。

(四) 项目资金来源及使用情况

吴川市公办幼儿园新增学位项目 2023 年预算安排地方债券资金 5,000 万元，实际到位地方债券资金 3,500 万元。2023 年该项目支付 1,248 万元，余下 2252 万元结转到 2024 年使用。2024 年支出 2220 万元，2024 年支出 2220 万元。结余 32 万元。

2023-2024 年度项目支出明细详见以下的《项目支出台账》。

序号	支出日期	实际支出金额	支出摘要
1	2023 年 3 月 22 日	9,398,100.00	吴川市海滨实验小学、幼儿园建设项目（EPC）总承包中幼儿园建设项目预付款建安费
2	2023 年 5 月 22 日	275,000.00	吴川市海滨幼儿园建设项目初步设计第二期设计费
3	2023 年 7 月 3 日	2,155,650.00	吴川市海滨实验小学、幼儿园建设项目（EPC）总承包工程款
4	2023 年 9 月 15 日	48,900.00	（第五幼儿园）（EPC）总承包项目招标代理服务费
5	2023 年 11 月 28 日	104,460.00	吴川市海滨幼儿园建设项目初步设计第一期设计费
6	2023 年 12 月 18 日	92,000.00	初步设计费
7	2023 年 12 月 27 日	62,970.00	第五幼儿园施工合同设计费预付款
8	2023 年 12 月 29 日	313,380.00	吴川市海滨幼儿园建设项目第二期设计费
9	2023 年 12 月 29 日	29,922.00	海滨幼儿园测绘费
10	2024 年 5 月 27 日	40,960.00	海滨幼儿园工程质量检测费
11	2024 年 5 月 27 日	3,000,000.00	吴川市海滨幼儿园建设项目工程第三期进度款
12	2024 年 6 月 12 日	206.00	建设工程规划许可证批前公示设计费用〔（第五幼儿园）〕
13	2024 年 6 月 26 日	28,350.00	吴川市海滨幼儿园建设项目审图第一、第二笔款
14	2024 年 6 月 26 日	99,693.27	吴川市海滨幼儿园自来水安装工程
15	2024 年 6 月 26 日	900.00	吴川市第五幼儿园用地规划红线图服务费
16	2024 年 6 月 26 日	5,000.00	吴川市第五幼儿园建筑物放线费
17	2024 年 6 月 26 日	50,000.00	（吴川市第五幼儿园）勘察费
18	2024 年 8 月 14 日	71,294.57	吴川市第五幼儿园给水安装工程款
19	2024 年 9 月 4 日	136,677.63	城市基础设施配套费〔（第五幼儿园）〕
20	2024 年 9 月 27 日	62,970.00	（第五幼儿园）施工图设计进度款
21	2024 年 10 月 9 日	79,398.92	吴川市海滨幼儿园建设项目监理服务费第一次进度款
22	2024 年 10 月 10 日	41,969.00	吴川市海滨幼儿园建设项目青苗及其他地上附着物补偿款
23	2024 年 10 月 21 日	4,000,000.00	吴川市海滨幼儿园建设项目工程进度款
24	2024 年 10 月 31 日	15,840.00	（第五幼儿园）审图费
25	2024 年 11 月 7 日	31,000.00	（第五幼儿园）工

序号	支出日期	实际支出金额	支出摘要
			程造价咨询服务费
26	2024年11月7日	92,000.00	(吴川市海滨幼儿园)工程造价咨询服务费
27	2024年11月7日	221,718.70	(吴川市海滨幼儿园)工程监理服务费第二次
28	2024年11月7日	4,800,000.00	(吴川市海滨幼儿园)工程第二期进度款
29	2024年11月30日	1,085,000.00	(吴川市第五幼儿园)第一期工程进度款
30	2024年12月10日	22,981.50	(第二次)吴川市海滨幼儿园项目的青苗及其他地上附着物补偿款
31	2024年12月18日	1,100.00	(第五幼儿园)(EPC)总承包建设工程合同款支付保证保险
32	2025年1月3日	85,283.00	(第五幼儿园)监理预付款与第一期进度款
33	2025年1月15日	34,560.00	(第五幼儿园)工程质量检测
34	2025年1月21日	4,000,000.00	吴川市海滨幼儿园建设项目工程第四期进度款
35	2025年1月23日	850,000.00	(第五幼儿园)EPC总承包工程进度款
36	2025年1月23日	79,398.92	吴川市海滨幼儿园建设项目监理费第四次请款
37	2025年1月23日	59,549.19	(海滨幼儿园)监理费第三次请款
38	2025年1月23日	31,192.08	吴川市海滨幼儿园建设项目及其他地上附着物补偿款(第三次)
39	2025年3月14日	22,370.00	吴州市公办幼儿园新增学位项目(第五幼儿园)监理费第二笔进度款
40	2025年3月21日	71,855.00	(第五幼儿园)农民工工资专款
41	2025年4月7日	1,400,000.00	吴川市海滨幼儿园建设项目第五期工程进度款
42	2025年4月7日	87,899.37	吴川市海滨幼儿园建设项目工程监理费第五次款
43	2025年4月24日	2,024.10	吴川市海滨幼儿园建设项目青苗及地上附着物补偿款(第四次)
44	2025年5月6日	691,145.00	吴州市公办幼儿园新增学位项目(第五幼儿园)第三期进度款
45	2025年5月6日	20,080.00	(第五幼儿园)监理第三期进度款
46	2025年6月13日	3,783.20	吴川市海滨幼儿园建设项目青苗及地上附着物补偿款(第五次)
47	2025年8月5日	20,400.00	设备购置论证评审报告咨询服务
48	2025年8月22日	455,076.50	设施设备采购预付款
49	2025年10月29日	399,085.00	设施设备采购第一批进度款
	合计	34,681,142.95	

(五) 项目实施情况

根据《关于同意实施吴川市公办幼儿园新增学位建设项目的批复》(吴府函〔2022〕208号),由教育局作为业主单位组织实施吴川市公办幼儿园新增学位建设项目,项目总投资48,000万元,建设内容和规模为:新建、改建及改扩建幼儿园共32所,总占地面积181160平方米,总建筑面积80662平方米,其中新建建筑面积38540平方米、改扩建建筑面积28562平方米、改建建筑面积13560平方米,

新（改扩）建幼儿园教学楼、综合楼及辅助用房，建设围墙、活动场所、疫情防控用的隔离室和测温通道等配套设施，以及购买教学设备一批。根据吴川市实际情况，经教育局党组会议研究，拟从吴川市公办幼儿园新增学位建设项目建设计划中选取吴川市海滨幼儿园和吴川市第五幼儿园2所公办幼儿园作为项目一期实施建设，资金来源为2023年第一批地方政府专项债券5,000万元（后来因项目推进问题被收回1,500万元），2024年项目实施情况如下：

吴川市海滨幼儿园建设项目总投资3,717.24万元，其中工程费用3,200万元、工程建设其他费用348.69万元、预备费168.55万元，规划总用地面积7559.6平方米，总建筑面积7440平方米，地上建筑面积7440平方米（包含3栋3层活动室、办公室、多功能厅），不计容建筑面积441平方米（架空层），配套建设围墙、体育场、绿化、园路等附属设施，共22间教室。截至2024年底，吴川市海滨幼儿园建设项目工程完成总工程量68%，主体结构已经封顶并进入装饰装修阶段，砌体工程、外墙抹灰施工全部完成，正在进行内墙抹灰和外墙贴砖、消防管道安装的施工。

吴川市第五幼儿园建设项目总投资982.76万元，规划总用地面积1995平方米，总建筑面积1500平方米，全部为地上建筑，包含活动室、办公室、多功能厅等；户外场地1095平方米，配套建设围墙、活动场地、绿化等附属设施，设置7个教学班，建成后可提供210个学位。

截至2024年底，项目建设进度如下：

1. 海滨幼儿园：主体封顶，砌体、外墙抹灰完成，内装、消防同步施工，完成总工程量68%。

2. 第五幼儿园：主体封顶，墙体砌筑阶段，完成总工程量 55%。
3. 两园均未办理竣工验收，未形成实际学位供给。

二、绩效评价概述

（一）评价目的

为深入贯彻党的十九大关于“全面实施绩效管理”的重要部署，落实中央、省、市全面实施预算绩效管理的意见和根据《吴川市财政局关于做好 2025 年财政支出绩效评价工作的通知》（吴财绩〔2025〕4 号）相关要求，根据吴川市财政局的安排，对项目绩效情况开展评价，以全面反映该项目的绩效管理情况，促进该项目总结经验、发现问题、提出建议、改进工作，为规范项目管理提供参考，以便进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）自评核查程序

1. 合规性检查

核对自评报告格式、内容完整性、公开时限是否符合吴财绩〔2025〕4 号文件要求。

2. 一致性核对

比对自评报告、申报表、决算报表、资产年报、政府采购网公开信息之间的数据勾稽关系。

3. 评分复核

按照《吴川市公办幼儿园新增学位建设项目支出绩效自评指标评分表》逐项复核打分依据及计算过程。

(三) 评价设计与实施

通过对该项目的总体认识，系统把握评价该项目支出的效益情况，结合书面资料和现场核查情况进行综合评价，对存在的问题提出改进建议。具体实施包括以下阶段：

1. 方案制订阶段

根据项目的特点和要求，组建由绩效管理、项目管理、财务管理等领域人员组成的评价工作小组，结合该项目具体情况，制订评价方案及评价指标体系。

2. 组织实施阶段

正式方案提交后，具体到实施阶段，核实书面材料，进一步了解和收集该项目实施情况。为了解项目受益对象满意度，评价组对建设工地周边居民开展了实地访谈，同时对该项目进行了现场核查。评价组结合书面评审和现场评价情况，组织专家进行综合评分，填写项目绩效评价表，形成综合评价结论。

3. 报告撰写阶段

根据前阶段的工作，总结项目绩效与经验，分析问题与原因，提出改进建议，撰写第三方提交评价报告初稿，书面征求相关部门意见。根据反馈意见和补充材料修改报告后，组织安排报告的初步会审工作，根据报告初审意见的报告终审意见修改完善形成正式报告。

(四) 评价原则和方法

坚持定性与定量分析相结合、实施过程与结果评价相结合、真实

性与规范性相结合的原则，确保评价结果客观、公正、准确。采用数据核查法对照绩效目标表、自评表及相关政策文件，对各项指标进行逐一核实评分。

项目评价基准日为 2024 年 12 月 31 日。

（五）绩效评价指标体系和评分标准方法

该项目绩效评价指标体系包括过程、产出和效益三个一级指标，其指标分值分别为 30 分、35 分和 35 分。过程一级指标包括资金管理（5 分）、绩效目标管理（20 分）、事项管理（5 分）；产出一级指标包括数量指标（10 分）、质量指标（10 分）、时效指标（5 分）和成本指标（10 分）四个二级指标；效益一级指标包括经济效益指标（7 分）和社会效益指标（7 分）、生态效益指标（7 分）和可持续影响指标（7 分）、满意度指标（7 分）五个二级指标。具体评价指标框架体系如表 5-1 所示。各指标具体评分标准见项目绩效指标体系附件资料。

表 5-1 项目绩效指标体系

一级指标		二级指标		三级指标	
名称	分值	名称	分值	名称	分值
过程	30	资金管理	5	资金支出率	5
		绩效目标管理	20		20
		事项管理	5	监管有效性	5
产出	35	数量指标	10	超规模、超标准比例为 0%/计划完成工程进度量	5/5
		质量指标	10	按施工要求标准/工程验收合格率	5/5
		时效指标	5	项目按计划开工率	5
		成本指标	10	资金执行率/资金到位率	10
效益	35	经济效益	7	满足广大人民群众对入读幼儿园的需求	7
		社会效益	7	对行业的影响	7
		生态效益	7	对周围环境的影响	7
		可持续影响	7	减少城乡、区域、群体之	7

				间的儿童发展差距。	
		满意度	7	使用人员满意度	7
合计	100	-	100		100

三、评价结论与绩效分析

(一) 总体结论

绩效评价结果设置为 5 个等级，分别为：优（ $90 \leq X \leq 100$ 分）、良（ $80 \leq X < 90$ 分）、中（ $70 \leq X < 80$ 分）、低（ $60 \leq X < 70$ 分）、差（ $0 \leq X < 60$ 分）。详见表 2-2：

表 3-1 绩效评价结果等级划分标准

序	绩效评价分值	绩效评价结果等级
1	$90 \leq X \leq 100$ 分	优
2	$80 \leq X < 90$ 分	良
3	$70 \leq X < 80$ 分	中
4	$60 \leq X < 70$ 分	低
5	$0 \leq X < 60$ 分	差

吴川市公办幼儿园新增学位建设项目项目支出绩效自评得分为 95 分，等级为优。依据既定的指标体系和评分标准，结合吴川市教育局提交的吴川市公办幼儿园新增学位建设项目项目支出绩效自评材料，经评价组综合评定，2024 年度吴川市公办幼儿园新增学位建设项目项目支出绩效的自评核查评价得分 91.5 分，等级为优。绩效评价评分表见附件。

绩效评价指标体系得分情况如图 3-1 所示。

3-1 绩效评价得分汇总表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
过程	30.00	25.50	85.00%
产出	35.00	35.00	100.00%

效益	35.00	31.00	88.57%
评价总得分	100.00	91.50	91.50%

(二) 项目绩效分析

1. 项目过程分析（指标分值 30 分，得分 25.5 分）

该指标包含资金管理、绩效目标管理、事项管理 3 个二级指标，指标分值 30 分，评价得分 25.5 分。

总体而言，资金管理表现良好，绩效目标管理有较大提升空间。

(1) 资金管理（指标分值 5 分，得分 5 分）

2023 年该实际到位地方债券资金 3500 万元。2023 年支出 1248 万元，余下 2252 万元结转到 2024 年使用。2024 年支出 2220 万元，2024 年支出 2220 万元，结余 32 万元。资金专款专用，无截留挪用，得 5 分。

(2) 绩效目标管理（指标分值 20 分，得分 15.5 分）

评价要素体现在：目标内容完整性、指标细化量化程度、指标值可评定性、目标—资金匹配度、目标—政策关联度、个性化/行业特征。该项目目标完整、量化、与资金规模匹配，得 15.5 分。

具体如下：

1) 目标内容完整性：（指标分值 4 分，得分 3 分）

根据其 2024 年《绩效目标表》共设置一级指标 3 项、二级指标 9 项、三级指标 17 项，覆盖投入（资金到位率）、产出（工程量、质量、成本）、效益（经济效益、可持续影响）、满意度（使用人员满意度）四个维度。但“经济效益、满意度”指标未说明调查方案，无判定标准。

结论：维度齐全，扣 1 分，得 3 分。

2) 指标细化量化程度 (指标分值 4 分, 得分 3 分)

量化指标统计: 17 项三级指标中, 16 项为量化指标 (数量、比例、百分比、金额), 仅“满足广大人民群众对入读幼儿园的需求”为定性描述, 量化率=16/17=94.1%, $\geq 80\%$, 但自评中没有设置“社会效益”“生态效益”指标, 扣 1 分, 得 3 分。

3) 指标性可评定性 (指标分值 4 分, 得分 4 分)

资金支出率 $\geq 98\%$ (财政部监控平台)

工程进度量 $\geq 50\%$ (可研批复+施工合同)

质量合格率 100% (省标《建筑工程施工质量验收规范》)

普惠性幼儿园覆盖率 $\geq 80\%$ (湛江市“5080”方案)

使用人员满意度 $\geq 90\%$ (行业平均水平)

结论: 指标均可评定。

4) 目标与资金匹配度: (指标分值 4 分, 得分 3.5 分)

项目 2023 年预算安排地方债券资金 5,000 万元, 实际到位地方债券资金 3,500 万元。2023 年该项目支付 1,248 万元, 余下 2252 万元结转到 2024 年使用。

根据该项目自评报告, 2024 年项目预计支出 2023 年结转金额的 50%, 即 1,126 万元, 对应形象进度 $\geq 50\%$, 实际 2024 年支出 2220 万元。项目 2024 年计划支出 1,126 万元, 对应形象进度 $\geq 50\%$; 实际支出 2220 万元, 完成形象进度海滨 68%、五幼 55%, 加权平均 62%, 资金-进度弹性系数=2220/1,126 \times 50%/62%=1.59 ≥ 1 , 目标与资金匹配度一般, 扣 0.5 分。

资金规模: 2220 万元 (子项目概算 (海滨 3717 万元、五幼 983 万元), 未突破概算。

结论：匹配度良，得 3.5 分。

5) 目标与政策关联度 (指标分值 2 分, 得分 2 分)

政策文件①“5080”攻坚 (湛府办〔2019〕50 号) “公办园在园幼儿占比 $\geq 50\%$, 普惠率 $\geq 80\%$ ”; ②《吴川市“十四五”中小学幼儿园公办学位建设专项规划》“新增公办学位 1 万个以上”。目标表明确对应“增加优质学位”“缓解入园难”“缩小城乡差距”。

结论：直接对应，得 2 分。

6) 个性化/行业特征 (指标分值 2 分, 得分 0 分)

没有设置学前教育特有指标：生均用地面积 ($\geq 13 \text{ m}^2/\text{生}$)

生均建筑面积 ($\geq 9 \text{ m}^2/\text{生}$)，不得分。

(3) 事项管理 (指标分值 5 分, 得分 5 分)

二级绩效指标“事项管理”下设“监管有效性”1 个三级指标，主要从制度建设、质量控制、资产管理等方面考核事项管理是否合规。

建立“一项目一档案”，支付节点与监理月报对应，整改通知单闭合率 100%，得 5 分。

2. 项目产出分析 (指标分值 35 分, 得分 35 分)

产出指标下设“数量指标”“质量指标”“时效指标”和“成本指标”共 4 个二级绩效指标。总体而言，项目产出数量指标和产出时效表现良好，产出成本方面则存在一定的提升空间。指标分值 35 分，评价得分 35 分。

(1) 产出数量 (指标分值 10 分, 得分 10 分)

二级绩效指标“数量指标”下设“计划完成工程进度量”“超规模、超标准比例为 0%”2 个三级指标。

计划完成工程进度量：形象进度 62%，高于年度目标 50%，得分

5分。

超规模、超标准比例为0%：项目建设面积按照设计规划，均在标准范围内，得分5分。

(2) 产出质量（指标分值10分，得分10分）

二级绩效指标“质量指标”下设“质量合格率”“按施工要求标准”2个三级指标。

质量合格率：材料抽检合格率100%，得分5分。

按施工要求标准：按施工要求标准建设，两园均按计划节点开工，无滞后，得分5分。

(3) 产出时效（指标分值5分，得分5分）

二级绩效指标“时效指标”下设“项目按计划开工率达100%”1个三级指标。

项目开工日期：2022年7月25日，按计划进行建设，得分5分。

(4) 产出成本（指标分值10分，得分10分）

二级绩效指标“成本指标”下设“资金执行率”“资金到位率”2个三级指标。

资金执行率：2023年实际到位地方债券资金3500万元。2023年支出1248万元，余下2252万元结转到2024年使用。2024年支出2220万元，结余32万元。资金专款专用，无截留挪用。资金执行率： $2220/2220=100\%$ ，得分5分。

资金到位：该项目预算资金为5000万元，2023年资金到位3500万元，2024年无资金拨款，项目共支出2220万元，支出控制在概算范围内，未超概算，得分5分。

3. 项目效益分析（指标分值 35 分，得分 31 分）

项目效益指标下设“经济效益”和“社会效益”“生态效益”“可持续影响”“满意度”共 5 个二级绩效指标，指标分值 35 分，评价得分 31 分。

（1）经济效益（指标分值 7 分，评价得分 4 分）

该项目已支出 3468 万元，但因两所幼儿园未完工交付投入使用，学位收益未实现，扣 3 分，得分 4 分。

（2）社会效益（指标分值 7 分，评价得分 7 分）

二级绩效指标“社会效益”下设“对行业的影响”1 个三级指标。项目直接缓解城区“入园难”问题，带动普惠性资源总量提升，城乡差距缩小，社会效益显著，得分 7 分。

（3）生态效益（指标分值 7 分，评价得分 7 分）

二级绩效指标“生态效益”下设“对周围环境的影响”1 个三级指标。

项目在设计、建材、施工、运营全环节落实绿色低碳理念，对周边空气质量无负面影响，能耗水平优于基准建筑 22% 以上，两园均按绿色建筑标准设计，现场裸土覆盖、喷淋降尘措施到位。生态效益显著，得分 7 分。

（4）可持续影响（指标分值 7 分，评价得分 7 分）

二级绩效指标“可持续影响”下设“减少城乡、区域、群体之间的儿童发展差距”1 个三级指标。

项目设计使用年限 50 年，布局合理，有利于缩小城乡学前教育差距，得分 7 分。

（5）满意度指标（指标分值 7 分，评价得分 6 分）

访谈满意度 100%。但未提供第三方佐证材料，主观性强，扣 1 分，得分 6 分。

四、项目主要绩效

（一）资金管理规范高效

债券资金“即到即付”，无闲置。

（二）项目建设质量与进度双达标

超额完成年度形象进度，质量一次性验收合格率 100%。

（三）社会效益显著

预计新增公办学位 1050 个（海滨 840 个+五幼 210 个），将公办在园幼儿占比提升约 3.2 个百分点。

（四）管理制度体系健全

建立“教育局—代建中心—监理—施工”四级质量、安全、进度、造价联动机制。

五、存在问题或不足

（一）事项监管台账缺失

未单独建立债券项目监管台账，部分过程资料分散在代建单位。

（二）绩效目标设置不够科学细化

经济效益指标仅定性描述“满足需求”，未能量化等。缺乏反映项目的核心绩效指标：社会效益、生态效益。应加强绩效目标编制的前期调研与论证，结合往年项目实施数据、经济社会发展趋势及政策变化因素，进一步量化细化成本指标、效果指标，提升绩效指标和目标值的科学性、精准性，确保绩效目标能够真实反映项目需求和预期成效。

六、相关建议

（一）健全事项监管台账

按照《广东省地方政府专项债券项目管理办法》要求，补充建设内容、合同、支付、验收、资产登记等全生命周期台账。

（二）细化绩效目标设置

应加强绩效目标编制的前期调研与论证，结合往年项目实施数据、经济社会发展趋势及政策变化因素，进一步量化细化成本指标、效果指标，提升绩效指标和目标值的科学性、精准性，确保绩效目标能够真实反映项目需求和预期成效。

2025年目标增加“新增学位数”“预计招生率”“债券本息覆盖倍数”等可量化指标。

（三）完善项目验收及资料管理

竣工后1个月内完成财评、审计、资产移交，确保形成有效资产。

七、相关附件

项目绩效指标评分表

广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：

2026年1月15日

项目绩效指标评分表


填报单位名称：吴川市教育局
项目名称：吴川市公办幼儿园新增学位项目

一级指标		二级指标		三级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	核查评分	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。)
		名称	权重(%)	名称	权重(%)							
过程	30	资金管理	5	资金支出率	5			5	5	2023年该实施到位地方债券资金3,500万元。2023年支出1,248万元，余下2252万元结转至2024年使用。2024年支出2220万元，2024年支出2220万元。结余32万元。资金专款专用，无截留挪用，得5分。	反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100%。 项目实际拨付的资金。 以预算执行率 * 指标分值计算得分。	其他反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
				绩效目标完整性/绩效目标匹配度	20				20	15.5	1) 目标内容完整性：(指标分值4分，得分3分) 根据其2024年《绩效目标表》共设置一级指标3项、二级指标17项、三级指标17项，覆盖投入(资金到位率)、产出(工程量、质量、成本)、效益(经济效益、社会效益、可持续发展)、满意度(使用人员满意度)四个维度。但“经济效益、满意度”指标未说明调查方案，无判定标准。结论：维度齐全，扣1分，得3分。 2) 指标细化量化程度(指标分值4分，得分3分) 结论：≥80%，但自评中没有设置“社会效益”“生态效益”指标，扣1分，得3分。 3) 指标可衡量性(指标分值4分，得分4分) 结论：指标均可界定。 4) 目标与资金匹配度：(指标分值4分，得分3.5分) 资金总额：2220万元 < 子项目预算(海派3,717万元、五幼983万元)，未突破预算。结论：匹配度良，得3.5分。 5) 目标与政策关联度(指标分值2分，得分2分) 目标明确对应“增加优质学位”“缓解入园难”“缩小城乡差距”。 结论：直接对应，得2分。 6) 个性化/行业特征(指标分值2分，得分0分) 没有设置学前教育指标：生均用地面积(≥13m ² /生) 生均建筑面积(≥9m ² /生)。 本指标得15.5分。	反映绩效目标内容是否完整规范，绩效指标是否细化和量化，指标值是否可比较或可界定；绩效目标与支出内容、政策依据是否关联，与预算资金关联是否匹配；绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标。指标值设置是否合理。不符合以上要求的，视情况扣分。
		事项管理	5	监管有效性	5			5	5	建立“一项目一档案”，支付节点与监理月报对应，整改通知单留存率100%，得分5分。	各级业务主管部门按规定对项目建成或方案实施开展有效的督查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1. 预算资金监督检查的通报及检查报告； 2. 监督检查发现问题问题整改报告。
				计划完成工程进度量	5	62%	50%	15	5	形象进度62%，高于年度目标50%，得分5分。		
		数量指标	5	超规模、超标准比例%	5			0	5	项目建筑面积按照设计规划，均在标准范围内，得分5分。		

项目绩效指标评分表

填报单位名称：吴川市教育局
项目名称：吴川市公办幼儿园新增学位项目

一级指标		评价指标			自评分数	核查评分	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。)	
		名称	权重(%)	权重(%)						
产出	35	质量指标	名称	权重(%)	评价年度实现值	评价年度预期值	5	5	材料抽检合格率 100%，得分5分。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给市委市政府、省主管部门的工作报告； 3.市委市政府、省主管部门的考核结果； 4.人大、审计部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告；绩效评价报告； 5.其他产生、效益相关佐证材料等； 6.项目绩效目标申报表。
			5	100%	100%	5	5	按施工要求标准建设，两园均按计划节点开工，无滞后，得分5分。		
			5	100%	100%	5	5	按施工要求标准建设，两园均按计划节点开工，无滞后，得分5分。		
		名称	权重(%)	评价年度实现值	评价年度预期值	0	5	项目开工日期：2022年7月25日，按计划进行建设，得分5分。		
		5	100%	123%	100%	5	5	2023年遂溪实际到位地方债资金 3,500万元，2023年支出1,248万元，余下2252万元结转至2024年使用。2024年支出2220万元，2024年支出2220万元。结余32万元。资金专款专用，无截留挪用。资金执行率：2220/2220=100%，得分5分。		
		5	100%	100%	100%	5	5	该项目预算资金为5000万元，2023年资金到位3500万元，2024年无资金拨款，项目支出2220万元，支出控制在预算范围内，无超概算，得分5分。		
效益	35	经济效益指标	名称	权重(%)	评价年度实现值	评价年度预期值	10	4	已支出3468万元，但因两所幼儿园未完工交付投入使用，学位收益未实现，扣3分，得分4分。	1.定员指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”、“一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写与完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
			7	100%	100%	7	7	项目直接缓解城区“入园难”问题，带动普惠性资源总量提升，城乡差距缩小，社会效益显著，得分7分。		
		名称	权重(%)	评价年度实现值	评价年度预期值	0	7	项目在预计、建材、施工、运营等环节均贯彻绿色低碳理念，对周边空气质量无负面影响，能耗水平优于基准建筑22%以上，两园均按绿色建筑标准设计，现场裸土覆盖、喷淋降尘措施到位，生态效益显著，得分7分。		
		名称	权重(%)	评价年度实现值	评价年度预期值	10	7	项目设计使用年限50年，布局合理，有利于缩小城乡学前教育差距，得分7分。		
		名称	权重(%)	评价年度实现值	评价年度预期值	10	6	访谈满意度100%，但缺失第三方佐证材料，主观性强，扣1分，得分6分。		
合计	100					100	95	91.5		



编号: S0652020081475G(2-1)
统一社会信用代码
91440101MA9UC94J80

营业执照

(副本)




扫描二维码登录
国家企业信用
信息公示系统
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 谢园保
出资额 壹仟叁佰壹拾万元(人民币)
成立日期 2020年08月04日
主要经营场所 广州市天河区华强路1号
902、903、904、905、906室

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统
查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动。)



登记机关



国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>


市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制


证书序号: 0016208

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。




中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 谢园保
 主任会计师:
 经营场所: 广州市天河区华强路1号902、903、904、905、906室
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 44010053
 批准执业文号: 粤财注协[1999]197号
 批准执业日期: 1999年12月1日





姓名: 袁丽
 Full name: 袁丽
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1991-05-18
 Date of birth: 1991-05-18
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
 身份证号码: 300313199105184522
 Identity card No.: 300313199105184522



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



袁丽(31000061014), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职业资格检查。通过文号: 粤注协(2017)54号。



证书编号: 310000061014
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 01 月 19 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



袁丽(310000061014)，已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2020〕132号。



310000061014
ly / m / d



袁丽(310000061014)，已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2021〕268号。



310000061014



袁丽 310000061014 年 / 月 / 日
ly / m / d

年检二维码

可扫码查看年检情况



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to





注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to





姓名 曹阿兰
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1981-03-27
 Date of birth
 工作单位 中勤万信会计师事务所
 Working unit (特殊普通合伙)广州分所
 身份证号码 431003198103270641
 Identity card No.



曹阿兰(110001620356), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2021〕268号。



证书编号: 110001620356
 No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 04 月 28 日
 Date of issuance /y /m /d



曹阿兰 110001620356 年 /y 月 /m 日 /d

年检二维码
 可扫码查看年检情况

年度检验登记


Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2023年 9 月 18 日
y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2023年 9 月 18 日
y /m /d



中勤万信会计师事务所