

附件3

项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称（盖章）：吴川市交通运输局

金额单位：万元

基本情况	项目名称			吴川市火车站站前广场区域停车场及配套道路工程项目			评价年度		2022		评价金额		173.5294		
	主管部门			吴川市住房和城乡建设局			联系人及联系电话（含手机）					联系邮箱			
	实施单位			吴川市交通运输局			联系人及联系电话（含手机）					联系邮箱			
	实施文件依据			吴府函（2020）77号											
	支出主要内容			吴川市火车站站前广场区域停车场及配套道路工程项目进度款、设计费进度款											
	本次评价资金来源	预算安排			实际分配下达		实际到位 （项目单位）		实际支出 （项目单位支出）		存在问题和改进措施				
		期初预算数	预算调整 /调剂金 额	实际预算数	本级	上级资金	本级	上级资金	本级支出	上级资金支出					
	合计														
	本级财政资金	173.5294		173.5294		173.5294		173.5294		173.5294	问题： 1. 2. 改进措施： 1.				
	市财政资金														
	省财政资金														

	中央财政资金										2.
	其他资金										
项目管理情况	立项情况 (包含概算调整情况)										存在问题和改进措施
	政府采购情况										问题: 1. 2.
	项目管理制度文件										改进措施: 1. 2.
	验收情况	是否完工		完工时间		是否验收		验收时间			
	验收文件及文号										
评价年度总体目标	预期目标综述					实际完成情况					是否如期实现预期目标: 是 ☒ 部分实现 ☐ 否 ☐
	完成 I 区					完成 I 区					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称		预期目标值		实际完成值		目标偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1: 完成 I 区		100%		100%				
			指标2:								
											
		质量指标	指标1: 分部分项验收合格		100%		100%				
指标2:											

						
		时效指标	指标1: 指标2:			
绩效指标	产出指标	成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1: 提升出行质量	100%	100%	
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1: 节能减排	100%	100%	
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1: 解决交通压力、方便市民出行、增加就业岗位	100%	100%	
			指标2:			
						
	满意度	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

