

吴阳镇“四好农

项目支出绩效自评基础数据表

金额单位：万元

[illegible]

	省财政资金										改进措施: 1. 2.
	中央财政资金										
	其他资金										
项目管理情况	立项情况 (包含概算调整情况)										存在问题和改进措施
	政府采购情况	进行采购									
	项目管理制度文件	参见《项目管理办法》									
	验收情况	是否完工	已完工	完工时间	2022/1/5	是否验收	已验收	验收时间	2022/2/15		
验收文件及文号		交工验收证书第1号									
评价年度总体目标	预期目标综述				实际完成情况					是否如期实现预期目标: 是 ☐ 部分实现 ☐ 否 ☐	
	乡道Y941、乡道Y944、村道CC74共三条线路。乡道Y941路线起点位于吴阳客运站附近与县道X662相交,途经大岭脚村、上海山村、吴阳工商所,终点位于吴阳金海岸,路线长1.852公里;乡道Y944路线位于吴阳财政所附近与县道X662相交,途经白沙、朱屋,终点与村道CC74相交,路线长1.981公里;村道CC74路线起点在那良村东侧与Y944相交,终点接上国道G228,路线长0.919公里;项目路线全长共计4.752公里				已按4.752公里公路里程全部完成。						
	一级指标	二级指标	三级指标名称		预期目标值		实际完成值		目标偏差原因分析及改进措施		
		数量指标	指标1: 完成4.752公里		按量完成		已全部完成				
			指标2:								
											

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 完成工程质量检测合格	按质完成	已全部完成	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 在2022年2月前完工	按期完成	按要求完成	
			指标2:			
						
绩效指标	产出指标	成本指标	指标1: 控制变更小于10%	控制变更	无增加	
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推动周边经济发展	推动周边经济发展	达到要求	
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1: 美化生态发展	美化生态发展	达到要求	
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1: 持续助益经济发展增长	助益当地经济发展	达到要求	
			指标2:			
						
	满意度	服务对象满意度指标	指标1: 周边群众满意	周边群众满意95%	达到要求	
			指标2:			
						

