

附件4

项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称（盖章）：吴川市交通运输局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2023年8月下旬新增专项债券资金吴川市物流产业集聚区基础设施及配套设施项目（一期）				评价年度	2023		评价金额	3514.521299	
	主管部门	吴川市交通运输局			联系人及联系电话（含手机）		李思滢：13078285988		联系邮箱		
	实施单位	吴川市公路事务中心			联系人及联系电话（含手机）		刘恒武：13827113001		联系邮箱		
	实施文件依据	吴川市人民政府批复：吴府函〔2023〕67号、初步设计批复：吴发改投审〔2023〕96号、可行性报告批复：吴发改基〔2023〕8号									
	支出主要内容	空港产业集聚区周边12.505公里基础设施及配套工程建设。									
	本次评价资金来源	预算安排			实际分配下达		实际到位（项目单位）		实际支出（项目单位支出）		存在问题和改进措施
		期初预算数	预算调整/调剂金额	实际预算数	本级	上级资金	本级	上级资金	本级支出	上级资金支出	
	合计			3514.5213		3514.5213		3514.5213		3514.5213	问题： 1. 2. 改进措施： 1. 2.
	本级财政资金										
	市财政资金										
	省财政资金			3514.5213		3514.5213		3514.5213		3514.5213	

	中央财政资金									4.	
	其他资金										
项目管理情况	立项情况 (包含概算调整情况)	吴吴川市人民政府批复：吴府函（2023）67号、初步设计批复：吴发改投审（2023）96号、可行性报告批复：吴发改基（2023）8号									存在问题和改进措施
	政府采购情况	公开招标									问题： 1. 2. 改进措施： 1. 2.
	项目管理制度文件										
	验收情况	是否完工	否	完工时间		是否验收	否	验收时间			
验收文件及文号											
评价年度总体目标	预期目标综述					实际完成情况				是否如期实现预期目标： 是 ☐ 部分实现 ☐ 否 ☐	
	物流产业集聚区周边22.71公里基础设施及配套设施建设。					目前进度： 1、施工图设计已完成编制并送审，目前正在图审； 2、完成对水口渡大桥、兰石连接高铁站道路沿线征拆情况的摸排，配合进行征拆工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称			预期目标值		实际完成值		目标偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：项目工程量			15%		5%			
			指标2：								
											
		质量指标	指标1：质量合格率			100%		100%			
指标2：											

绩效指标		时效指标				
			指标1: 项目按计划开工率	100%	100%	
			指标2:			
						
	产出指标	成本指标	指标1: 项目投资预算	不超过预算	不超过预算	
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过项目的实施, 带动	基本实现	基本实现	
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1: 对周边环境是否产生影	不产生影响	不产生影响	
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1: 建设项目有效性	长期有效	长期有效	
			指标2:			
						
	满意度	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%	
			指标2:			
						