

附件 3

项目支出绩效自评报告

项目名称：吴川市城东中学学生饭堂升级改造工程

评价年度：2023 年

预算部门单位（公章）：

填报日期：2024 年 5 月



一、基本情况

（一）项目概况

我校现有学生 1226 人，目前学校现有饭堂仅可容纳 200 多学生同时用餐。平时用餐学生接近 1100 人，无法进入饭堂同时用餐，未来 5 年内在校学生将达到 1800 人左右，根据学校未来 5 年发展规划，急需解决约 1200 名学生用餐问题。升级改造工程计划将学校饭堂一层翻新装修、加建原饭堂二层装修、新建饭堂三层及安装。项目投资估算约 318.18 万元，资金来源为财政拨款（湛财科教〔2022〕52 号）259 万元，不足部分由学校自筹解决。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况

学校饭堂一层翻新装修、加建原饭堂二层装修、新建饭堂三层及安装工程，解决约 1200 名学生用餐问题。

二、绩效自评工作开展情况

根据既定的指标体系、评分标准，先对吴川市城东中学学生饭堂升级改造项目自评资料开展书面评审、再实施现场核查评价、满意度调查评价，最终出具评价综合意见。

三、绩效自评结果

经评价，吴川市城东中学学生饭堂升级改造工程项目绩效评价综合得分为 98 分，等级为优。

从总体评分结果看，吴川市城东中学学生饭堂升级改造项目支出情况：预算管理水平较高，项目管理、项目效益工作开展良好，但在项目资金管理、预算编制等方面还存在一定的改进空间。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况

吴川市城东中学学生饭堂升级改造工程项目建设投资估算约 318.18 万元，资金来源为财政拨款（湛财科教〔2022〕52 号）259 万元，不足部分由学校自筹解决。2023 年财政拨付下达资金 215.44 万元。

2.资金执行情况

吴川市城东中学已将 2023 年财政拨付下达的资金 215.44 万元支付给工程建设单位。

3.资金管理情况

吴川市城东中学学生饭堂升级改造工程项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付已进行专项核算，由经办人制单、复核人审核及领导审批，有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

吴川市城东中学学生饭堂升级改造工程项目将学校饭堂一层翻新装修、加建原饭堂二层装修、新建饭堂三层及安装工程。该工程于 2023 年 7 月已顺利竣工验收。

2.效益指标完成情况

吴川市城东中学学生饭堂升级改造工程项目解决约 1200 名学生用餐问题，基本满足目前学生的同时用餐要求，对学校发展

提供有力的后勤保障，进一步提升学校的办学条件，有利于学校教育质量的提高。

3.满意度指标完成情况

吴川市城东中学学生饭堂升级改造工程项目满意度，通过问卷方式，对项目满意度进行调查，经过汇总有关调查信息，满意度达 100%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

由于绩效评价是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我单位相关人员配备还稍显不足，相关制度建设还有待进一步加强。在编制预算与执行中，我单位将尽可能地尽量做到科学、合理的分配。

六、改进意见

我单位要加强工程项目管理意识，落实主体责任，明确工作完成时间节点，严肃财务制度纪律，经办人员加强与主管单位及相关部门的沟通与联系完成工程验收。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

该绩效评价结果可用于以后年度预算资金安排，评价结果可以公开。



项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称（盖章）

金额单位：万元

基本情况	项目名称		吴川市城东中学学生饭堂升级改造工程项目				评价年度		2023		评价金额		215.44	
	主管部门		吴川市教育局				联系人及联系电话（含手机）		郑华安5582398		联系邮箱			
	实施单位		吴川市城东中学				联系人及联系电话（含手机）		陈涛13824809128		联系邮箱			
	实施文件依据		关于吴川市城东中学学生饭堂升级改造工程项目立项的请示											
	支出主要内容		吴川市城东中学学生饭堂升级改造工程											
	本次评价资金来源	预算安排			实际分配下达		实际到位（项目单位）		实际支出（项目单位支出）		存在问题和改进措施			
		期初预算数	预算调整/调剂金额	实际预算数	本级	上级资金	本级	上级资金	本级支出	上级资金支出				
	合计	215.44		215.44	215.44		215.44		215.44					
	本级财政资金													
	市财政资金	215.44		215.44	215.44		215.44		215.44					
	省财政资金													
	中央财政资金													
	其他资金													
项目管理情况	立项情况（包含概算调整情况）		存在问题和改进措施											
	政府采购情况													
	项目管理制度文件													
	验收情况	是否完工	是	完工时间	2023年7月6日	是否验收	是	验收时间	2023年7月6日					
评价年度总体目标	预期目标综述					实际完成情况					是否如期实现预期目标： 是 ☒ 部分实现 ☐ 否 ☐			
	学校饭堂一层翻新装修、加建原饭堂二层装修、新建饭堂三层及安装工程，解决约1200名学生用餐问题。					学校饭堂一层翻新装修、加建原饭堂二层装修、新建饭堂三层及安装工程，解决约1200名学生用餐问题。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称		预期目标值		实际完成值		目标偏差原因分析及改进措施					
	数量指标		建设规模（建筑面积）		1485m²		1485m²							
			主体工程完成率		100%		100%							
			配套设施完成率		100%		100%							
	产出指标	质量指标	设计单位资质达标		达标		达标							
			施工单位资质达标		达标		达标							
			监理单位资质达标		达标		达标							

			施工质量验收达标	达标	达标	
			完工验收通过率	100%	100%	
		时效指标	工程进度及时完成率	100%	100%	
			工程计量拨款及时率	100%	100%	
			工程验收及时率	100%	100%	
绩效指标	产出指标	成本指标	成本节约率	大于等于0 小于10%	大于等于0 小于10%	
	效益指标	经济效益指标	解决约1200名学生用餐问题	有效	有效	
		社会效益指标	提升教学业务保障能力	有效	有效	
		可持续影响指标	设计使用年限	70年	70年	
	满意度	服务对象满意度指标	收益群体满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位: 吴川市城东中学
项目名称: 吴川市城东中学学生饭堂升级改造工程

评价指标										评分说明	得分							
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明										
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值											
合计	100		100		100		100				98							
决策 18		项目立项	4	论证决策	4	论证充分性	4	反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目设立是否经过科学决策等规范程序。	1.符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围得1分； 2.具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料，得2分； 3.按规定程序申请设立项目，得1分。 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	4								
		目标设置 8	目标完整性	4	目标申报	2	依据相关基础信息和证据判断是否按要求申报预算绩效目标。	按要求申报预算绩效目标得2分，未申报不得分。如属于未要求申报预算绩效目标项目，未申报预算绩效目标但设定了其他工作任务目标的得2分，且“目标设置”的其他指标对其他工作任务目标进行考核。	2									
										完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。	绩效目标的各项要素填报是否完整规范、内容是否清晰明确，是否能反映财政支出的主要情况，是否对财政支出预期产出和效益进行充分、恰当的描述，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	2				
			目标科学性	4	合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性。	绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模是否匹配，绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，指标值设置是否合乎客观实际，据此核定分数。	2									
										可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性。	是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。	2				
		资金投入 6		预算编制科学性	4	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预决算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	3.5									

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:吴川市城东中学

项目名称: 吴川市城东中学学生饭堂升级改造工程

评价指标									
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值		
				资金分配	2	资金分配合理性	2	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1. 预算资金分配是否按规定履行报批手续, 符合相关管理办法, 依据是否充分, 1分; 2. 资金分配额度是否合理, 与项目单位或补助对象实际是否相适应, 是否有助于绩效目标的实现, 1分; 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。
				资金到位	5	资金到位率	3	反映项目资金的到位比率 and 及时性。 资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。	主要依据 “资金到位率*指标分值 (3分) ” 计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度, 以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。
						资金到位及时性	2		主要依据 “实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值 (2分) ” 计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度, 以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位及时性等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。
资金管理	14	资金支付	5	预算执行率	5	反映项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。			依据评价资金截止2022年12月31日的预算执行率*指标分值计算得分。
		资金使用规范性	4	支出规范性	4	反映资金支出和会计核算的规范性。			主要根据所提供的信息证据作出判断。 1. 预算执行的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。 2. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设置账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。
		实施程序	4	程序规范性	4	反映项目实施过程是否规范, 是否符合相关管理规定。			下述各项要求未达到的酌情扣分: 1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度, 且合法、合规、完整, 1分; 2. 编制了完善的项目实施方案或资金使用计划, 项目调整履行报批手续, 1分; 3. 按相关的管理制度执行, 如组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等, 2分;
过程	22								

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:吴川市城东中学
项目名称: 吴川市城东中学学生饭堂升级改造工程

评价指标									
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值		
		组织实施	8	管理情况	2	监管有效性	2	反映主管部门和资金使用单位对项目管理的 <u>有效性</u> 。	1、资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2、具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得1分；否则，视情况扣分。
				绩效管理	2	绩效自评规范性	2	反映项目绩效自评工作开展情况。	1、自评材料报送时间0.5分。在规定时间内报送得0.5分，超出报送时间不得分； 2、自评材料质量1分。报送质量根据报送内容、盖章、装订情况评分； 3、公开情况0.5分。在规定时间内公开得1分，未公开或超出规定时间公开不得分。公开内容与报送内容有不符，发现一处扣0.2分，扣完0.5分为止。
				预算控制	5	预算控制	5	反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出是否超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
		经济性	8	成本控制	3	成本节约（成本指标）	3	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的 <u>成本</u> （包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的 <u>成本</u> （包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
产出	30	效率性	22	完成进度	22	（数量指标—个性指标） （时效指标—个性指标） （质量指标—个性指标）	22	反映项目实际实施（完成）的有关数量指标。 反映项目按计划时间实施情况。 反映项目实施（完成）的质量等情况。	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重，数量指标、时效指标及质量指标之间各分值应相对均衡（一般平均分数7分），同时具体各项指标分数的设置应合理增加核心指标分数权重。其中项目出现安全事故的质量指标得0分。
				完成质量		（个性指标） （个性指标） （个性指标） （个性指标）			
				经济效益					
				社会效益					
				生态效益	20		20	根据项目性质，评价对象设置目标时选择的效益指标进行评分。可以为多项效益指标，也可以为单项效益指标。	根据评价对象选择效果性指标，相应设置指标名称和分数权重，并合理增加核心指标分数权重。按照设置的个性化效益指标实际值与目标值比较评分。

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:吴川市城东中学

项目名称: 吴川市城东中学学生饭堂升级改造工程

评价指标											评分说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准			
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值					
效益	30	效果性	25	可持续发展	5	(个性指标)	5	反映项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素，以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。若未设置相关指标，也参考： 1. 项目实施的各项软硬件设施管理维护完好得3分； 2. 项目实施有利于经济社会生态的可持续发展，项目有后续的管理措施或机构人员得2分。 3. 若材料中未进行可持续发展分析，基本分为5分，再从项目本身考虑项目的可持续发展能力，从基本分扣除。		5	
		公平性	5	满意度	5	(社会公众或服务对象满意度——个性指标)	5	反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。满意度：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数	根据评价对象设置指标名称和分数权重，一般采取社会调查的方式。一般按照“满意度*指标分值”计算得分。项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的，酌情扣分，情节严重的该指标得0分。		5	

说明：得分四舍五入保留两位小数