

附件 3

项目支出绩效自评报告

项目名称：吴川市滨江南片区开发建设项目

评价年度：2023 年

填报单位（公章）：

填报日期：2024 年 7 月



一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

湛江位于粤港澳大湾区、深圳先行示范区、海南自由贸易港、北部湾城市群等国家战略交汇处，是粤西和北部湾城市群中心城市、全国首批沿海开放城市、首批“一带一路”海上合作支点城市、首批全国海洋经济创新发展示范城市、全国性综合交通枢纽，被评为全国综合实力百强城市、中国优秀旅游城市、全国双拥模范城市、中国特色魅力城市，目前正加快建设广东省域副中心城市，打造现代化沿海经济带重要发展极。

吴川市第十六届人大五次会议上政府工作报告提出，要“打好交通项目建设攻坚战，努力构建外联内畅的现代化交通体系，突出交通建设的先行地位，着力打造“大枢纽”、打通“主动脉”、畅通“微循环”，推动全市交通基础设施升级换代，加快形成多式联运、连通内外、覆盖城乡的现代化快速立体交通网络。”

本项目位于吴川市滨海新城控制片区滨江南片区，滨江南片区位于吴川市东南部，梅东片区以东，北接国道 G228，东南临博茂减洪河。本项目为新建滨江南路（不含从国道 G228 中心线开始起止桩号 k0-k0+280 段）市政道路建设项目，北起滨江南路北段，往东南沿博茂减洪河（袂花江分洪河）西侧河岸修建，经海滨二路、渔港路、梅东南路、海滨一路，终点至观海路 PPP 项目范围北侧界线（博茂渔港北侧），建设路线长约 2920m，起止桩号为 K0+280-K3+200，规划道路红线宽 50m，双向 6 车道，按城市主干

路标准设计，设计时速 50km/h。建设内容包括道路工程、桥梁涵洞工程、护岸挡墙工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程等。

本项目为吴川市滨江南片区重要的规划路网。本项目的建设将大大提升和完善该片区的道路交通网络及各种市政配套，改善交通环境，配合和促进周边地块开发具有重要意义，是落实全力打造湛江沿海经济带重要滨海城市，加快建设“五个魅力”新吴川的重要一环。

2、实施依据

吴川市发展和改革局《吴川市发展和改革局关于重新审批吴川市滨江南片区开发建设项目可行性研究报告的批复》(吴发改投〔2021〕18号)。

3、主要内容

道路总长约 2920 米，宽 50 米，建设内容包括道路工程、护岸挡墙工程、箱涵工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程等。

4、实施情况

目前项目正在动工建设，1.8 公里路段已完成淤泥清掏、碎石换填、软基处理、路基填筑、涵洞施工工作，正在开展该路段桥梁工程、排水工程、照明工程、交通工程、喷灌工程等部分施

工；1.2 公里路段已完成淤泥清掏、软基处理、路基平整，现正在开展该路段道路工程和排水工程，项目累计已完成总工程量 92%。

5、预期投入

项目建设预算总投资：44781 万元

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标

提升和完善该片区的道路交通网络及各种市政配套，改善交通环境，配合和促进周边地块开发，落实建设和谐吴川、幸福吴川。

阶段性目标

推进滨江南片区建设。

二、绩效自评工作开展情况

1、自评对象

吴川市城市管理和综合执法局

2、范围

吴川市滨江南片区

3、评价指标体系和标准

绩效评价指标应遵循：（1）相关性原则；（2）重要性原则；（3）可比性原则；（4）系统性原则；（5）经济性原则，共五项原则。

绩效评价指标选用依据：（1）国家相关法律、法规和规章制度；（2）机关行业政策、行业标准及专业技术规范；（3）其他相关资料。

三、绩效自评结果

自评分数为 100 分，等级为优（详见附件 5）。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1、资金到位情况。

吴川市滨江南片区开发建设项目 2023 年预期投入 8500 万元，其中 2023 年专项债券实际到位资金 8500 万元。

2、资金执行情况。

2023 年专项债券实际支出资金 8500 万元。

（二）绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

1、产出指标完成情况。

数量指标，已经完成，完成率达 100%。质量指标也达 100%，时效指标按时完成达 100%。成本指标控制小于 5%。

2、效益指标完成情况。

经济效益，项目建成后，有效提升城市的整体形象，有助于推进周边区域扩容提质，周边地块升值，有利于我市未来招商引资；

社会效益，项目建成后，提供完善的市政基础设施，提高服务社会发展能力，直接受益群众不断扩大；

生态效益，项目建成后，种植大量绿化，满足市民对多样化的环境需要，人居生态环境有所改善；

可持续影响指标，优化营商环境，人居环境，推动我市经济持续稳步发展。

3、满意度指标完成情况。

满意指标：群众满意度超过 90%

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

无偏离。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公示，无意见。