

吴川市食品企业集团有限公司吴川市食品企
业集团有限公司
冷链物流及配套设施项目
2023 年度绩效评价报告

项目主管部门：吴川市食品企业集团有限公司

委托单位：吴川市财政局

评价机构：广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）

报告日期：2025 年 3 月 25 日

目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目实施依据.....	2
(三) 项目绩效目标.....	2
二、项目实施情况.....	3
(一) 项目实施情况.....	3
(二) 资金使用情况.....	3
三、评价工作开展情况。.....	6
(一) 评价对象及范围.....	6
(二) 评价指标体系和标准.....	6
(三) 评价方法.....	7
(四) 单位自评工作组织情况.....	9
四、综合评价结论.....	9
(一) 评价结论.....	9
(二) 绩效分析.....	10
五、主要绩效.....	10
(一) 产出指标完成情况.....	10
(二) 效益指标完成情况.....	10
(一) 项目未按计划完工.....	11
(二) 项目相关设施设备未全部启用.....	11
七、相关建议.....	11
八、附件.....	12



吴川市食品企业集团有限公司
冷链物流及配套设施项目
2023 年度绩效评价报告

为全面推进预算绩效管理工作，树立预算单位的绩效观念，提高财政资金使用效益，受吴川市财政局委托，本事务所本着客观、公平、公正的原则，按照《吴川市财政局关于做好 2024 年财政支出绩效评价工作的通知》（吴财绩〔2024〕4号）有关通知要求，对吴川市食品企业集团有限公司的冷链物流及配套设施项目支出开展绩效评价工作。经单位自评、书面评审、现场核查及专家评价，形成本评价报告。报告内容具体如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

吴川市食品企业集团有限公司冷链物流及配套设施项目的建设将会对吴川市物流基础设施建设的要求进一步提高，合理布局物流业农产品市场方向。特别是以示范园区的建设为契机，加大物流基础设施建设投入，特别是要加强对市场、运输、冷链仓储加工、配送等基础设施的建设，进一步提高社会效益。项目

名称：冷链物流及配套设施项目。

项目地点：吴川市黄坡镇勤政路3号（吴川市食品企业集团有限公司地块）。

项目建设规模及内容：项目总投资6800万元。建设总用地面积11044.59平方米，总建筑面积8000平方米。主要建设内容为新建食品冷链冻库、冷链物流配送的用房。1、建筑部分包括：1000吨冷库仓储、预冷间、速冻间、产品深加工间（预制菜、腊制品等）、产成品冷链物流；2、设施部分：冷库预冷、速冻，供水、供电，污水、废气、噪声处理，产品深加工等配套设施。

项目进度：截至2023年12月31日，项目工程已完成75%工作量。

（二）项目实施依据

根据《吴川市发展和改革局关于同意吴川市食品企业集团有限公司冷链物流及配套设施项目可行性研究报告的批复》（吴发改投〔2022〕55号）《吴川市发展和改革局关于同意吴川市食品企业集团有限公司冷链物流及配套设施项目初步设计概算的复函》（吴发改函〔2023〕4号）实施冷链物流及配套设施项目。

（三）项目绩效目标

1. 总体目标：绩效目标①完成建筑部分：1000吨冷库仓储、预冷间、速冻间、产品深加工间、产成品冷链物流；完成设施部分：冷库预冷、速冻，供水、供电，污水、废气、噪声处理，产品深加工等配套设施。

绩效目标②：大力推动吴川市经济发展，提高肉制品供给和

供应能力，服务好大湾区冷链物流配送工作。

2. 阶段性目标：项目建设完成总工程量的 75%（或以上），包括建筑部分：1000 吨冷库仓储、预冷间、速冻间、产品深加工间、产成品冷链物流；设施部分：冷库预冷、速冻，供水、供电配套设施等。

二、项目实施情况

（一）项目实施情况

1. 项目投资完成情况

项目总投资：冷链物流及配套设施项目计划总投资6800.00万元，其中工程费用5641.00万元（建设工程费2641.00万元，安装工程费3000.00万元），其他费用659.00万元，预备费500.00万元。项目资金来源于地方政府专项债券资金及地方财政解决。

2. 项目实施完成情况：建筑部分：完成 1000 吨冷库仓储、预冷间、速冻间、产品深加工车间、产成品冷链物流的项目工程量的 75%；设施部分：完成购置冷库预冷、速冻，供水、供电，污水、废气、噪声处理，产品深加工等配套设施的 75%。

3. 截至 2023 年 12 月 31 日项目尚未完工。

（二）资金使用情况

本项目资金来源于财政及政府债券基金。2023 年预算安排专项债券资金 5000 万元，其中 3073.2309 万元已经全部支出用于工程建设费用。

1. 资金到位情况。根据《关于下达 2023 年 4 月地方政府新

增债券转贷资金的通知》（吴财金〔2023〕24号）《关于下达2023年5月地方政府新增债券转贷资金的通知》（吴财金〔2023〕39号）《关于批复2023年8月地方政府新增债券安排项目的通知》（吴财金〔2023〕63号）文件，财政下达专项债券资金共5000万元，其中：2024年4月2000万元、2024年5月2000万元、2024年8月500万元、2024年10月500万元。2023年专项债券资金到位5000万元，资金到位率100%。详见下表：

序号	日期	摘要	收入金额
1	2023. 4. 23	湛财债（2023）33号2023年4月新增专项债券 资金吴川市食品企业集团有限公司冷链物流及配套 设施项目	20,000,000.00
2	2023. 5. 26	湛财债（2023）40号2023年5月新增专项债券 资金吴川市食品企业集团有限公司冷链物流及配套 设施项目	20,000,000.00
3	2023. 8. 30	湛财债（2023）69号2023年8月新增专项债券 资金吴川市食品企业集团有限公司冷链物流及配套	5,000,000.00
4	2023. 10. 25	湛财债（2023）69号2023年8月新增专项债券 资金吴川市食品企业集团有限公司冷链物流及配套 设施项目	5,000,000.00
2023年收入合计			50,000,000.00

2. 资金执行情况。

2023年吴川市财政局拨付专项债券项目资金5000万元，吴

川市食品企业集团有限公司项目实际支出 3457.0416 万元，资金支付完成率 69.14%。详见下表。

序号	支出日期	支出金额	支出内容	收款人
1	2023.04.28	120,000.00	可行性研究报告	中天昊建设管理集团股份有限公司
2	2023.04.28	365,000.00	初步设计费	广东省华城建筑设计有限公司
3	2023.04.28	100,000.00	初步设计评审及 施工图纸审查	广东海外联合建设工程顾问有限公司
4	2023.04.28	380,000.00	勘察工程费	广东省岩土勘察院有限公司
5	2023.04.28	130,000.00	社会稳定风险评估	佛山华南工程咨询有限公司
6	2023.04.28	85,000.00	环境影响评价	广东众泰环保科技有限公司
7	2023.04.28	189,000.00	工程监理	广东张大项目管理有限公司湛江分公司
8	2023.04.28	200,000.00	招标代理	广东鼎峰项目管理有限公司
9	2023.04.28	14,693,940.00	项目工程预付款	广东华钦建设有限公司
10	2023.04.28	321,570.00	图纸设计费	中国华西工程设计建设有限公司
11	2023.06.28	12,500.00	红线图测绘费	吴川市国土空间规划编制服务中心
12	2023.06.30	252,000.00	监理费	广东张大建信项目管理有限公司湛江分公司
13	2023.06.30	2,938,000.00	工程进度款	广东华钦建设有限公司
14	2023.06.30	212,990.00	工程进度款	广东华钦建设有限公司
15	2023.06.30	14,004,010.00	工程进度款	广东华钦建设有限公司
16	2023.07.10	105,000.00	工程预算编制费	深圳市众鑫工程造价咨询有限公司吴川分公司

17	2023. 08. 09	83, 901. 60	工程检测费	广东湛铖工程检测有限公司
18	2023. 09. 19	321, 570. 00	图纸设计费	中国华西工程设计建设有限公司
19	2023. 10. 26	55, 934. 40	工程检测费	广东湛铖工程检测有限公司
	合计	34, 570, 416. 00		

三、评价工作开展情况。

（一）评价对象及范围

吴川市食品企业集团有限公司冷链物流及配套设施项目的立项、实施、过程控制及效果情况。

（二）评价指标体系和标准

1.评价指标体系

（1）经济效益指标：增加地区经济发展速度，无具体衡量指标。

（2）社会效益指标：改善地区经济发展，优于行业值。无量化指标。

（3）生态效益指标：生态环境的改善，无量化指标。

（4）可持续影响指标：拉动区域经济的快速增长。

（5）产出指标：按国家和省标准，及时完成 12 个子项目建设。

2.评价标准

根据评价指标评分表，项目支出的指标体系由四个方面组成：分别是决策、过程、产出、效益。

项目支出绩效评价指标体系分为一级、二级、三级指标体系，

一级指标体系有 4 个，分别是决策（18 分）、过程（22 分）、产出（30 分）、效益（30 分）。二级指标有 9 个。决策指标的二级指标细分为①项目立项；②目标设置；③资金投入；过程指标的二级指标有 2 个，①资金管理；②组织实施；产出指标的二级指标细分为①经济性；②效率性；效益指标的二级指标细分为①效果性；②公平性；项目支出的三级指标有 20 个，分别是论证决策、目标完整性、目标科学性、预算控制、资金分配、资金到位、资金支付、资金使用规范性、实施程序、管理情况、绩效管理、预算控制、成本控制、完成进度、完成质量、经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展、满意度。

评价标准是根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》中发〔2018〕34 号；《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》粤发〔2019〕5 号；关于印发《广东省省级财政绩效评价指南》的通知（粤财绩〔2021〕1 号）的相关规定。

（三）评价方法

（1）查阅项目资料

评价工作组在与项目单位沟通、了解项目基本情况的基础上，收集并审核了项目单位提交的相关资料，主要有项目合同、政府批文、相关政策依据、部门职能文件、资金审批、预决算资料，采用多种途径，查阅了与项目相关的资料、项目内容有关的国家及地方宏观政策政府部门的相关法规制度，对项目有关资料进行

深入研究、比较和分析。

（2）现场座谈沟通和实地核查

评价工作组与单位代表进行沟通。评价工作组就评价目的、评价内容、评价重点、评价方法和方式、时间进度要求等进行沟通，随后听取了被评价单位对该项目预算支出、项目实施背景、实施方案、项目内容、预期绩效目标、项目预算等方面的情况汇报。评价工作组还就项目实施的前期准备工作和具体实施内容，以及项目实施的风险和不确定因素、项目预算等有关问题进行了询问和讨论。

同时，评价工作组向项目单位提供了绩效评价的资料清单，并明确了相关资料提交的具体要求。评价工作组还查阅了已经准备好的部分资料，对其中的相关问题进行了反馈，会后评价工作组到项目现场进行实地核查，核查项目进展情况及结果，对项目绩效目标进行评估。

（3）召开项目评价会

评价工作组在收集、审核并整理绩效评价资料后，组织相关工作人员召开了项目评价会议，向项目单位反馈该项目评价情况，提出评价相关问题，并对相关评价重点进行了讨论。

本项目采用指标分析法、成本效益分析法、因素分析法、专家咨询法、目标效益分析法和公众评判法等开展项目支出绩效目标评价。

（四）单位自评工作组织情况

该项目单位采用成立自评工作领导小组的方式进行自评，2024年8月19日及时成立绩效评价工作小组，制定工作方案，部署工作任务，落实责任到人。自评人员根据评价指标查阅、核实有关账务，对财务资料和项目数据进行汇总、分析，如实填写部门项目支出绩效自评数据表，开展项目资金绩效评价工作。自评范围为2023年实际支出资金3457.0416万元。按决策、过程、产出、效益进行评价，检查项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并认真填写绩效自评表，撰写自评报告。按评价方法进行项目绩效评价打分，经过全面详细分析评价，该项目2023年项目支出绩效自评综合得分为97分，自评等级为“优”

四、综合评价结论

（一）评价结论

绩效评价结果设置为5个等级，分别为：优（ $90 \leq X \leq 100$ 分）良（ $80 \leq X < 90$ 分）、中（ $70 \leq X < 80$ 分）、低（ $60 \leq X < 70$ 分）、差（ $0 \leq X < 60$ 分）。详见表3-1:

表3-1 绩效评价结果等级划分标准

序号	绩效评价分值	绩效评价结果等级
1	$90 \leq X \leq 100$ 分	优
2	$80 \leq X < 90$ 分	良
3	$70 \leq X < 80$ 分	中
4	$60 \leq X < 70$ 分	低

5	$0 \leq X < 60$ 分	差
---	-------------------	---

依据既定的指标体系和评分标准，结合吴川市食品企业集团有限公司提交的自评材料及现场核验的评价结果，冷链物流及配套设施项目支出绩效评价得分为 83.80 分，等级为良。详见表 3-2:

表 3-2 部门整体支出绩效评价评分汇总表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	18	16.50	91.67%
过程	22	21.80	99.09%
产出	30	24.50	81.67%
效益	30	21.00	70.00%
评价得分	100	83.80	83.80%

（二）绩效分析

具体绩效分析见附件 2：项目支出绩效指标分析

五、主要绩效

（一）产出指标完成情况

产出指标：数量指标，按计划完成工程项目。质量指标：工程质量合格率 100%，时效指标，项目按计划开工率（%）；100% 按计划开工；成本指标，投资不超过概算。

（二）效益指标完成情况

1.经济效益指标：是否达到预期收益，经现场评价，项目未完全达到预期经济效益，由于客观原因项目只完成 75%的工作量；

2.社会效益指标：经现场评价项目尚未开展冷链业务，只是在屠宰区开展业务，猪肉销售可以带动周边猪肉制品零售批发业的发展。

3.生态效益指标：对周边环境是否产生影响长期有效。该项目对生态环境影响不是特别大，因为建有污水和废弃物处理车间，降低污染程度。

4.可持续影响指标：建设项目长期有效性，项目可持续影响长期有效。

六、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

（一）项目未按计划完工

由于受台风、雨季影响，吴川市食品企业集团有限公司冷链物流及配套设施项目施工进度相对缓慢，项目资金未能完成 2023 年度计划的债券支出数，专项债券支出完成率是 69.14%。项目竣工验收日期是 2024 年 7 月 1 日。

（二）项目相关设施设备未全部启用

经现场核查，项目截至现场评价日，冷链物流及配套设施项目除了屠宰区进行业务运营，其余冷链区域未开始使用，主要原因是项目冷链物流及配套设施的使用需要流动资金启动，吴川市食品企业集团有限公司正在寻求合作方，推动冷链物流及配套设施的合作使用。

七、相关建议

针对上述存在的问题及单位项目支出管理工作的需要，着重在以下方面予以改进：公司加强对项目的监督和领导，带队每周

到项目施工现场做好督导工作，检查施工进度，催促施工方加快推进施工进度，加快完成项目资金支出。

八、附件

附件 1：项目支出绩效评价指标评分表

附件 2：绩效评价指标分析

广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）

2025年3月25日



项目支出绩效评价指标评分表

项目单位:广东省吴川市食品企业集团有限公司

项目名称:吴川市食品企业集团有限公司冷链物流及配套设施项目

评价指标										评分标准	评分说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明				
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值					
合计	100		100		100		100				83.8	
决策	18	项目立项	4	论证决策	4	论证充分性	4	反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,项目设立是否经过科学决策等规范程序。	1.符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,属于公共财政支持范围得1分; 2.具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料,得2分; 3.按规定程序申请设立项目,得1分。 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	符合评分标准	4	
						目标申报	2	依据相关基础信息和证据判断是否按要求申报预算绩效目标。	按要求申报预算绩效目标得2分,未申报不得分。如属于未要求申报预算绩效目标项目,未申报预算绩效目标但设定了其他工作任务目标的得2分,且“目标设置”的其他指标对其他工作任务目标进行考核。	符合评分标准	2	
				目标完整性	4	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。	绩效目标的各项要素填报是否完整规范、内容是否清晰明确,是否能反映财政支出的主要情况,是否对财政支出预期产出和效益进行充分、恰当的描述,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	阶段性指标未明确区分,扣0.5分	1.5	
		目标设置	8	目标科学性	4	合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性。	绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,与预算资金规模是否匹配,绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标,指标值设置是否合乎客观实际,据此核定分数。	目标设置对项目建设和产生的效益指标不够具体明确,提供的产出数量、质量指标不清晰,指标客观性不够贴切,合理性扣0.5分,得3分。	1.5	
						可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性。	是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标,绩效指标是否细化和量化,难以量化的,定性描述是否充分、具体,指标值是否可比较或可评定,据此核定分数。	绩效指标不够细化和量化,扣0.5分。	1.5	

项目支出绩效评价指标评分表

项目单位:广东省吴川市食品企业集团有限公司

项目名称:吴川市食品企业集团有限公司冷链物流及配套设施项目

评价指标										
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准	评分说明	得分
	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
过程		资金投入	6	预算编制	4	预算编制科学性	4	1. 预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算决算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2. 是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	预算编制与项目相关、预算数据合理，此项得4分。	4
				资金分配	2	资金分配合理性	2	1. 预算资金分配是否按规定履行报批手续，符合相关管理办法，依据是否充分，1分； 2. 资金分配额度是否合理，与项目单位或补助对象实际是否相适应，是否有助于绩效目标的实现，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	基本符合	2
				资金到位	5	资金到位率	3	主要依据“资金到位率*指标分值（3分）”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度，以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	资金到位率100%，不扣分。	3
				资金到位及时性	2	主要依据“实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值（2分）”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度，以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位及时性等因素适当调整后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	及时到位，基本符合。	2		
		资金管理	14	资金支付	5	预算执行率	5	依据评价资金截止2023年12月31日的预算执行率*指标分值计算得分。	预算执行率69%，主要原因是财政资金紧张导致，不扣分。	5
				资金使用规范性	4	支出规范性	4	主要根据所提供的信息证据作出判断。 1. 预算执行的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定的支出，视情节严重程度扣0分。 2. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	项目资金支付严格控制，在项目成本费用范围，支出和核算规范，此项得分4分。	4

项目支出绩效评价指标评分表

项目单位:广东省吴川市食品企业集团有限公司
项目名称:吴川市食品企业集团有限公司冷链物流及配套设施项目


评价指标										评分标准	评分说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明				
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值					
				实施程序	4	程序规范性	4	反映项目实施过程是否规范,是否符合相关管理规定。	下述各项要求未达到酌情扣分: 1.是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度,且合法、合规、完整,1分; 2.编制了完善的项目实施方案或资金使用计划,项目调整履行报批手续,1分; 3.按相关的管理制度执行,如组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等,2分;	该项目实施过程比较规范,项目建设单位定期巡查,对发现的问题要求施工单位进行停工整改,按期参加工程监理例会,该项得4分。	4	
		组织实施	8	管理情况	2	监管有效性	2	反映主管部门和资金使用单位对项目管理的	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得1分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得1分;否则,视情况扣分。	监督到位,执行情况好,此项得2分	2	
				绩效管理	2	绩效自评规范性	2	反映项目绩效自评工作开展情况。	1.自评材料报送时间0.5分。在规定时间内报送得0.5分,超出报送时间不得分; 2.自评材料质量1分。报送质量根据报送内容、盖章、装订情况评分; 3.公开情况0.5分。在规定时间内公开得1分,未公开或超出规定时间公开不得分。公开内容与报送内容不符,发现一处扣0.2分,扣完0.5分为止。	自评材料质量较好,资料规范,对指标评分未详细说明酌情扣0.2分,得分1.8分。	1.8	
				预算控制	5	预算控制	5	反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下,实际支出是否超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成度计划的,酌情扣分。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分。	5	
		经济性	8	成本控制	3	成本节约(成本指标)	3	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	3	
产出	30			完成进度		(数量指标—个性指标)		反映项目实际实施(完成)的有关数量指标。		项目未按计划进度产出数量指标,扣2分	5	

项目支出绩效评价指标评分表

项目单位:广东省吴川市食品企业集团有限公司
项目名称:吴川市食品企业集团有限公司冷链物流及配套设施项目

评价指标										评分标准	评分说明	得分				
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明								
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值									
效益	30	效率性	22	22	22	(时效指标—个性指标)	22	反映项目按计划时间实施情况。	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重，数量指标、时效指标及质量指标之间各分值应相对均衡（一般平均分7分），同时具体各明细指标分数的设置应合理增加核心指标分数权重。其中项目出现安全事故的质量指标得0分。	未按计划实施完成扣3分	4					
						(质量指标—个性指标)										
				完成质量		反映项目实施（完成）的质量等情况。										
		效果性	25	20	20	(个性指标)		根据项目性质，评价对象设置目标时选择的效益指标进行评分。可以为多项效益指标，也可以为单项效益指标。		根据评价对象选择效果性指标，相应设置指标名称和分数权重，并合理增加核心指标分数权重。按照设定的个性化效益指标实际值与目标值比较评分。	该项目的经济效益指标设置为“达到预期收益”，比较笼统，实际未达到预期收益。此项扣3分，得分4分。	4				
						经济效益										
				社会效益		从项目实施效果来看，建有污水处理设施，和污染物处理设备，生态效益较明显。此项不扣分，得6分。	从项目实施效果来看，建有污水处理设施，和污染物处理设备，生态效益较明显。此项不扣分，得6分。						5			
				生态效益										从项目实施效果来看，建有污水处理设施，和污染物处理设备，生态效益较明显。此项不扣分，得6分。	从项目实施效果来看，建有污水处理设施，和污染物处理设备，生态效益较明显。此项不扣分，得6分。	6
		5	5	可持续发展	5	根据评价对象设置指标名称和分数权重。若未设置相关指标，也参考： 1. 项目实施的软硬件设施管理维护完好得3分； 2. 项目实施有利于经济社会生态的可持续发展，项目有后续的管理措施或机构人员得2分。 3. 若材料中未进行可持续发展分析，基本分为5分，再从项目本身考虑项目的可持续发展能力，从基本分扣除。	经现场核查除了屠宰区域经营外，冷冻仓储区未启用，此项扣1分，得分4分。	4								
				(个性指标)	5											
				(社会公众或服务对象满意度——个性指标)	5	根据评价对象设置指标名称和分数权重，一般采取社会调查的方式。一般按照“满意度*指标分值”计算得分。项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的，酌情扣分，情节严重的该指标得0分。	现场评价社会公众对该企业满意度较一般，此项扣3分，得2分。	2								
				公平性	5											

说明:得分四舍五入保留两位小数



编号: S0652020081475G(2-1)

统一社会信用代码

91440101MA9UQ94J80

营业执照

(副本)



扫描二维码登录
国家企业信用
信息公示系统
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 谢园保

出资额 壹仟贰佰陆拾万元(人民币)

成立日期 2020年08月04日

主要经营场所 广州市天河区华强路1号
902、903、904、905、906室

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统
查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)



登记机关




2025年03月12日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名称：广东诚安信会计师事务所（特殊普

通合伙）

首席合伙人：谢园保

主任会计师：

经营场所：广州市天河区华强路1号902、903、

904、905、906室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：44010053

批准执业文号：粤财注协〔1999〕197号

批准执业日期：1999年12月1日

证书序号：0016208

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：广东省财政厅

委托事项专用章

二〇〇三年六月二十日

中华人民共和国财政部制