

附件 2:

项目支出绩效自评报告

项目名称：吴川市图书馆文化馆改造项目

评价年度：2024 年

评价单位（公章）：吴川市文化广电旅游体育局

填报日期：2025 年 8 月 22 日



一、基本情况

（一）项目概况。

原吴川市图书馆建筑面积 1376 平方米，图书馆楼高 3 层，1993 年 2 月竣工，吴川市图书馆 2018 年第六次评估，由于“二级图书馆必备条件”不达标（国家二级馆面积不低于 5500 平方米），再次被国家文化和旅游部评为“三级图书馆”，未达到各市（县）需要达到“二级馆”的国家要求。原吴川市文化馆建于 1982 年，面积共约 2100 平方米，面积狭小，设备落后，2015 年，吴川市文化馆在第五次全国文化馆评估中被评为“二级”标准馆。

为了加快文化基础设施建设，立项了吴川市图书馆文化馆改造项目，总建筑面积为 10945 平方米，其中市图书馆由原金岛度假村仿古建筑群 1 号楼改造而成，建筑面积为 7532 平方米（含半地下室 366 平方米），建筑层数为 4 层；市文化馆由原金岛度假村 5 栋建筑物改造而成，建筑面积为 3413 平方米。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

实施周期目标：1. 通过本项目建设，打造具有吴川特色的图书馆和文化馆，能使人民群众通过图书馆、文化馆更好地了解吴川市特有的历史文化，能有力推动当地文化事业的发展，从而满足人民群众日益增长的文化生活的需要。2. 通过本项目的建设，能完善图书馆、文化馆的配套设施水平，提升公共文化服务活动服务水平，对完善吴川市内公共文化设施配套水平都将起重要的作用，能够有效带动吴川文化相关类的配套产业的发展。当年度目标：项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、

质量均能达到决策阶段的预期目标。

二、绩效自评工作开展情况

为扎实推进项目绩效评价管理工作，做好项目支出绩效自评工作，切实提高资金使用绩效，我局成立绩效自评领导小组，明确分工。根据项目支出预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量作出判断。

三、绩效自评结果

吴川市图书馆文化馆改造工程支出绩效自评为优，自评分为100分。

四、项目资金使用绩效

（一）资金管理过程情况

1. 资金管理情况。2024 年度吴川市图书馆文化馆改造项目工程财政拨款金额 1600 万元，实际支出 928.06 万元。其中支付：吴川市图书馆文化馆改造项目第一期工程进度款尾款 44.78 万元；吴川市图书馆文化馆改造项目第二期工程进度款尾款 135.02 万元；吴川市图书馆文化馆改造项目第三期进度款 269 万元；吴川市图书馆文化馆改造项目防雷检测费 2.49 万元；吴川市图书馆文化馆改造项目第四期工程进度款 72.6 万元；吴川市图书馆文化馆改造项目第四期工程进度款 290.4 万元；吴川市图书馆文化馆改造项目第三期监理费 29.87 万元；吴川市图书馆文化馆改造项目自来水给水安装费用 7.5 万元；吴川市图书馆文化馆改造项目白蚁防治费用 7.14 万元；吴川市图书馆文化馆改造项目施工总承包

(EPC)项目第三期设计费 48.98 万元；吴川市图书馆文化馆改造项目消防检测费 2.81 万元；吴川市图书馆文化馆改造项目工程质量检测费 17.37 万元。

2. 绩效目标管理情况。编制绩效目标的相关依据、内容完整规范，绩效指标细化和量化，指标值可比较或可评定；绩效目标与支出内容、政策依据关联，与预算资金规模匹配；绩效指标涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，指标值设置合理。

3. 事项管理情况。我局严格按照《会计法》等相关规定和要求，加强单位财务工作的规范性管理工作，遵循国家、省、市各级财务管理办法，规范收支行为，做到专款专用，完善各项内部管理制度。不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。吴川市图书馆文化馆改造项目于 2021 年 3 月按相关规定立项，2021 年 5 月完成施工招标，2021 年 9 月开工建设，2024 年完工，目前正在进行结算审核。

2. 效益指标完成情况。（1）经济效益方面：吴川市图书馆文化馆改造项目的建设，可提高吴川市的知名度和竞争力，通过举办大型演艺活动，吸引外地人员来吴川市参观、游览，从而带动交通、旅游、商业、宾馆服务业等相关产业的发展，提供更多的就业机会，增加就业人口，保持社会稳定，推动吴川市经济的发展。（2）社会效益方面：吴川市图书馆文化馆的建成，能够有效

提升本市文化基础设施的水平，为地方经济社会发展提供强有力的文献信息保障，为全市人民提供公平完善的文献信息服务。(3)

可持续影响方面：满足人民日益增长的精神文化需求。