

附件 2:

项目支出绩效自评报告

项目名称: 广东上岭生态农业科技发展有限公司 2022 年稻谷烘干中心建设项目

评价年度: 2024 年

评价单位(公章): 吴川市农业农村局

填报日期: 2025 年 8 月 26 日



一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、实施依据、主要内容及实施情况、预期投入等。

根据《广东省财政厅关于下达 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金（第二批粮食生产）的通知》（粤财农〔2022〕147 号）、广东省农业农村厅《关于下达 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金（第二批粮食生产——粮食烘干设施建设项目）任务清单的通知》（粤农农计〔2022〕99 号），下达我市 2022 年粮食烘干设施建设资金 385 万，项目实施主体为广东上岭生态农业科技发展有限公司。

项目总建筑面积 3350m²，主要建设稻谷烘干车间、除尘清理区、湿谷缓存区、干谷暂存区及供电房等，安装谷物干燥机（5HXR-30）8 台、空气源直热式烘干热泵（NE-HZBD100C）8 套、集中进出粮系统 1 套、布袋除尘装置 8 套，干谷仓 1 个及供电设备等。

该项目已于 2023 年 10 月底建成，建设完成了 8 台 30t 稻谷烘干机（热泵热源）等配套设备设施和车间厂房，于 2024 年 10 月正式投入试产。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。项目建成后，日烘干能力可达 240 吨，提升长岐镇水稻烘干服务能力。

二、绩效自评工作开展情况

我局高度重视 2024 年度绩效评价工作，成立了由分管领导、财务负责人、计财负责人和业务人员组成绩效评价工作小组，负

责本次绩效自评工作，较好完成完成各项绩效自评工作，并按要求报送相关资料。

三、绩效自评结果

严格按照《项目绩效自评指标评分表》的评分标准，逐条逐项进行评分。广东上岭生态农业科技发展有限公司 2022 年稻谷烘干中心建设项目支出绩效综合评价得分：94 分，项目评价为优。

四、项目资金使用绩效

对照《项目绩效自评指标评分表》逐项分析说明各指标完成情况。

（一）资金管理过程情况

1. 资金管理情况。

该项目预期投入 771 万元，其中财政专项资金 385 万元，自筹资金 386 万元。实际总投资 779.08 万元，其中财政专项资金 385 万元，自筹资金 394.09 万元。财政专项资金实际拨付 230 万元，其中 2023 年拨付 50 万元，2024 年拨付 180 万元，财政专项资金支出率为 59.74%。

2. 绩效目标管理情况。

该项目的财政专项资金全部用于购买稻谷热泵干燥机，已采购 8 台 30t 稻谷烘干机(热泵热源)等配套设施设施并完成安装调试使用。

3. 事项管理情况。已按实施方案完成相关设备采购安装，并投入使用。

（二）绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用

途分析项目使用绩效)

1. 产出指标完成情况。建设完成了 8 台 30t 稻谷烘干机(热泵热源)等配套设备设施和车间厂房。

2. 效益指标完成情况。

社会效益：项目建成后，日烘干能力可达 240 吨，年烘干能力达 12000 吨，提升长岐镇水稻烘干服务能力，带动稻谷机械化烘干水平提升。

可持续影响：项目建成后，有效解决农户粮食烘干难的困局，有利于保产增收，推动粮食生产可持续发展。

满意度：农户满意度达 98%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

存在问题：资金到位不及时，导致项目未能按时完成。

六、改进意见

加强对项目的监督管理，加强专项资金的管理和使用，财政部门要将资金及时安排到位。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位已在政府网站向社会公开单位绩效自评报告。