

项目支出绩效自评报告

项目名称：吴川市公办幼儿园新增学位项目

评价年度：2025 年度

评价单位（公章）

填报日期：2026 年 6 月



一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景和实施依据

(1) 吴川市公办幼儿园新增学位项目的实施是落实上级教育政策的需要。根据湛江市人民政府办公室《关于印发湛江市促进学前教育普惠健康发展行动方案和湛江市推动义务教育优质均衡发展行动方案的通知》（湛府办〔2019〕50号）要求，公办幼儿园在园幼儿数占比达50%以上，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园占比达80%以上。

(2) 建设公办幼儿园是群众迫切需求，目前我市各镇街现有大多数为民办幼儿园，办园规模小、条件差，可招生数量少，且布局不合理，公办幼儿园规划建设布点少。

(3) 符合《吴川市“十四五”中小学幼儿园公办学位建设专项规划》，是吴川经济社会发展和教育发展规划的要求。

为了完成我市学前教育“5080”工程攻坚任务和满足广大人民群众对入学的需求，结合我市学前教育第三期三年行动计划，进一步解决各镇街公办幼儿园入园难的问题。经研究，我市提出了实施吴川市公办幼儿园新增学位项目。

(4) 吴川市公办幼儿园新增学位项目2022年10月29日取得吴川市人民政府《关于同意实施吴川市公办幼儿园新增学位项目的批复》（吴府函〔2022〕208号），2022年11月1日取得吴川市发展和改革局的《关于审批吴川市公办幼儿园新增学位项目可行性研究报告的批复》（吴发改投〔2022〕61号），2022年7月1日取得吴川市自然资源局《关于申请出具吴川市公办幼儿园新增学位

项目规划选址意见和国土用地手续的复函》（吴自然资（管制）〔2022〕271号），2022年7月1日取得湛江市生态环境局吴川分局《关于吴川市公办幼儿园新增学位项目环保意见的复函》（吴环函〔2022〕169号）。

2.主要内容及实施情况、预期投入

项目总投资48,000万元，规划建设幼儿园共32所，本次评价范围为一期子项目：吴川市海滨幼儿园、吴川市第五幼儿园。

吴川市海滨幼儿园：总投资3,717.24万元，总建筑面积7,440平方米，设置22个教学班，2025年8月完成全部装饰装修、配套设施安装，9月正式开学。

吴川市第五幼儿园：总投资982.76万元，总建筑面积1,500平方米，设置7个教学班，2025年8月完成竣工验收，9月同步投用。

2025年使用2024年结余专项债券资金863.18万元，全部用于一期项目各类服务项目、工程进度款及部分设备购置款支付，全年实际支出834.53万元。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况

预期总体目标：完成一期子项目（海滨幼儿园、第五幼儿园）建设，2025年9月正式开学，新增公办学位750个。

实际实现情况：一期项目如期竣工开学，学位供给目标全额达成。

二、绩效自评工作开展情况

本次自评严格对照《专项债券项目资金绩效自评指标评分表》

开展，覆盖决策、管理、产出、效益全流程：

评价范围：包括 2025 年度专项债券资金使用、工程建设进度、学位供给效益、偿债风险防控等内容。

评价方法：采用资料审查（查阅债券资金拨付凭证、结算审计报告、竣工验收记录）、现场核查（实地核验园所运营情况、学位分配台账）、数据比对（核对资金使用进度与工程实物量匹配度）相结合的方式。

评价流程：由项目单位梳理基础数据，吴川市教育局对决策合规性、资金规范性、目标完成真实性进行审核，最终形成自评结论，确保评价客观公正。

三、绩效自评结果

本项目绩效自评总分为 96 分，等级为“优”。

四、项目资金使用绩效

对照《专项债券项目资金绩效自评指标评分表》逐项分析说明各指标完成情况。

（一）资金管理过程情况

1. 资金管理情况

吴川市公办幼儿园新增学位项目 2023 年预算安排地方债券资金 5,000 万元，实际到位地方债券资金 3,500 万元。2023 年该项目支付 1,248 万元，余下 2,252 万元结转到 2024 年使用。2024 年预计支出 2023 年结转金额的 50%，即 1,126 万元，实际 2024 年支出约 1,388 万元。2025 年使用 2024 年结余专项债券资金 863.18 万元，全部用于一期项目各类服务项目、工程进度款及部分设备

购置款支付，全年实际支出 834.53 万元。

2.绩效目标管理情况

绩效目标设置依据充分，内容完整，指标量化合理，与支出内容、政策依据匹配度高，涵盖产出与效益关键指标。

3.事项管理情况

我局按规定开展监督检查，发现问题及时督促整改，项目管理机制健全。

(二)绩效目标完成情况

2025 年度，吴川市公办幼儿园新增学位建设项目整体绩效目标完成情况良好，综合得分 96 分，评价等级为“优”。

1.决策指标完成情况（20 分/20 分）

项目立项依据充分，事前经过可行性研究、专家论证和集体决策等程序；项目属于政府投资的公益性项目，符合专项债券支持领域和方向；绩效目标设置完整合理，涵盖产出、效益、偿债风险等主要指标，与资金规模相匹配；专项债券额度与实际需要匹配，预期收益测算科学合理。

2.管理指标完成情况（29 分/30 分）

专项债券收支及还本付息均纳入政府性基金预算管理，程序规范；债券资金使用与项目建设进度匹配良好，资金管理、费用标准、支付手续符合制度规定；项目竣工后及时验收并办理资产交付手续；偿债风险防控到位，制定了本息偿还计划和风险防控预案。扣 1 分主要系资金使用进度未达 100%（使用率 96.68%），部分项目未达到支付条件。

3.产出指标完成情况（28分/30分）

项目于2025年8月竣工并通过验收，较预期9月提前完成，工程质量达标率100%；成本控制在概算批复范围内。扣2分系存在部分资金闲置。

4.效益指标完成情况（19分/20分）

项目建成后可提供750个公办幼儿园学位，有效缓解城区学位紧张问题，幼儿园已作为公办幼儿园持续运营，服务对象满意度达95%以上

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

本项目整体绩效目标完成情况良好，未发生重大偏离。主要偏离情况如下：债券资金使用进度未达100%。偏离原因为部分项目（如消防检测服务费等）未达到支付条件，导致资金未能及时支付。该偏离属于客观原因造成的阶段性情况，不影响项目整体目标的实现。

六、改进意见

（一）进一步加快资金支付进度。针对已完工项目，尽快完成各项验收结算工作，及时办理资金支付手续，确保债券资金尽早形成实物工作量。

（二）优化合同条款和支付条件。在后续项目实施中，进一步优化合同条款，合理设置支付节点和条件，减少因支付条件限制导致的资金滞留。

（三）加强资金使用动态监控。建立债券资金使用月度通报机制，及时掌握资金使用进度和项目建设情况，对可能影响资金

使用进度的因素提前研判、提前协调，确保资金使用与项目建设进度相匹配。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在吴川市人民政府公众信息门户网站吴川市教育局专栏上进行公开。



专项债券项目资金绩效自评指标评分表

Table with 4 main rows: Project Name (吴川市公办幼儿园新增学位建设项目), Evaluation Year (2025), Contact Person (余仙滋), and Financial Arrangement (863.180241). Includes implementation documents and performance goals.

指标评分表

Main evaluation table with 11 columns: Level 1 Index, Level 2 Index, Level 3 Index, Level 4 Index, Indicator Explanation, Indicator Description, Item Score, Individual Indicator Expected Value, Individual Indicator Actual Value, Score, and Deviation Analysis. Contains 15 rows of detailed criteria and scores.

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	指标说明	该项分值	个性指标评价年度 预期值	个性指标评价 年度实现值	得分	偏差原因分析及改进措施																								
管理 (30分)	资产管理	资产管理规范性	资产确认	项目竣工后及时竣工验收、办理资产交付手续、将“在建工程”或公共基础设施转为固定资产情况，用以反映和考核项目资产管理规范性。	评价要点： 1.项目竣工后是否及时竣工验收； 2.资产是否及时办理资产交付手续、将“在建工程”或公共基础设施转为固定资产。 发现一处不符合要求，扣一分。	2			2																									
	偿债风险控制	融资与收益平衡	年度收支平衡	项目每年收支平衡情况，用以反映和考核项目是否具有持续稳定的现金流收入来保障项目每年的还本付息。	评价要点： 1.每年末息前税后净现金流是否稳定； 2.每年末息前税后净现金流收入能否反映为政府性基金预算收入或专项收入； 3.每年末息前税后净现金流是否能覆盖当年还本付息资金。 发现一处不符合要求扣一分，扣完即止。	2			2																									
											融资收益平衡	项目全生命周期预期收益与融资规模匹配情况，用以反映和考核项目偿债风险防控情况。	评价要点： 项目全生命周期预期收益能否完全覆盖融资还本付息规模。分档评分，融资收益覆盖倍数越高分值越高，项目全生命周期预期收益不能完全覆盖融资还本付息规模的得0分。	2			2																	
																			期限匹配	专项债券期限与项目期限匹配合理情况，用以反映和考核项目偿债风险防控。	评价要点： 1.专项债券期限是否与项目建设年度相匹配； 2.项目预期收益是否与项目建设年度相匹配。 每符合一点得一分。	2			2									
																											还本付息	专项债券本息按偿还要求及时、足额偿还情况，用以反映和考核项目偿债风险防控。	评价要点： 1.是否制定专项债券本息偿还计划； 2.专项债券本息是否及时、足额偿还。 每符合一点得一分，存在未按偿还要求及时、足额偿还情况的得0分。	2			2	
	事项管理	监管有效性	程序执行	资金使用单位建立有效资金管理等机制和项目严格执行相关制度规定情况，用以反映和考核项目按规定执行情况。	评价要点： 1.资金使用单位是否建立全面有效资金管理等机制； 2.项目招投标、财务管理、项目建设及竣工验收等是否严格执行相关制度规定； 3.资金使用单位是否及时、准确、有效使用信息化系统进行管理。 发现一处不符合要求扣一分，扣完即止。	2			2																									
											整改落实	审计等监督、检查发现问题已整改完成的情况，用以反映和考核项目整改完成情况。	评价要点： 1.审计等监督、检查发现问题是否及时整改； 2.审计等监督、检查发现问题是否完成整改； 3.完善资金管理的长效机制的建立健全情况。 发现一处不符合要求扣一分，扣完即止。	2			2																	
																			信息公开	专项债券项目信息公开情况，用以反映和考核项目接收社会监督情况。	评价要点： 1.专项债券项目各项信息是否及时公开； 2.专项债券项目信息公开内容是否准确。 每符合一点得一分。	2			2									
	产出 (30分)	产出数量	实际完成	完成工程量	用以反映和考核项目产出数量目标的实现情况	项目建成后提供公共产品和服务情况	5	100%	100%	5																								
												产出质量	质量达标	工程质量达标率	用以反映和考核项目建设质量达标情况。	项目的质量达标情况	5	95%	100%	5														
																						产出时效	完成及时性	工程按期完工率	用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	参考项目实际完成时间与计划完成时间比较	5	预期9月完成	8月竣工并通过验收	5				
		经济成本	实施成本	成本控制	项目成本控制情况。	在项目按照预算资金完成的前提下，成本是否属于合理范围	5	成本控制在合理范围	项目成本控制在概算批复范围内	5																								
												资产价值	项目建成后形成的资产价值与投入、融资比较情况。	参考项目建成后形成的资产价值与投入、融资比较是否合理。	5	资产价值与投入合理匹配	项目在建，待竣工后评估	5																
			闲置成本	债券资金闲置	考虑闲置因素后债券资金实际成本。	债券资金闲置期间的利息情况	5	无债券资金闲置	存在部分资金闲置	3	部分项目未达到支付条件未支付（比如消防检测服务费）。																							
运营成本																				运营成本控制	用以反映和考核项目运营成本节约	运营成本与同类项目相比是否合理。	5	运营成本控制在合理范围	尚未进入运营阶段	5								
效益 (20分)	实施效果	社会效益	学位供给	用以反映和考核项目相关产出对社会发展带来的影响和效果。	项目带动社会有效投资、支持教育发展等影响和效果。	5	建成后提供750个学位	建成后提供750个学位	5																									
											可持续影响	可持续运行	用以反映和考核项目可持续运行情况。	项目后续按计划用途持续正常情况。	5	项目建成后可持续运行	项目建成后作为公办小学持续运营	5																
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意程度	项目直接服务对象等相关群体满意程度，根据社会调查核定分数。	评价要点： 项目直接服务对象等相关群体满意程度。满意度达95%（含）以上得5分，未达95%，按（满意度-60%）/35%*5得分；低于60%不得分。	5			5																									
综合得分	-	-	-	-	-	100			96																									
评价等级	优																																	
	90分(含)以上的为“优”,80分(含)至90分的为“良”,60分(含)至80分的为“中”,60分以下的为“差”																																	