

附件3:

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		吴川城市发展控股集团				金额单位: 万元					
基本情况	项目名称	吴川市开发区科创中心建设	评价年度	2025年	评价金额	800					
	联系人	梁强武	联系电话	0759-6518808	联系邮箱	wcfxmg1b@163.com					
	实施文件名称	吴百千万指发〔2025〕4号			项目级次	省级资金					
资金情况	资金安排情况	预算计划	800								
		实际分配下达	800								
	资金使用情况	实际支出金额	1456.3519								
绩效目标情况	预期总体目标	科创中心前期工作基本完成。	是否如期实现预期总体目标	是							
指标评分表											
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明:本栏为参考佐证材料,部门提供材料能证明对应指标即可,不用全部提供。)
一级指标	二级指标		三级指标		权重(%)						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	30	资金管理	5	资金支出率	5	/	/	5		反映项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。以预算执行率*指标分值计算得分。	其他能反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
		绩效目标管理	20	目标合理性	20	/	/	20		反映绩效目标内容是否完整规范,绩效指标是否细化和量化,指标值是否可比较或可评定;绩效目标与支出内容、政策依据是否关联,与预算资金规模是否匹配;绩效指标是否覆盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标,指标值设置是否合理。不符合以上要求的,视情况扣分。	绩效目标设置相关依据文件材料。
		事项管理	5	监管有效性	5	/	/	5		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得满分;否则,视情况扣分。	1.预算资金监督检查的通知及检查报告; 2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	35	数量指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				8			
		质量指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				7			
		时效指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				8			
		成本指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				8			
效益	35	经济效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				7			
		社会效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				6			
		生态效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				7			
		可持续发展指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				7			
		满意度指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				7			
合计:	100		100		100			95			
存在问题与改进措施:(自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)											
存在问题: 1.项目前期工作开展进度不及预期目标。						改进措施: 1.2026年,项目全面提速前期工作,1月取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及施工图设计文件审查合格书,3月取得工程预算财政审核批复,5月完成施工招标,6月顺利开工建设。下一步,将继续加大施工组织力度,加快推进项目建设进度,确保后续工作高效有序推进。					