

# 项目支出绩效自评报告

(参考格式)

项目名称：吴川市城东工业园基础设施项目

评价年度：2026 年度

评价单位（公章）：广东吴川经济开发区管理委员会

填报日期：2026.06.30



## 一、基本情况

### （一）项目概况。

为完善基地片区基础设施，加快推进羽绒产业升级，擦亮“中国羽绒之乡”品牌，立项吴川市城东工业园基础设施项目。该项目总投资5亿元，规划用地1209亩，建设6条道路及雨污分流、电力等配套工程等，道路总建设长度4358.14米，其中20米宽道路1452.94米，15米宽道路2905.2米；配建配套停车位520个，新能源充电桩80个，道路广告牌600个。该项目采用工程总承包（EPC）模式招标建设，在初步设计概算审批完成后采用工程总承包项目发包，并在2025年中投入3000万。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。包括总体目标和阶段性目标。

年度绩效目标：继续完善基础设施建设，完成项目竣工验收。实施周期绩效目标：项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标。

## 二、绩效自评工作开展情况

为扎实推进项目绩效评价管理工作，做好项目支出绩效自评工作，切实提高资金使用绩效，我管委会成立绩效自评领导小组，明确分工。根据项目支出预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量作出判断。

## 三、绩效自评结果

吴川市城东工业园基础设施项目支出绩效自评为优，自评分

100分。

#### 四、项目资金使用绩效

##### (一) 资金投入情况

1. 资金到位情况。吴川市城东工业园基础设施项目截止 2025 年预算安排 33000 万元，实际到位 33000 万元

2. 资金执行情况。吴川市城东工业园基础设施项目财政拨款下达 33000 万元,2025 年底前已将 33000 万元财政资金支付完成。

3. 资金管理情况。我管委会严格按照《会计法》等相关规定和要求，加强单位财务工作的规范性管理工作，遵循国家、省、市各级财务管理办法规定规范收支行为，做到专款专用，完善各项内部管理制度。不存在支出依据不合规、虚列支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况;不存在超标准开支等情况

(二) 绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

1. 产出指标完成情况。吴川市城东工业园基础设施项目于 2023 年 11 月立项,2023 年 12 月 EPC 工程总承包招投标完成,2024 年 4 月该项目进行开工建设。

2. 效益指标完成情况。(1) 经济效益：带动吴川羽绒产业的集群化发展，催生更多上下游产业链企业，推动吴川经济高质量发展。(2) 社会效益：提供更多的就业机会，增加就业人口。(3) 可持续影响：使得“中国羽绒之乡”品牌更加深入人心。

#### 五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

严格按照《吴川市发展和改革局关于吴川市城东工业园基础



设施项目初步设计概算的批复》（吴发改投审[2023]101号），规范我管委会财政性资金的管理，提高资金使用效益，实行以项目负责人审批专款，项目负责人不审批不付款的制度。没有出现超值、超范围、挪用、占用、自行分解和擅自转拨财政资金的情况。

## 六、改进意见

本次绩效自评结果将在我管委会三楼政务公开宣传栏进行公开。