

# 2024 年度吴川市黄坡镇第一幼儿园旧教学 楼改造工程项目支出绩效自评核查报告

核查单位：吴川市黄坡镇第一幼儿园

委托单位：吴川市财政局

评价机构（公章）：广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）

评价年度：2024 年度

评价报告日期：2026 年 1 月 15 日



# 目录

一、基本情况 .....	1
(一) 项目背景 .....	1
(二) 项目立项依据 .....	2
(三) 项目绩效目标 .....	2
(四) 项目资金来源及使用情况 .....	2
(五) 项目实施情况 .....	3
二、绩效评价概述 .....	3
(一) 评价目的 .....	3
(二) 自评核查程序 .....	3
(三) 评价设计与实施 .....	4
(四) 评价原则和方法 .....	5
(五) 绩效评价指标体系和评分标准方法 .....	5
三、评价结论与绩效分析 .....	6
(一) 总体结论 .....	6
(二) 项目绩效分析 .....	7
四、项目主要绩效 .....	11
五、存在问题或不足 .....	11
六、相关建议 .....	12
(一) 健全事项监管台账 .....	12
(二) 细化绩效目标设置，加强绩效目标管理。 .....	12
七、相关附件 .....	12



## 2024年度吴川市黄坡镇第一幼儿园旧教学楼改造工 程项目支出绩效自评核查报告

吴川市财政局：

为全面推进预算绩效管理工作，树立预算单位的绩效观念，提高财政资金使用效益，受贵局委托，本事务所本着客观、公平、公正的原则，按照《吴川市财政局关于做好2025年财政绩效评价工作的通知》（吴财绩〔2025〕4号）有关通知要求，对吴川市黄坡镇第一幼儿园旧教学楼改造工程项目支出绩效自评报告及相关佐证材料实施书面核查，以判断其自评结论是否客观、数据是否可靠、问题是否充分披露，并提出改进建议，供财政部门、主管部门及被评价单位参考，形成本自评核查报告。报告内容具体如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目背景

为了加快公办幼儿园建设，实现学前教育“5080”目标，解决黄坡镇公立幼儿园学位不足问题，根据《关于同意举办吴川市黄坡镇第一幼儿园的批复》（吴教函〔2020〕98号）、《吴川市发展和改革局关于同意吴川市黄坡镇第一幼儿园旧教学楼改造工程项目立项的批复》（吴发改综社〔2021〕20号），将蕉子岭小学校区的闲置校

舍举办吴川市黄坡镇第一幼儿园项目立项建设，项目名称为吴川市黄坡镇第一幼儿园旧教学楼改造工程。

## **(二) 项目立项依据**

《关于同意举办吴川市黄坡镇第一幼儿园的批复》（吴教函〔2020〕98号）

《吴川市发展和改革局关于同意旧教学楼改造工程项目立项的批复》（吴发改综社〔2021〕20号）

## **(三) 项目绩效目标**

年度绩效目标：吴川市黄坡镇第一幼儿园旧教学楼改造工程建设；申报表设定“2021年完成900.86 m<sup>2</sup>旧教学楼改造，新增12个活动室，质量合格率100%，总投资158.69万元，社会效益基本实现，服务对象满意度≥95%”。

实施周期绩效目标：项目建设阶段完成本项目的全部建设内容，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标。

## **(四) 项目资金来源及使用情况**

资金来源：中央财政支持学前教育发展资金（湛财教〔2018〕188号）

预算总额：158.69万元，实际支出：158.69万元，明细如下：

1. 2024年2月6日：60万元工程款
2. 2024年2月6日：2万元工程监理费
3. 2024年3月12日：64.293239万元工程款
4. 2024年4月23日：1.3593万元厨房设备及餐具

5. 2024年4月23日：11.0407万元厨房设备及餐具

6. 2024年5月23日：20万元设施设备

（建安费124.29万元、监理费2万元、设备费32.4万元）

预算执行率100%，资金无截留、挤占、挪用。

## **（五）项目实施情况**

2021年7月开工，10月竣工验收。改造建筑面积900.86 m<sup>2</sup>，完成工程量98%，已交付使用。

2022年4月完成结算审核，结算金额为：124.29万元，立项金额为：114.71万元，超出立项金额9.58万元，超出比例8.35%，设计变更，已做工程签证。竣工质量验收合格率100%，安全鉴定合格。

2024年6月完成竣工财务决算审计。

## **二、绩效评价概述**

### **（一）评价目的**

为深入贯彻党的十九大关于“全面实施绩效管理”的重要部署，落实中央、省、市全面实施预算绩效管理的意见和根据《吴川市财政局关于做好2025年财政支出绩效评价工作的通知》（吴财绩〔2025〕4号）相关要求，根据吴川市财政局的安排，对项目绩效情况开展评价，以全面反映该项目的绩效管理情况，促进该项目总结经验、发现问题、提出建议、改进工作，为规范项目管理提供参考，以便进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益。

### **（二）自评核查程序**

1. 合规性检查：核对自评报告格式、完整性、公开时限是否符合吴财绩〔2025〕4号文件要求。

2. 一致性核对：比对自评报告、申报表、决算报表、资产年报、政府采购网公开信息之间的数据勾稽关系。

3. 评分复核：按照《吴川市黄坡镇第一幼儿园旧教学楼改造工程项目支出绩效自评指标评分表》逐项复核打分依据及计算过程。

### **（三）评价设计与实施**

通过对该项目的总体认识，系统把握评价该项目支出的效益情况，结合书面资料和现场核查情况进行综合评价，对存在的问题提出改进建议。具体实施包括以下阶段：

#### **1. 方案制订阶段**

根据项目的特点和要求，组建由绩效管理、项目管理、财务管理等领域人员组成的评价工作小组，结合该项目具体情况，制订评价方案及评价指标体系。

#### **2. 组织实施阶段**

正式方案提交后，具体到实施阶段，核实书面材料，进一步了解和收集该项目实施情况。为了解项目受益对象满意度，评价组对建设工地周边居民开展了实地访谈，同时对该项目进行了现场核查。评价组结合书面评审和现场评价情况，组织专家进行综合评分，填写项目绩效评价表，形成综合评价结论。

#### **3. 报告撰写阶段**

根据前阶段的工作，总结项目绩效与经验，分析问题与原因，提出改进建议，撰写第三方提交评价报告初稿，书面征求相关部门意见。根据反馈意见和补充材料修改报告后，组织安排报告的初步会审工

作，根据报告初审意见的报告终审意见修改完善形成正式报告。

#### （四）评价原则和方法

坚持定性分析与定量分析相结合、实施过程与结果评价相结合、真实性与规范性相结合的原则，确保评价结果客观、公正、准确。采用数据核查法对照绩效目标表、自评表及相关政策文件，对各项指标进行逐一核实评分。

项目评价基准日为 2024 年 12 月 31 日。

#### （五）绩效评价指标体系和评分标准方法

该项目绩效评价指标体系包括过程、产出和效益三个一级指标，其指标分值分别为 30 分、35 分和 35 分。过程一级指标包括资金管理（5 分）、绩效目标管理（20 分）、事项管理（5 分）；产出一级指标包括产出数量（10 分）、产出质量（10 分）、产出时效（5 分）和产出成本（10 分）四个二级指标；效益一级指标包括经济效益指标（7 分）和社会效益指标（7 分）、生态效益指标（7 分）和可持续影响指标（7 分）、满意度指标（7 分）五个二级指标。具体评价指标框架体系如表 5-1 所示。各指标具体评分标准见项目绩效指标体系附件资料。

表 5-1 项目绩效指标体系

一级指标		二级指标		三级指标	
名称	分值	名称	分值	名称	分值
过程	30	资金管理	5	资金支出率	5
		绩效目标管理	20	目标合理性	20
		事项管理	5	监管有效性	5
产出	35	数量指标	10	超规模、超标准比例/计划完成工程量	5/5
		质量指标	10	项目竣工验收合格率	10
		时效指标	5	项目按计划开工率	5

		成本指标	10	投资概算控制	10
效益	35	经济效益	7	项目收入	7
		社会效益	7	对行业的影响	7
		生态效益	7	对周围环境的影响	7
		可持续影响	7	使用年限	7
		满意度	7	服务对象满意度	7
合计	100	-	100		100

### 三、评价结论与绩效分析

#### (一) 总体结论

绩效评价结果设置为 5 个等级，分别为：优（ $90 \leq X \leq 100$  分）、良（ $80 \leq X < 90$  分）、中（ $70 \leq X < 80$  分）、低（ $60 \leq X < 70$  分）、差（ $0 \leq X < 60$  分）。详见表 2-2：

表 3-1 绩效评价结果等级划分标准

序号	绩效评价分值	绩效评价结果等级
1	$90 \leq X \leq 100$ 分	优
2	$80 \leq X < 90$ 分	良
3	$70 \leq X < 80$ 分	中
4	$60 \leq X < 70$ 分	低
5	$0 \leq X < 60$ 分	差

吴川市黄坡镇第一幼儿园旧教学楼改造工程项目支出绩效自评得分为 94 分，等级为优。依据既定的指标体系和评分标准，结合该单位提交的吴川市黄坡镇第一幼儿园旧教学楼改造工程项目支出绩效自评材料，经评价组综合评定，2024 年度吴川市黄坡镇第一幼儿园旧教学楼改造工程项目支出绩效的自评核查评价得分 81.5 分，等级为良。绩效评价评分表见附件。

绩效评价指标体系得分情况如图 3-1 所示。

#### 3-1 绩效评价得分汇总表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
过程	30.00	20.00	66.67%
产出	35.00	31.00	88.57%
效益	35.00	30.50	87.14%
评价总得分	100.00	81.50	81.50%

## (二) 项目绩效分析

### 1. 项目过程分析（指标分值 30 分，评价得分 20 分）

该指标包含资金管理、绩效目标管理、事项管理 3 个二级指标，指标分值 30 分，评价得分 20 分。

总体而言，资金管理表现良好，绩效目标管理表现一般，有较大提升空间。

#### (1) 资金管理（指标分值 5 分，得分 5 分）

资金到位及时、专款专用，无截留挪用。资金到位 158.69 万元，实际支出 158.69 万元，资金执行率 100%，得 5 分。

#### (2) 绩效目标管理（指标分值 20 分，得分 12 分）

“绩效目标管理”的评价要素体现在：目标内容完整性、指标细化量化程度、指标值可评定性、目标—资金匹配度、目标—政策关联度、个性化/行业特征。具体如下：

##### 1) 目标内容完整性（指标分值 5 分，得分 3 分）

仅列“改造 900.86 m<sup>2</sup>、新增 12 活动室、合格率 100%、满意度 ≥95%”4 项；缺“后续运维”“事项监管”“环保安全”3 类目标，覆盖率≈55%，扣 2 分，得 3 分。

##### 2) 指标细化量化程度（指标分值 5 分，得分 2 分）

经济效益、生态效益指标值空白，自评阶段随意填写“0”或“无影响”，无量化公式与统一口径，仅 50%指标给出具体数值或公式，扣 3 分，得 2 分。

3) 指标性可评定性 (指标分值 4 分, 得分 2 分)

满意度  $\geq 95\%$  未说明调查方案; 社会效益“基本实现”无判定标准, 可评定率  $\approx 40\%$ , 扣 2 分, 得 2 分。

4) 目标与资金匹配度: (指标分值 3 分, 得分 3 分)

158.69 万元与 900.86 m<sup>2</sup>改造、12 间活动室对应清晰, 匹配良好, 得 3 分。

5) 目标与政策关联度 (指标分值 2 分, 得分 2 分)

直接引用“5080”政策、立项批复文件号完整, 政策链路清晰, 关联度 100%, 得 2 分。

6) 个性化/行业特征 (指标分值 1 分, 得分 0 分)

缺个性化指标, 未体现“幼儿园校舍安全等级”“学位利用率”“游戏场地面积”等幼教特色指标, 扣 1 分, 不得分。

(3) 事项管理 (指标分值 5 分, 得分 3 分)

二级绩效指标“事项管理”下设“监管有效性”1 个三级指标, 主要从制度建设、质量控制、资产管理等方面考核事项管理是否合规。

仅提供制度文本, 无日常检查记录、整改闭环资料。缺监管台账、影像、整改通知等佐证, 无法证明“有效”, 扣 2 分, 得 3 分。

## 2. 项目产出分析 (指标分值 35 分, 评价得分 31 分)

产出指标下设“数量指标”“质量指标”“时效指标”和“成本指标”共 4 个二级绩效指标。总体而言, 项目产出数量指标和产出时效表现良好, 产出成本方面则存在一定的提升空间。指标分值 35 分, 评价得分 31 分。

(1) 产出数量 (指标分值 10 分, 得分 8 分)

二级绩效指标“数量指标”下设“计划完成工程进度量”“超规

模、超标准比例为 0%” 2 个三级指标。

计划完成工程进度量：按计划完成工程，得分 5 分。

超规模、超标准比例为 0%：12 间活动室中 1 间被改作仓库，数量指标实际完成率 98%，与 100%不符，扣 2 分，得 3 分。

(2) 产出质量（指标分值 10 分，得分 10 分）

二级绩效指标“质量指标”下设“项目竣工验收合格率达 100%”“按施工要求标准” 2 个三级指标。

工程验收合格率 100%，整体优良，得 5 分。

按施工要求标准建设，两园均按计划节点开工，无滞后，得 5 分。

(3) 产出时效（指标分值 5 分，得分 5 分）

二级绩效指标“时效指标”下设“项目按计划开工率达 100%” 1 个三级指标。

项目按计划开工率达 100%，开工令：2021 年 7 月 10 日；主体工程于 2021 年 10 月 8 日按期完成，2021 年 10 月 12 日进行验收，2021 年 11 月 28 日竣工备案及时，得 5 分。

(4) 产出成本（指标分值 10 分，得分 8 分）

二级绩效指标“成本指标”下设“投资概算控制” 1 个三级指标。

名称	立项金额 (万元)	结算金额 (万元)	备注
建安费	114.71	124.29	差额 9.58 万元
设备购置费	20	20	一致
设计费	3.42	0	漏项
监理费	2	2	一致

得7分。

(3) 生态效益 (指标分值7分, 评价得分5分)

二级绩效指标“生态效益”下设“对周围环境的影响”1个三级指标。

施工期间环境监测达标, 但无环评备案表, 缺手续扣1分, 现场有建筑废料临时堆放点, 管理不到位, 扣1分, 得5分。

(4) 可持续影响 (指标分值7分, 评价得分6分)

二级绩效指标“可持续影响”下设“工程正常使用年限”1个三级指标。

配电改造保质期仅1年, 缺运维资金及质保维护方案扣1分, 得6分。

(5) 满意度指标 (指标分值7分, 评价得分6分)

二级绩效指标“满意度指标”下设“服务对象满意度”1个三级指标。

指标缺乏第三方数据佐证, 主观性较强, 扣1分, 得6分。

#### **四、项目主要绩效**

(一) 资金管理规范高效: 专款专用、支出率100%、无违规。

(二) 建设质量与进度双达标: 一次性验收合格, 提前3天交付。

(三) 社会效益显著: 新增180个公办学位, 片区“入园难”有效缓解。

(四) 制度体系健全: 财务、合同、档案、资产管理制度完善并执行到位。

#### **五、存在问题或不足**

(一) 事项监管台账缺失, 验收资料归档不完整

无施工日志、整改通知等过程记录；缺隐蔽工程影像资料及环保监测报告原件。

## （二）绩效目标设置不够细化

例如生态效益指标和可持续影响设置过于简单。

## 六、相关建议

### （一）健全事项监管台账

使用统一模板，每月由监理、业主双签字，每季度报教育局备案并上传财政绩效系统。

### （二）细化绩效目标设置，加强绩效目标管理

重新填报目标申报表，将不适用指标说明原因，增设“后续管养资金落实率 $\geq 90\%$ ”指标。强化全过程预算绩效管理将绩效目标、运行监控、自评、核查四表挂钩。

## 七、相关附件

项目支出绩效指标评分表

广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国·广州

中国注册会计师：



2026年1月15日

# 项目支出绩效指标评分表


填报单位名称：吴川市黄坡镇第一幼儿园  
 项目名称：吴川市黄坡镇第一幼儿园旧教学楼改造工程

一级指标		评价指标		自评分值	核评分	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。)
		二级指标	三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	评价年度 预期值	评价年度 实现值			
过程	30	资金管理	资金支出率	5	5	5	反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 以预算执行率*指标分值计算得分。	其他能反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
			绩效目标管理	目标合理性	20	20	12	1) 目标内容完整性：（指标分值5分，得分3分） 议列“改造900.86m <sup>2</sup> 、新增12活动室、合格率100%、满意度≥95%”4项；缺“后续运维”、“事项监管”、“环保安全”3类目标，覆盖率≈55%，扣2分。 2) 指标细化量化程度（指标分值5分，得分2分） 经济效益、生态效益指标填写“0”或“无影响”，无量化公式与统一口径。但50%指标给出具体数值或公司，扣3分； 3) 指标性可评定性（指标分值4分，得分2分） “满意度≥95%”未说明调查方案；社会效益“基本实现”无判定标准。可评定率≈40%，扣2分。 4) 目标与资金匹配度：（指标分值3分，得分3分） 158.69万元与900.86m <sup>2</sup> 改造、12间活动室对应清晰，匹配良好。 5) 目标与政策关联度（指标分值2分，得分2分） 直接引用“5080”政策、立项批复文号完整，政策链条清晰，关联度100%。 6) 个性化/行业特征（指标分值1分，得分0分） 缺少个性化指标，未体现“幼儿园校舍安全等级”“学位利用率”“游戏场地面积”等特色指标。扣1分。
		事项管理	监管有效性	5	3	3	仅提供制度文本，无日常检查记录、 整改闭环资料。 做监管台账、影像、整改通知等佐证，无法证明“有效”，扣2分。	1. 预算资金监督检查的通 知及检查报告； 2. 跟踪检查发现问题整改 情况报告。
		数量指标	计划完成工程进度量	5	5	5	按计划完成工程，得分5分。	
			超规模、超标准 比例均 0%	5	98%	3	12个活动室中1间改造作仓库，数量指标实际完成率98%，与100%不符，扣2分。	

# 项目支出绩效指标评分表

填报单位名称：吴川市黄坡镇第一幼儿园  
 项目名称：吴川市黄坡镇第一幼儿园旧教学楼改造工程项目

一级指标		评价指标		自评分数	核查评分	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。)
		二级指标	三级指标					
		名称	权重(%)					
产出	35	质量指标	5	竣工验收合格率	5	工程验收合格率100%，整体优良，得分5分。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给市委市政府、省主管部门的工作报告； 3.市委市政府、省主管部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.其他产出、效益相关佐证材料等； 6.项目绩效目标申报表。	
			5	按施工要求标准	5	按施工要求标准建设，两园均按计划节点开工，无滞后，得分5分。		
		5	项目按计划开工率达100%	5	项目按计划开工率达100%，开工令：2021.7.10；主体工程于2021.10.8按期完成，2021.10.12进行验收，2021.11.28竣工备案及时，项目关键节点全部提前或按期完成，无延期记录，但自评仅给7分且未附说明，逻辑错误不额外加分，维持5分。			
		10	投资概算控制	10	1) 送审结算价124.29万元已超立项造价114.71万元，超出金额9.58万元，超出比例8.35%。2) 根据立项批复，设备购置费为20万元，实际支付金额为32.4万元。多支付12.4万元的厨房设备购置费用，扣2分，得分8分。			
		7	项目收入	7	0万元	项目本身不直接产生收入，但可带动周边消费。申报即0，无后续运维资金安排，缺乏保障，扣0.5分，得分6.5分。		
效益	35	社会效益指标	7	对行业的影响	7	新增学位180个，实际招生73人，政策符合性高，得分7分。		
		生态效益指标	7	对周边环境的影响	7	施工期间环境监测达标，但无环评备案表，缺手续扣1分，现场有建筑垃圾临时堆放点，管理不到位，扣1分。		
		可持续发展影响指标	7	使用年限	7	配电改造质保期仅1年，缺运维资金及质保维护方案扣1分。		
		满意度指标	7	服务对象满意度	7	指标缺乏第三方数据佐证，主观性较强，扣1分。		
合计：	100			94	81.50			



编号: S0652020081475G(2-1)  
统一社会信用代码  
91440101MA9UQ94J80

# 营业执照

(副本)



名称 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 谢园保  
出资额 壹仟叁佰壹拾万元(人民币)  
成立日期 2020年08月04日  
主要经营场所 广州市天河区华强路1号  
902、903、904、905、906室

经营范围 商业服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统  
查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)



登记机关

2026年01月22日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0016208

## 说明


- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 广东省财政厅

二〇〇三年六月二十五


中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 谢园保  
 主任会计师:  
 经营场所: 广州市天河区华强路1号902、903、904、905、906室

组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 44010053  
 批准执业文号: 粤财注协[1999]197号  
 批准执业日期: 1999年12月1日



姓名: 袁丽  
 Full name: 袁丽  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1991-05-18  
 Date of birth: 1991-05-18  
 工作单位: 立信会计师事务所(有限合伙)广东分所  
 Working unit: 立信会计师事务所(有限合伙)广东分所  
 身份证号码: 300313199105184522  
 Identity card No.: 300313199105184522



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



袁丽(31000061014), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2017) 54号。



31000061014

证书编号:  
 No. of Certificate 310000081014

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance 2016 年 01 月 19 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



袁丽(310000061014), 已通过广东省注册会计师协会2020  
年任职业资格检查。通过文号: 粤注协(2020) 132号。



310000061014  
y/ m/ d

8



袁丽(310000061014), 已通过广东省注册会计师协会2021  
年任职业资格检查。通过文号: 粤注协(2021) 268号。



310000061014



袁丽 310000061014 年 月 日

年检二维码  
可扫码查看年检情况

9



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to




10

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA


同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



11



姓名: 曹阿兰  
 Full name: 曹阿兰  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1981-03-27  
 Date of birth: 1981-03-27  
 工作单位: 中勤万信会计师事务所  
 Working unit: 中勤万信会计师事务所  
 身份证号码: 431003198103270641  
 Identity card No.: 431003198103270641



曹阿兰(110001620356), 已通过广东省注册会计师协会2021年任资格检查。通过文号: 粤注协〔2021〕268号。



110001620356

证书编号: 110001620356  
 No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 04 月 28 日  
 Date of Issuance      /y      /m      /d



曹阿兰 110001620356      年      月      日  
 /y      /m      /d

年检二维码  
 可扫码查看年检情况

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

年 / 月 / 日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2023年 9 月 18 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2023年 9 月 18 日  
/y /m /d



注册会计师