

湛江鼎龙湾 4A 级国际海洋度假区王村港镇
基础设施配套项目
绩效评价报告

委托单位：吴川市财政局

评价机构：茂名市盈恒信会计师事务所

评价时间：2024 年 03 月



目录

一、基本情况	1
(一) 资金安排情况	2
(二) 项目概况及实施依据	2
(三) 绩效目标	3
二、综合评价结论	3
三、绩效指标分析	4
(一) 决策	5
1. 项目立项	5
2. 目标设置	5
3. 资金投入	7
(二) 过程	7
1. 资金管理	8
2. 组织实施	9
(三) 产出	11
1. 经济性	11
2. 效率性	11
(四) 效益	13
1. 效果性	13
2. 公平性	16
四、主要绩效	16
五、存在问题	17
六、相关建议	19
附件 1	21
附件 2	25



湛江鼎龙湾 4A 级国际海洋度假区王村港镇

基础设施配套项目

绩效评价报告

审计报告文号:茂盈恒信绩评字[2024]第 05 号

为贯彻落实党的二十大精神，落实关于全面实施绩效管理的重要部署和《预算法》有关规定，进一步强化绩效管理意识，提高财政资金使用效益，根据《关于印发〈吴川市全面实施预算绩效管理工作方案〉的通知》（吴财评〔2020〕2 号）精神，结合广东财政厅《关于做好专项债券项目资金绩效管理有关工作的通知》（粤财债便〔2023〕9 号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、《湛江市财政局〈关于开展对县（市、区）单位整体支出和重点项目的财政重点绩效评价工作的通知〉》（湛财绩〔2023〕3 号）、《关于印发〈吴川市预算部门（单位）整体支出绩效评价管理办法〉的通知》（吴财评〔2019〕5 号）等文件要求，吴川市财政局委托茂名市盈恒信会计师事务所，对湛江鼎龙湾 4A 级国际海洋度假区王村港镇基础设施配套项目资金的使用情况实施了绩效评价。

一、基本情况



（一）资金安排情况

湛江鼎龙湾 4A 级国际海洋度假区王村港镇基础设施配套项目总投资 7500 万元，2022 年度预期投入 7000 万元专项债券，2022 年 1 月 27 日，吴川市财政局《关于预下达 2022 年 1 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（吴财金〔2022〕6 号）下达 5000 万元，2022 年 3 月 18 日，吴川市财政局《关于预下达 2022 年 3 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（吴财金〔2022〕18 号）下达 2000 万元，资金已全部到位。

（二）项目概况及实施依据

项目背景：王村港镇区基础设施较为落后，还有部分是泥路，每当下雨时，路面泥泞不堪，平时尘土飞扬，对镇区的群众出行造成不便，与镇区滨海旅游特色的二级小城镇的形象格格不入，与创文的条件要求还有存在着一定的距离，镇区还是雨污合流，不符合雨污分流的要求。为了完善王村港镇滨海小城镇旅游配套设施建设，将王村港镇打造成为湛江地区具有滨海旅游特色的二级小城镇，助推王村港镇滨海旅游经济发展，提高王村港镇滨海旅游经济发展质量和效益，辐射带动王村港镇群众经济收入增长。

项目实施单位：吴川市王村港镇人民政府。

项目主要内容：对王村港镇中心镇区公共基础设施进行升级改造，完成约 9.2 公里道路改造、道路两侧建绿化带、人行道路改造、加铺沥青罩面、标示交通标识、安装路灯、



标准配套建设排污、排水管网等。

实施依据：项目根据吴川市人民政府《关于同意实施湛江鼎龙湾 4A 级国际海洋度假区王村港镇基础设施配套项目的批复》（吴府函〔2021〕235 号）、吴川市发展和改革局《吴川市发展和改革局关于重新审批湛江鼎龙湾 4A 级国际海洋度假区王村港镇基础设施配套项目可行性研究报告的批复》（吴发改投〔2022〕16 号）和吴川市人民政府《关于湛江鼎龙湾 4A 级国际海洋度假区王村港镇基础设施配套项目调整建设内容和投资规模等问题的批复》（吴府函〔2022〕59 号）等文件相关要求执行。

（三）绩效目标

湛江鼎龙湾 4A 级国际海洋度假区王村港镇基础设施配套项目建成后，将全面完善王村港镇滨海旅游配套设施建设，将王村港镇打造成为高质量发展的省级滨海旅游集聚区的核心区，助推王村港镇滨海旅游经济发展，提高王村港镇滨海旅游经济发展质量和效益，辐射带动王村港镇群众经济收入增长。

二、综合评价结论

综合现场评价情况和审核分析吴川市王村港镇人民政府自评材料，依据既定的评价指标体系和评分标准，评价小组认为，湛江鼎龙湾 4A 级国际海洋度假区王村港镇基础设施配套项目的实施助推了王村港镇滨海旅游经济发展，在王



村港镇滨海旅游经济发展质量和效益等方面发挥了较为重要作用。但是项目存在未按计划时间实施执行,《项目支出绩效自评报告》未及时报送、未及时在相关网站公开、财务会计核算不够规范、项目实施单位未制定项目后期管理维护制度等问题,综合评定湛江鼎龙湾 4A 级国际海洋度假区王村港镇基础设施配套项目的绩效得分为 86.85 分,等级为“良”。一级指标评价得分情况见下表 1-1,详细评价指标得分情况见附件 1。

表 1-1 一级指标评价得分情况表

一级指标 (评价因素)	指标分值	评价得分	得分率
总得分	100	86.85	86.85%
一、决策	18	18.00	100.00%
二、过程	22	17.90	81.36%
三、产出	30	26.00	86.67%
四、效益	30	24.95	83.17%

(绩效评价结果总分设置为 100 分,等级划分为四档:90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差。)

三、绩效指标分析

地方政府新增债券转贷资金用于湛江鼎龙湾 4A 级国际海洋度假区王村港镇基础设施配套项目的建设,助推王村港



镇滨海旅游经济发展，提高王村港镇滨海旅游经济发展质量和效益，辐射带动王村港镇群众经济收入增长，以下将结合项目建设情况进行分析。

（一）决策

包括项目立项、目标设置、资金投入三个二级指标，主要考核项目立项论证决策、目标完整性、目标科学性、预算编制、资金分配等情况。决策指标分值 18 分，评价得分 18 分，得分 100%。

1. 项目立项。包括论证决策一个三级指标。论证决策：反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目设立是否经过科学决策等规范程序。论证决策指标分值 4 分，评价得 4 分，得分率为 100.00%。

经查阅项目相关资料，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，项目具有前期可行性研究报告，项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况，亦对项目群众满意度展开了摸底调查工作，按规定程序申请设立项目，程序规范，得 4 分。

2. 目标设置。包括目标完整性、目标科学性两个三级指标。指标分值 8 分，评价得分 8 分，得分率 100.00%。

（1）目标完整性：反映目标申报和完整性的情况。指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100.00%。



目标申报：据王村港镇政府提供《项目绩效目标表》反映，项目设定总体绩效目标及当年度绩效目标：项目建成后，将全面完善王村港镇滨海旅游配套设施建设，将王村港镇打造成为高质量发展的省级滨海旅游集聚区的核心区，助推王村港镇滨海旅游经济发展，提高王村港镇滨海旅游经济发展质量和效益，辐射带动我镇群众经济收入增长。已按要求申报了预算绩效目标，该项指标得 2 分。

完整性：单位提供的《项目支出绩效目标表》绩效目标的各项要素填报完整规范、内容清晰明确。该专项债券项目 2022 年度指标值为：项目工程量达到 100%、质量合格率达到 100%、项目按计划开工率达到 100%、项目投资不超过概算，并对项目产生的效益设置了相应的指标，该项指标得 2 分。

(2) 目标科学性：反映目标的合理性和可衡量性。指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100.00%。

合理性：单位提供的《项目支出绩效目标表》显示，绩效目标与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模匹配，绩效指标涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标。该项指标得 2 分。

可衡量性：该专项债券项目的绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，绩效指标已细化和量化，指标值可比较或可评定亦未有充分、具体的定性描述。本项指标得 2 分。



3. 资金投入：包括预算编制、资金分配两个三级指标。
指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。

(1) 预算编制：反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100.00%。

经查阅项目资料，根据湛江市财政局委托湛江中安信会计师事务所出具的《湛江鼎龙湾 4A 级国际海洋度假区王村港镇基础设施配套项目-收益与融资平衡专项报告》，通过事前绩效评估进行管理，预测预期的收益能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资金平衡。预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，并按程序做实做细项目库，本项指标得 4 分。

(2) 资金分配：反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100.00%。

经查阅项目相关资料，项目预算资金分配已按规定履行报批手续，符合相关管理办法，依据充分，且项目资金分配额度合理，与项目单位实际相适应，有助于绩效目标的实现，本项指标得 2 分。

(二) 过程：

过程包括资金管理、组织实施两个二级指标。主要考核事项实施过程管理方面情况，指标分值 22 分，评价得分 17.90 分，得分率为 81.36%。



1. 资金管理：包括资金到位、资金支付和资金使用规范性三个三级指标。指标分值 14 分，评价得分 11.40 分，得分率为 81.43%。

（1）资金到位：反映项目资金的到位比率和到位及时性。指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率为 100.00%。

资金到位率：指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100.00%。经查阅项目资料，吴川市财政局已按《关于预下达 2022 年 1 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（吴财金〔2022〕6 号）文件要求下达地方政府新增专项债券转贷资金 5000 万元和《关于预下达 2022 年 3 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（吴财金〔2022〕18 号）文件要求下达地方政府新增专项债券转贷资金 2000 万元，并已在 2022 年期间拨入吴川市王村港镇人民政府的账户，资金到位率为 100%，本项指标得 3 分。

资金到位及时性：指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100.00%。经查阅项目资料，吴川市财政局已按文件要求下达地方政府新增专项债券转贷资金，项目资金已在 2022 年度内拨付到位，资金到位及时，本项指标得 2 分。

（2）资金支付：反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。指标分值 5 分，评价得分 3.4 分，得分率为 68.00%。

预算执行率：经查阅项目资料，项目到位资金为 7000



万元，截至 2022 年 12 月 31 日，项目已支出 4739.59 万元，还有 2260.41 万元转入专项资金活期托管户，未实际支付，预算执行率= $(4739.59/7000)*100\%=67.71\%$ ，扣 1.6 分，本项指标得 3.4 分。

(3) 资金使用规范性：反映资金支出和会计核算的规范性。指标分值 4 分，评价得分 3 分，得分率为 75.00%。

经查阅项目资料，单位制定了预算管理制度及项目管理制度，在预算执行符合规定，资金管理、费用标准、支付基本符合有关制度规定，按规定设专账核算，但项目资金支付时通过“其他应付款”科目核算，未通过“在建工程”，使用会计科目不规范，扣 1 分；另外，还有 2260.41 万元转入专项资金活期托管户，实际尚未支付，扣 0.5 分。综上本项指标得 3 分。

2. 组织实施。包括实施程序、管理情况和绩效管理三个三级指标。指标分值 8 分，评价得分 6.5 分，得分率为 81.25%。

(1) 实施程序：反映项目实施过程是否规范，是否符合相关管理规定。指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率为 100.00%。

经查阅单位提供资料，单位已对项目已制定相应的财务和业务管理制度，且合法、合规、完整，在项目建设前亦编制了完善的项目实施方案，编制了专项债券资金项目建设流程，并按相关的管理制度执行组织设计、招投标、建设、政



府采购、国库集中支付等程序，本项指标得 4 分。

(2) 管理情况：反映主管部门和资金使用单位对项目管理的有效性。指标分值 2 分，评价得分 1.5 分，得分率为 75.00%。

在项目建设过程中，王村港镇人民政府已对项目建立有效管理机制，且执行情况良好，据了解，各级业务主管部门按规定对项目建设实施开展有效的检查、监控、督促整改，但未提供检查结果的佐证资料，扣 0.5 分，本项指标得 1.5 分。

(3) 绩效管理：反映项目绩效自评工作开展情况。指标分值 2 分，评价得分 1 分，得分率为 50.00%。

经查阅项目资料，据王村港镇政府提供的《项目支出绩效自评报告》显示，自评填报日期为 2023 年 8 月 1 日，与吴财绩〔2023〕2 号《吴川市财政局关于开展 2023 年财政资金绩效自评工作的通知》要求，“各单位自我绩效评价工作须于 2023 年 4 月 24 日前全部完成，并将绩效自评相关的纸质材料装订成册（盖章）和可编辑的电子版报送市财政局绩效管理股……。各单位须于 2023 年 4 月 24 日前完成自评报告的公开。……”规定不符，报送不及时，扣 0.5 分；另据单位提供的《绩效自评公开情况表》提供的网站链接为《湛江鼎龙湾 4A 级国际海洋度假区王村港镇基础设施配套项目社会稳定风险评估公众参与公示》，未及时将报送的《项目



支出绩效自评报告》在相关网站公开，扣 0.5 分。综上，该项指标得 1 分。

（三）产出

产出包括经济性、效率性两个二级指标。主要考核项目形成资产情况；项目建设质量达标情况；项目建设进度情况；项目建设成本情况；项目运营成本情况等。指标分值 30 分，评价得分 26 分，得分率为 86.67%。

1. 经济性。包括预算控制、成本控制两个三级指标。指标分值 8 分，评价得分 8 分，得分率为 100.00%。

（1）预算控制：反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出是否超过预算计划。指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率为 100.00%。

据吴川市王村港镇人民政府提供《湛江鼎龙湾 4A 级国际海洋度假区王村港镇基础设施配套项目》相关资料，项目在预算执行进度与事项完成进度基本匹配，实际支出未超过预算计划的，本项指标得 5 分。

（2）成本控制：反映在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本控制。指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100.00%。

经查阅项目资料，项目按预算执行，项目实施成本属合理范围，本项指标得 3 分。

2. 效率性。包括完成进度、完成质量两个三级指标。指



标分值 22 分，评价得分 18 分，得分率为 81.82%。

(1) 完成进度：包括“数量指标”和“时效指标”两个四级个性指标，指标分值 14 分，评价得分 12 分，得分率为 85.71%。

数量指标：反映项目实际实施(完成)的有关数量指标。指标分值 7 分，评价得分 6 分，得分率为 85.71%。

据单位提供的《项目绩效目标表》显示：项目设置数量指标为项目工程量 100%完成，但据单位提供的《吴川市 2022 年 1-12 月重点建设项目完成情况表》反映，截至 2022 年 12 月 31 日，工程形象进度为整体完成 91%、雨污水完成 99%、道路完成 99%、人行道完成 96%、路灯完成 70%、沥青 50%、绿化 45%，未能按预期目标完成。据吴川市王村港镇人民政府反映，因王村港镇 2022 年期间辖区周边新冠病毒感染疫情所发，为全力做好疫情防控工作，项目施工方严格按照疫情防控工作要求暂停施工，一定程度上导致项目未能按预期目标完成，因此酌情扣 1 分，本项指标得 6 分。

时效指标：反映项目按计划时间实施情况。指标分值 7 分，评价得分 6 分，得分率为 85.71%。

根据 2022 年 1 月 24 日王府〔2022〕6 号《关于要求变更湛江鼎龙湾 4A 级国际海洋度假区王村港镇基础设施配套项目建设内容等的请示》，单位项目建设时间拟于 2022 年 3 月开工，于 2023 年 3 月竣工。项目建设各项工作实际于 2022



年3月底开始陆续开展，工程开工时间为2022年5月。项目未按计划时间实施执行，据吴川市王村港镇人民政府反映，因王村港镇2022年期间辖区周边新冠病毒感染疫情所发，为全力做好疫情防控工作，项目施工方严格按照疫情防控工作要求暂停施工，一定程度上导致项目未能按预期目标完成，因此本项指标酌情扣1分，本项指标得6分。

(2) 完成质量：包括“质量指标”一个四级个性指标，指标分值8分，评价得分6分，得分率为75.00%。

据单位提供的《项目绩效目标表》显示：项目设置质量指标为质量合格率为100%，截至2022年12月31日，项目未能按预期目标完成，尚未通过验收，无法评价质量合格率是否达到100%。于2023年10月13日，该项目通过验收，验收为合格。项目未按预期目标完成验收，扣2分，本项指标得6分。

(四) 效益

效益包括效果性、公平性两个二级指标。主要考核项目综合效益实现情况；项目带动社会有效投资情况；项目支持国家重大区域发展战略情况；项目直接服务对象满意程度等。指标分值30分，评价得分24.95分，得分率为83.17%。

1. 效果性。包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展四个三级指标。指标分值25分，评价得分20分，得分率为80.00%。



(1) 经济效益：反映通过项目的实施，带动经济效益的情况。指标分值 7 分，评价得分 4 分，得分率为 57.14%。

据单位项目可行性研究报告反映，项目经济效益主要体现在改善镇区交通和排水状况，减少交通各种耗费，提升地段商业价值，提高镇区居民居住生活水平。能带动周边地价升值及集结镇区人口带来的经济效益。因项目在 2022 年度尚未完成通过验收，未能体现产生相应的经济效益。据提供的项目可行性研究报告反映，本项目收益预测的收入主要停车场收费收入、路边广告位出租收入、路灯广告位收入、共享电动车租赁收入、冠名销售费用收入。但均未提供项目收益的相关佐证资料。扣 3 分，本项指标得 4 分。

(2) 社会效益：反映项目建设完成后，带动社会经济的发展情况。指标分值 7 分，评价得分 6 分，得分率为 85.71%。

据单位项目可行性研究报告分析，镇区道路属于城镇基础公共设施，其本身并不产生直接的经济效益，其对社会的主要贡献是社会效益和环境效益。主要体现在：①道路晋级效益。项目建设可以缓解王村港镇区及周边地区在交通高峰期的拥挤现象，分流交通流量，从而减少镇区干道的交通压力，提高通行速度，项目建成后提升了周边区域的居民出行、企业的物料运输的便捷性。②提高了区域运输能力。项目建成后分流部分交通量，使区域内的平均行车速度加快，提高了单位时间的运输能力，降低了运输成本、减少了车辆耗损。



③提升了镇区形象项目建成后改善了王村港镇区交通行车不畅的局面，同时为市政工程管网建设提供了载体，大幅增加市政管网密度，改变王村港镇区市政管网不足，尤其是雨水管网不足的现状，保护生活环境，促进王村港镇区的城市化进程。项目促进土地升值，刺激房地产开发，带动王村港经济发展。项目建成改善了区域的镇区面貌、环境质量和交通条件，道路两侧土地随之升值，吸引更多资金进入项目建设地区参与房地产开发。在房地产开发投资的不断增加，王村港镇区的城镇化建设不断完善，人口逐渐增加，消费总量随之增长，带动了该区域经济、社会进步形成客观的社会效益和间接的经济效益。项目建成后基本产生了道路晋级效益，提升了区域运输能力，项目包含安装排水管道、污水管道，增加了镇区市政管网密度。据吴川市王村港镇人民政府反映，项目建成后，王村港镇在 2023 年 11 月 30 日经专家组现场评估检查评定王村港镇“创建国家卫生镇”的工作通过，亦是吴川市 10 个乡镇中唯一一个通过创建国家卫生镇专家组现场评估检查的乡镇。但在土地升值、刺激房地产开发方面未见单位提供相关佐证资料，与预期的社会效益有一定差距，扣 1 分，该项指标得 6 分。

（3）生态效益：反映项目实施对周边环境是否产生影响。指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分为 100.00%。

项目完成后，项目建成改善了区域的镇区面貌、环境质



量和交通条件，保护生活环境，促进王村港镇区的城市化进程。项目实施对周边环境产生一定影响。该项指标得 6 分。

(4) 可持续发展。反映项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素，以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。指标分值 5 分，评价得分 4 分，得分为 80.00%。

项目完成后，有利于经济社会生态的可持续发展，但未制定后续设施管理维护的管理制度，扣 1 分，本项指标得 4 分。

2. 公平性。反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。指标分值 5 分，评价得分 4.95 分，得分率为 99.00%。

单位项目建设前向相关社会公众实施问卷调查，调查结果反映受益群众对开展项目的满意度为 98%，按比例得 2.45 分；项目实施完成后向相关社会公众实施问卷调查，调查结果反映受益群众意见为“满意”、“非常满意”，群众满意度达 100%，按比例得 2.5 分。综上本项指标得 4.95 分。

四、主要绩效

(一) 提升镇区社会效益

湛江鼎龙湾 4A 级国际海洋度假区王村港镇基础设施配套项目，为市政基础设施配套工程，是落实城市总体规划的需要。项目建成后进一步完善了王村港镇区基础设施建设，提高镇区的整体功能，最大限度地发挥辐射周边、带动周边



经济发展的作用，提升了镇区的社会效益。

项目建设后使王村港镇道路晋级，缓解王村港镇区及周边地区在交通高峰期的拥挤现象，分流交通流量，从而减少镇区干道的交通压力，提高通行速度，使区域内的平均行车速度加快，提高了单位时间的运输能力，降低了运输成本、减少了车辆耗损，提升了周边区域的居民出行的便捷性和镇区运输能力，改善了王村港镇区原本交通行车不畅的局面。与此同时，项目建设道路为市政工程管网建设提供了载体，项目包含安装排水管道、污水管道，增加了镇区市政管网密度，改变王村港镇区市政管网不足，尤其是改变了王村港镇雨水管网不足的原状，保护生活环境，促进王村港镇区的城市化进程。

（二）改善群众出行问题

项目建设前王村港镇区交通基础设施较为落后，还有部分是泥路，每当下雨时，路面泥泞不堪，平时尘土飞扬，对镇区的群众出行造成不便，大部分道路没有建设人行道，人车同道，存在非常大的交通安全隐患。与此同时，随着车辆的不断增多，镇区道路一般只有5米路宽，每当集市时或节日的时候，镇区道路交通挤拥，人车争道，存在非常大的交通安全问题。项目建设内容包含扩宽道路、增设人行道和安装路灯，改善了群众的出行问题。

五、存在问题



（一）项目未按计划时间实施执行。

根据 2022 年 1 月 24 日王府〔2022〕6 号《关于要求变更湛江鼎龙湾 4A 级国际海洋度假区王村港镇基础设施配套项目建设内容等的请示》，单位项目建设时间拟于 2022 年 3 月开工，于 2023 年 3 月竣工。项目建设各项工作实际于 2022 年 3 月底开始陆续开展，工程开工时间为 2022 年 5 月。项目未按计划时间实施执行。

（二）《项目支出绩效自评报告》未及时报送、未及时在相关网站公开。

根据吴财绩〔2023〕2 号《吴川市财政局关于开展 2023 年财政资金绩效自评工作的通知》要求，“各单位自我绩效评价工作须于 2023 年 4 月 24 日前全部完成，……。5. 公开情况。各单位须于 2023 年 4 月 24 日前完成自评报告的公开，并填报《绩效自评公开情况表》（附件 9）。”。

据王村港镇政府提供的《项目支出绩效自评报告》填报日期为 2023 年 8 月 1 日，与文件规定 2023 年 4 月 24 日前全部完成要求有差距，未及时报送项目支出绩效自评报告。与此同时，《项目支出绩效自评报告》第七点提及“绩效自评结果在吴川市人民政府门户网站公示。”，截至报告日，未在网站发现相关公示记录。王村港镇政府提供的“附件 9—《绩效自评公开情况表》”提供的网站链接为《湛江鼎龙湾 4A 级国际海洋度假区王村港镇基础设施配套项目社会稳定



风险评估公众参与公示》，未将报送的《项目支出绩效自评报告》在相关网站及时公开。

（三）财务会计核算不够规范

经查阅项目相关资料，发现支付项目工程款时，财务会计通过“其他应付款”科目核算，未通过“在建工程”科目反映，使用会计科目不规范。

（四）项目实施单位未制定项目后期管理维护制度。

据项目实施单位反映，尚未针对该项目制定后期运维管理维护制度。

六、相关建议

（一）重视项目绩效自评，及时报送绩效评价报告、并及时在相关网站公开。

建议王村港镇政府重视项目绩效自评，对《项目支出绩效自评报告》按文件要求进行绩效自评，及时报送绩效评价报告、并及时在相关网站公开。

（二）规范财务会计核算。

建议加强财会人员有关财会规章制度的学习，规范会计行为，应按《政府会计制度》规定，规范使用会计科目进行核算。

（三）及时制定后期管理维护制度。

建议王村港镇政府应针对该项目的情况，在项目完工后及时制定相应项目后期运维管理维护制度，确保项目后



续按计划用途持续正常运营。

附件：1. 湛江鼎龙湾 4A 级国际海洋度假区王村港镇基础设施配套项目专项资金绩效评价说明
2. 项目支出绩效评价指标评分表



茂名市盈恒信会计师事务所

中国·茂名

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年三月二十日



湛江鼎龙湾 4A 级国际海洋度假区王村港镇 基础设施配套项目 专项资金绩效评价说明

一、评价目的

通过绩效评价，衡量专项资金使用绩效水平，检测资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，并总结经验，分析存在问题，有针对性地采取进一步改进和加强财政支出项目管理、切实提高财政资金使用效益的措施。为下一步预算资金安排、完善政策提供参考。

二、评价原则和方法

按照省财政厅财政支出绩效评价的有关规定，结合湛江鼎龙湾 4A 级国际海洋度假区王村港镇基础设施配套项目支出的内容，绩效评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的基本原则，根据材料审核分析和现场核查评价掌握的有关信息，根据实际情况运用相应的方法和实施必要的程序，总结专项资金使用成效，综合分析专项资金在决策、过程、产出和效果等方面存在的共性问题 and 突出问题，分析问题产生的原因，并提出改进建议。

三、评价依据



1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）；
3. 《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理办法（试行）的通知》（粤府〔2018〕120号）；
4. 广东省财政厅《关于做好专项债券项目资金绩效管理有关工作的通知》（粤财债便〔2023〕9号）；
5. 广东省财政厅关于印发《广东省政府专项债券项目资金绩效管理实施办法（试行）》的通知（粤财债〔2021〕81号）；
6. 财政部关于印发《项目绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
7. 湛江市财政局《湛江市财政局关于预下达2022年1月地方政府新增债券转贷资金的通知》（湛财债〔2022〕8号）；
8. 吴川市财政局《关于预下达2022年1月地方政府新增债券转贷资金的通知》吴财金〔2022〕6号；
9. 湛江市财政局《湛江市财政局关于预下达2022年3月地方政府新增债券转贷资金的通知》（湛财债〔2022〕35号）；
10. 吴川市财政局《关于预下达2022年3月地方政府新增债券转贷资金的通知》吴财金〔2022〕18号；



11. 吴川市财政局《吴川市财政局关于开展 2023 年财政资金绩效自评工作的通知》（吴财绩〔2023〕2 号）；

12. 吴川市财政局及资金使用单位提供的基础信息表、自评报告等材料。

四、评价指标体系

根据广东省财政厅关于印发《广东省政府专项债券项目资金绩效管理实施办法（试行）》的通知（粤财债〔2021〕81 号），结合债券转贷资金项目的具体情况，以资金使用结果为导向，确定评价内容并相应选设指标及权重，评价指标体系为决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，项目立项等 9 个二级指标，论证决策等 20 个三级指标，论证充分性等 24 个四级指标。

绩效评价采取百分制的计分方式，绩效评价结果设置为 4 个等级，分别为：90 分（含）以上的为“优”，80 分（含）至 90 分的为“良”，60 分（含）至 80 分的为“中”，60 分以下的为“差”。

五、评价程序和方法

（一）单位自评。吴川市王村港镇人民政府根据上级的要求，组织开展“湛江鼎龙湾 4A 级国际海洋度假区王村港镇基础设施配套项目”专项债券项目资金绩效自评工作，填报专项债券项目资金有关基础信息，形成并报送绩效自评报告。



（二）现场评价。评价小组在收集、审核、汇总、分析关于专项债券项目资金绩效评价材料的基础上，根据省政府和省财政厅有关绩效管理的规定，评价小组与财政局及相关部门到项目实施地点开展现场评价工作，现场评价的主要内容包括：一是核实有关专项债券资金使用单位提供的绩效评价基础信息，包括资金管理、项目管理、实施结果等；二是进行现场调研，实地勘察专项债券资金项目，按照评价指标体系深入了解专项资金项目的相关情况，开展满意度调查等。

（三）综合评价与撰写评价报告。根据有关绩效管理制度，通过分析王村港镇政府提供的绩效评价材料，综合现场评价结果，按照绩效评价指标体系，根据实际情况运用相应的方法和实施必要的程序对项目进行综合评价，形成综合评价结论。在此基础上围绕“评估绩效水平、查实存在问题、提供对策建议”撰写绩效评价报告（包括基本情况、综合评价结论、绩效指标分析、主要绩效、存在问题、相关建议等）。送吴川市王村港镇人民政府征求意见，采纳反馈意见对评价报告进行修改完善后正式将绩效评价报告提交吴川市财政局。

茂名市盈恒信会计师事务所

二〇二四年三月二十日



项目支出绩效评价指标评分表

评价指标							得分
一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
决策	18	项目立项	4	论证决策	4	论证充分性	4
						反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，是否具有前期可行性研究报告等材料，或经过集体会议专家意见、并且有文字材料，得 2 分；按规定程序申请设立项目，得 1 分。根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	
						1. 符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围得 1 分； 2. 具有前期可行性研究报告等材料，或经过集体会议专家意见、并且有文字材料，得 2 分； 3. 按规定程序申请设立项目，得 1 分。根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	
						经查阅项目相关资料，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，项目具有前期可行性研究报告，开工完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况，亦对项目群众满意度进行了摸底调查工作，按规定程序申请设立项目，程序规范，综上所述本项指标得 4 分。	4



评价指标											
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准	评分说明	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
		目标设置	8	目标完整性	4	目标申报	2	依据相关基础信息是否按要求申报预算绩效目标。	按要求申报预算绩效目标得分。如属于目标项目，但未申报预算绩效目标，但未申报了其他工作且“目标设置”的其他目标进行考核。	据王村港镇政府提供《项目绩效目标表》反映，项目设定总体绩效目标及当年度绩效目标：项目建成后，将全面建设，将王村港镇滨海旅游配套质量发展的省级滨海旅游集聚区的核心区，助推王村港镇滨海旅游经济发展质量和效益，辐射带动我镇群众经济收入增长。已按要求申报了预算绩效目标，该项指标得2分。	2
						完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。	绩效目标的各项要素内容是否清晰明确，是否能反映是否清晰支出对财政支出预期产出和效益描述，是否包括预期的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	单位提供的《项目支出绩效目标表》绩效目标的各项要素填报完整规范、内容清晰明确。该专项债券项目2022年度指标值为：项目工程量达到100%、质量合格率达到100%、项目按计划开工率达到100%、项目投资不超过概算，并对项目产生的效益设置了相应的指标，该项指标得2分。	2



评价指标									
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值		评分说明
						合理性	2	依据相关基础信息和证据判断项目实施的关联性。	单位提供的《项目支出绩效目标表》显示，绩效目标与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模匹配，绩效指标涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标。该项指标得 2 分。
				目标科学性	4				
						可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标可衡量性。	该专项债券项目的绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，绩效指标已细化和量化，指标值可比较或可评定亦未有充分、具体的定性描述。本项指标得 2 分。



评价指标										指标说明	评分标准	评分说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值						
		资金投入	6	预算编制	4	预算编制科学性	4	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1. 预算内容与项目内容是否匹配, 预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制, 是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况, 分值 3 分, 其中: 预算调整或调剂: 非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于 0 小于 10% 的扣 0.5 分, 10% (含) —20% 的扣 1 分, 20% (含) —50% 扣 2 分, 50% 及以上的扣 3 分; 2. 是否按要求做实做细项目库, 1 分; 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	经查阅项目资料, 根据湛江市财政局委托湛江中安信会计师事务所出具的《湛江鼎龙湾 4A 级国际海洋度假区王村港镇基础设施项目-收益与融资平衡专项报告》, 通过事前绩效评估进行管理, 预测预期的收益能够合理保障偿还融资本金和利息, 实现项目收益和融资金平衡。预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 并按程序做实做细项目库, 本项指标得 4 分。	4		



评价指标									
一级指标 名称		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准
		名称	分值	名称	分值	名称	分值		
				资金分配	2	资金分配合理性	2	反映和考核项目预算科学性、合理性情况。	1. 预算资金分配是否按规定履行报批手续, 符合相关管理办法, 依据是否充分, 1 分; 2. 资金分配额度是否合理, 与项目单位或补助对象实际是否相适应, 是否有助于绩效目标的实现, 1 分; 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。
								经查阅项目相关资料, 项目预算资金分配已按规定履行报批手续, 符合相关管理办法, 依据充分, 且项目资金分配额度合理, 与项目单位实际相适应, 有助于绩效目标的实现, 本项指标得 2 分。	2



评价指标											
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准	评分说明	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
过程	22	资金管理	14	资金到位	5	资金到位率	3	反映项目资金到位比率及时性。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 资金：实际到位资金：年度或项目（本年度或项目）内落实到具体项目的资金。一定时期（本年度或项目）内预算安排的资金。	主要依据“资金到位率*指标分值（3分）”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度，以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位及时性等因素适当调整最后得分。	经查阅项目资料，吴川市财政局已按《关于预下达2022年1月地方政府新增债券转贷资金的通知》（吴财金〔2022〕6号）文件要求下达地方政府新增专项债券转贷资金5000万元和《关于预下达2022年3月地方政府新增债券转贷资金的通知》（吴财金〔2022〕18号）文件要求下达地方政府新增专项债券转贷资金2000万元，并已在2022年期间拨入吴川市王村港镇人民政府的账户，资金到位率为100%，本项指标得3分。	3
						资金到位及时性	2				



评价指标											
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准	评分说明	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
									属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。		
						资金支付	5	预算执行率	5	经查阅项目资料，项目到位资金为7000万元，截至2022年12月31日，项目已支出4739.59万元，还有2260.41万元转入专项资金活期托管户，未实际支付，预算执行率= $(4739.59/7000)*100\%$ =67.71%，扣1.6分，本项指标得3.4分。	3.4



评价指标								指标说明	评分标准	评分说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				资金使用规范性	4	支出规范性	4	反映资金支出和会计核算的规范性。	主要根据所提供的信息证据作出判断。 1. 预算执行的合规性 2 分，资金管理、费用标准、支付得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金制度的，以及其他不符合规定的，视情节严重程度扣分，直至扣到 0 分。 2. 会计核算规范性 2 分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置账核算，或支出凭证不符合规定的，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	经查阅项目资料，单位制定了预算管理制度及项目管理制度，在预算执行符合规定，资金管理、费用标准、支付基本符合有关制度规定，按规定设置专账核算，但项目资金支付时通过“其他应付款”科目核算，未通过“在建工程”，使用会计科目不规范，扣 1 分；另外，还有 2260.41 万元转入专项资金活期托管户，实际尚未支付，扣 0.5 分。综上本项指标得 3 分。	3



评价指标									
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值		
		组织实施	8	实施程序	4	程序规范性	4	反映项目实施过程是否符合相关管理规定。	4
								下述各项要求未达到酌情扣分： 1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，且合法、合规、完整，1分； 2. 编制了完善的项目实施计划，项目资金使用规划，项目调整履行报批手续，1分； 3. 按相关的管理制度执行，如组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等，2分；	
								经查阅单位提供的财务和业务管理制度，单位已对项目已制定相应的财务和业务管理制度，且合法、合规、完整，在项目建设前亦编制了完善的项目实施方案，编制了专项债券资金项目设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付等相关的管理制度执行组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付等程序，本项指标得4分。	



评价指标											
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准	评分说明	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				管理情况	2	监管有效性	2	反映主管部门和资金使用单位对项目管理的有效性。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得 1 分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分致。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定开展有效的检查、监控、督促整改的，得 1 分；否则，视情况扣分。	在项目建设过程中，王村港镇人民政府已对项目建立有效管理机制，且执行情况良好，据了解，各级业务主管部门按规定对项目建设实施开展有效的检查、监控、督促整改，但未提供检查结果的佐证资料，扣 0.5 分，本项指标得 1.5 分。	1.5



评价指标							
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值
				绩效 管理	2	绩效 自评 规范性	2
				反映项目绩效 自评工作开展 情况。			
				1. 自评材料报送时间 0.5分。在规定时间内报 送得0.5分，超出报送 时间不得分； 2. 自评材料质量1分。 报送质量根据报送内 容、盖章、装订情况评 分； 3. 公开情况0.5分。在 规定时间内公开得1分， 未公开或超出规定时间 公开不得分。公开内容 与报送内容有不符，发 现一处扣0.2分，扣完 0.5分为止。			
				评分标准		评分说明	
				1. 自评材料报送时间 0.5分。在规定时间内报 送得0.5分，超出报送 时间不得分； 2. 自评材料质量1分。 报送质量根据报送内 容、盖章、装订情况评 分； 3. 公开情况0.5分。在 规定时间内公开得1分， 未公开或超出规定时间 公开不得分。公开内容 与报送内容有不符，发 现一处扣0.2分，扣完 0.5分为止。		经查阅项目资料，据王村港镇政府提 供的《项目支出绩效自评报告》显示， 自评填报日期为2023年8月1日， 与吴财绩（2023）2号《吴川市财政 局关于开展2023年财政资金绩效自 评工作的通知》要求，“各单位自我 绩效评价工作须于2023年4月24日 前全部完成，并将绩效自评相关的纸 质材料装订成册（盖章）和可编辑的 电子版报送市财政绩效绩效管理 股……。各单位须于2023年4月24 日前完成自评报告的公开。……”规 定不符，报送不及时，扣0.5分；另 据单位提供的《绩效自评公开情况 表》提供的网站链接为《湛江龙湾 4A级国际海洋度假区王村港镇基础 设施配套项目社会稳定风险评估公 众参与公示》，未时将报送的《项 目支出绩效自评报告》在相关网站公 开，扣0.5分。综上，该项指标得1 分。	
				得分		1	



评价指标											
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准	评分说明	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
产出	30	经济性	8	预算控制	5	预算控制	5	反映预算执行进度与项目匹配度前提下，实际支出是否超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划约，得满分；实际支出未超过预算的，或者支出未能保障事项的，酌情扣分。	据吴川市王村港镇人民政府提供《湛江鼎龙湾4A级国际海洋度假区王村港镇基础设施配套项目》相关资料，项目在预算执行进度与事项完成进度基本匹配，实际支出未超过预算计划的，本项指标得5分。	5
				成本控制	3	成本节约（成本指标）	3	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场实施的成本比较，项目实施的成本控制。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场的成本（包括工程单价、物资、费用等）属于合理范围的价格（如大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	经查阅项目资料，项目按预算执行，项目实施成本属合理范围，本项指标得3分。	3



评价指标								得分			
一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	评分标准				
名称	分值	名称	分值	名称	分值						
		效率性	22	完成进度	14	数量指标		7	反映项目实际实施（完成）的有关数量指标。	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重，数量指标、时效指标及质量指标之间各分值应相对均衡（一般平均分数7分），同时具体各明细指标分数的设置应合理增加核心指标分数权重。其中项目出现安全事故的质量指标得1分。	根据单位提供的《项目绩效目标表》显示：项目设置数量指标为项目工程量100%完成，但据单位提供的《吴川市2022年1-12月重点建设项目完成情况表》反映，截至2022年12月31日，工程形象进度为整体完成91%、雨污水完成99%、道路完成99%、人行道完成96%、路灯完成70%、沥青50%、绿化45%，未能按预期目标完成。据吴川市王村港镇人民政府反映，因王村港镇2022年期间辖区周边新冠病毒感染疫情所发，为全力做好疫情防控工作，项目施工方严格按照疫情防控工作要求暂停施工，一定程度上导致项目未能按预期目标完成，因此酌情扣1分，本项指标得6分。
						时效指标	7	反映项目按计划时间实施情况。	根据2022年1月24日王府（2022）6号《关于要求变更湛江龙湾4A级国际海洋度假区王村港镇基础设施配套项目建设内容的请示》，单项目建设时间拟于2022年3月开工，于2023年3月竣工。项目建设	6	



评价指标										得分	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准		评分说明
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				完成质量	8	质量指标	8	反映项目实施（完成）的质量等情况。	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重，数量指标、时效指标及质量指标之间各分值应相对均衡（一般平均分数7分），同时具体各明细指标分数的设置应合理增加核心指标分数权重。其中项目出现安全事故的质量指标得1分。	各项工作实际于2022年3月底开始陆续开展，工程开工时间为2022年5月。项目未按计划时间实施执行，据吴川市王村港镇人民政府反映，因王村港镇2022年期间辖区周边新冠病毒感染疫情所发，为全力做好疫情防控工作，项目施工方严格按照疫情防控工作要求暂停施工，一定程度上导致项目未能按预期目标完成，因此本项指标酌情扣1分，本项指标得6分。	6



评价指标									
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值		评分说明
效益	30	效果性	25	经济效益	7	通过项目的实施，带动经济情况良好，达到预期经济效果。	通过项目的实施，带动经济情况良好，达到预期经济效果，未达到的酌情扣分。	通过项目的实施，带动经济情况良好，达到预期经济效果，未达到的酌情扣分。	据单位项目可行性研究报告反映，项目经济效益主要体现在改善镇区交通和排水状况，减少交通各种耗费，提升地段商业价值，提高镇区居民居住生活水平。能带动周边地价升值及集镇区人口带来的经济效益。因项目在2022年度尚未完成通过验收，未能体现产生相应的经济效益。据提供的可行性研究报告反映，本项目收益预测的收入主要停车场收费收入、路边广告位出租收入、路灯广告位收入、共享电动车租赁收入、冠名销售费用收入。但均未提供项目收益的相关佐证资料。扣3分，本项目指标得4分。
									4



评价指标										得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值			
				社会效益	7	通过项目实施，带动社会经济的发展	7	项目建设完成后，带动社会经济发展情况，是否基本实现。	项目建设完成后，带动社会经济的发展情况，基本实现得满分，否则，酌情扣分。	据单位项目可行性研究报告分析，镇区道路属于城镇基础设施，其本身并不产生直接的经济效益，其对社会的主要贡献是社会效益和环境效益。项目建设可以缓解王村港镇区及周边地区在交通高峰期的拥挤现象，分流交通流量，从而减少镇区干道的交通压力，提高通行速度，项目建成后提升了周边区域的居民出行、企业的物料运输的便捷性。②提高了区域的运输能力。项目建成后分流部分交通量，使区域内的平均行车速度加快，提高了单位时间的运输能力，降低了运输成本、减少了车辆损耗。③提升了镇区形象项目建成后改善了王村港镇区交通行车不畅的局面，同时为市政管网建设提供了载体，大幅增加市政管网密度，改变王村港镇区市政管网不足，尤其是雨水管网不足的现状，保护环境，促进王村港镇区的城市化进程。项目促进土地升值，刺激房地产开发，带动王村港镇区经济发展。项目建成改善了区域的镇区
										6



评价指标								得分		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			指标说明	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值			
									面貌、环境质量和交通条件，道路两侧土地随之升值，吸引更多资金进入项目建设地区参与房地产开发。在房地产业的发展不断增加，王村港镇区的城镇化建设不断完善，人口逐渐增加，消费总量随之增长，带动了该区域经济、社会进步形成客观的社会效益和间接的经济效益。项目建成后基本产生了道路晋级效益，提升了区域运输能力，项目包含安装排水管道、污水管道，增加了镇区市政管网密度。据吴川市王村港镇人民政府反映，项目建成后，王村港镇在 2023 年 11 月 30 日经专家组现场评估检查评定王村港镇“创建国家卫生镇”的工作通过，亦是吴川市 10 个乡镇中唯一一个通过创建国家卫生镇专家组现场评估检查的乡镇。但在土地升值、刺激房地产开发方面未见单位提供相关佐证资料，与预期的社会效益有一定差距，扣 1 分，该项指标得 6 分。	



评价指标										得分	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明			
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				生态效益	6	对周边环境是否产生影响	6	对周边环境是否产生影响	对周边环境是否产生影响得满分，否则，酌情扣分。	项目完成后，项目建成改善了区域的镇区面貌、环境质量和交通条件，保护环境，促进王村港镇区的城市化进程。项目实施对周边环境产生一定影响。该项指标得6分。	6
				可持续发展	5	建设项目的可持续性	5	反映项目完成、政策、机构、资金、和管理措施安排等发展的目标、资源是否可持续发展。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。若未设置相关指标，也参考： 1. 项目实施的各项软硬件设施管理维护完好得3分； 2. 项目实施有利于经济社会发展，项目有后续的管理措施，项目或机构人员得2分。 3. 若材料中未进行可持续发展分析，基本分为5分，再从项目本身考虑项目的可持续发展能力，从基本分扣除。	项目完成后，有利于经济社会生态的可持续发展，但未制定后续设施管理制度，扣1分，本项指标得4分。	4




评价指标								评分说明	得分	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值			
		公平性	5	满意度	5	社会公众或服务对象满意度	5	反映社会公众或服务对象对项目实施程度的满意度：表示服务对象对项目覆盖范围内的接受总数	单位项目建设前向相关社会公众实施问卷调查，调查结果反映受益群众对开展项目的满意度为98%，按比例得2.45分；项目实施完成后向相关社会公众实施问卷调查，调查结果反映受益群众意见为“满意”、“非常满意”，群众满意度达100%，按比例得2.5分。综上本项指标得4.95分。	4.95
合计	100		100		100		100		86.85	

评分标准

根据评价对象设置指标名称和分数权重，一般采取社会调查的方式。按照“满意度*指标分值”计算得分。项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的，酌情扣分，情节严重的该指标得0分。





营业执照

(副本) (副本号:1-1)

统一社会信用代码 91440902735016767M

名称

茂名市盈恒信会计师事务所

类型

普通合伙

主要经营场所

茂名市光华北路68号楼66号第五层

执行事务合伙人

黄翔

成立日期

2002年01月08日

合伙期限

长期

经营范围

企业会计报表审计、注册资金验证、经济案件鉴证,企业合并、分立、清算审计,工程预算、决算审计,外汇审计、税务代理、咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)



登记机关

2016

年

7月

日



证书序号: 0004944

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



二〇〇一年三月十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

名称: 茂名市盈恒信会计师事务所

(普通合伙)

首席合伙人: 黄翔

主任会计师:

经营场所:

茂名市光华北路 68 号楼 66 号第五

层

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 44090006

批准执业文号: 粤财注协[2001]32 号

批准执业日期: 2000 年 12 月 25 日



姓名 黄翔
Full name 黄翔
性别 男
Sex 男
出生日期 1960-10-01
Date of birth 1960-10-01
工作单位 茂名市盈恒信会计师事务所
Working unit 茂名市盈恒信会计师事务所
身份证号码 440902196010010810
Identity card No. 440902196010010810



年检凭证

中国注册会计师协会

黄翔

会员编号 440900010004

最后年检时间

2023年07月

年检结果

年检通过

证书编号: 440900010004
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 04 月 03 日
Date of Issuance /y /m /d

2019 年 4 月 换发



黄翔 440900010004



姓名 黄俊庆
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1967-10-15
Date of birth
工作单位 茂名市恒信会计师事务所
Working unit
身份证号码 440902196710150857
Identity card No.

年检凭证

中国注册会计师协会

黄俊庆

会员编号 440900070004

最后年检时间

2023年07月

年检结果

年检通过

证书编号: 440900070004
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 07 月 01 日
Date of Issuance /y /m /d

2019年4月换发



黄俊庆 440900070004