

附件 2

项目支出绩效自评报告

项目名称：吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目

评价年度：2023 年度

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2024 年 5 月



一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

（1）吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目的实施是落实上级教育政策的需要。根据湛江市人民政府办公室《关于印发湛江市促进学前教育普惠健康发展行动方案和湛江市推动义务教育优质均衡发展行动方案的通知》（湛府办〔2019〕50号）要求，公办幼儿园在园幼儿数占比达50%以上，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园占比达80%以上。

（2）建设公办幼儿园是群众迫切需求，目前我市各镇街现有大多数为民办幼儿园，办园规模小、条件差，可招生数量少，且布局不合理，公办幼儿园规划建设布点少。

（3）符合《吴川市“十四五”中小学幼儿园公办学位建设专项规划》，是吴川经济社会发展和教育发展规划的要求。

为了完成我市学前教育“5080”工程攻坚任务和满足广大人民群众对入学的需求，结合我市学前教育第三期三年行动计划，进一步解决各镇街公办幼儿园入园难的问题。经研究，我市提出了实施吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目。

2. 实施依据

吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目于2022年2月16日取得吴川市人民政府的《关于同意实施吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目的批复》（吴府函〔2022〕43号）；2022年5月21日，吴川市人民政府作出了《关于吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目调整建设内容和投资规模等问题的批复》（吴府函〔2022〕123号）；

2022 年 5 月 21 日吴川市发展和改革局作出了《吴川市发展和改革局关于同意重新审批吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目可行性研究报告的批复》（吴发改综社〔2022〕31 号）；2022 年 5 月 26 日，吴川市自然资源局出具了《吴川市自然资源局关于出具吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目规划选址意见和国土用地手续的复函》（吴自然资函（规管）〔2022〕119 号）；2022 年 5 月 29 日，取得了吴川市住房和城乡建设局的《关于审批吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目初步设计的函》（吴住建函〔2022〕270 号）；2022 年 5 月 30 日，取得了吴川市发展和改革局的《吴川市发展和改革局同意吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目初步设计概算的批复》（吴发改综社〔2022〕33 号）；2022 年 6 月，该项目开工建设。

3.主要内容及实施情况、预期投入

吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目 2022 年新建 5 所幼儿园及扩建 1 所幼儿园（新建吴川市塘垌中心幼儿园、吴川市覃巴镇第三幼儿园、吴川市吴阳镇第二幼儿园、吴川市塘尾街道中心幼儿园、吴川市博铺街道中心幼儿园，扩建吴川市梅菪街道中心幼儿园），该项目新(扩)建幼儿园教学楼、综合楼及辅助用房建筑面积合计 10935 平方米，新建消防水池、水泵房、消防控制室、发电机房合计 2100 平方米，建设围墙、活动场所、疫情防控用的隔离室和测温通道等配套设施，购买教学设备一批。总投资估算 6300 万元，其中前期费用 633.09 万元、建安费 4920.87 万元、设备购置费 500 万元和预备费 246.04 万元；项目建设资金由专项债券资金 6000 万元及地方财政资金 300 万元解决。

吴川市公办幼儿园新(改扩)建项目 2023 年新建幼儿园 2 所, 为“吴川市振文镇大桥幼儿园”、“吴川市浅水镇龙新小学附属幼儿园”。新建幼儿园教学楼、综合楼及辅助用房建筑面积合计 4550 平方米(其中: 振文镇大桥幼儿园新建幼儿园教学楼、综合楼及辅助用房 2200 平方米, 浅水镇龙新小学附属幼儿园新建幼儿园教学楼、综合楼及辅助用房 2350 平方米), 活动场地改造及室外配套工程面积合计 3575 平方米(其中: 振文镇大桥幼儿园活动场地改造及室外配套工程 2100 平方米; 浅水镇龙新小学附属幼儿园活动场地改造及室外配套工程 1475 平方米), 建设围墙、疫情防控用的隔离室和测温通道等配套设施及幼儿园大门, 购买教学及生活设备设施一批。总投资估算 2589.00 万元, 其中建安费用 1923.10 万元、设备费用 250 万元、预备费 111.38 万元、工程建设其他费 304.52 万元。资金来源为地方政府专项债券资金和本级财政资金。

(二) 评价年度项目绩效目标设定情况

年度绩效目标: 吴川市公办幼儿园新(改扩)建项目建设。
实施周期绩效目标: 项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容, 并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标。

二、绩效自评工作开展情况

为扎实推进项目绩效评价管理工作, 做好项目支出绩效自评工作, 切实提高资金使用绩效, 我局成立绩效自评领导小组, 明确分工。根据项目支出预期绩效目标设定情况, 审查有关对应的业务资料。根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况, 对项

目的完成程度、执行效益或质量作出判断。

三、绩效自评结果

吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目绩效自评为优，自评分95分。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况

吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目 2022 年预算安排地方债券资金 6411 万元，实际到位地方债券资金 6411 万元。2023 年预算安排地方债券资金 2589 万元，实际到位地方债券资金 700 万元。两年共安排地方债券资金 9000 万元，实际到位地方债券资金 7111 万元。

2.资金执行情况

吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目 2022 年度资金财政拨付实际到位资金 6411 万元，其中 2313.94 万元用于支付工程款及其他支出，余下 4097.06 万元结转到 2023 年使用。吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目 2023 年度资金财政拨付实际到位资金 700 万元，2023 年度支出 3153.75 万元用于支付工程款及其他支出，2022、2023 年度共支出 5467.68 万元。余下 1643.32 万元结转到 2024 年使用。预算执行率为 76%。

3.资金管理情况

吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目的资金管理、工程款拨付符合国家有关财务管理规定，严格按照《吴川市人民政府关于进一步规范财政性建设资金管理的意见》（吴府〔2021〕109 号）

的要求向财政进行请款和拨付，项目实际支出根据项目管理办法规定程序审核把关，并按基建会计制度的有关要求执行；根据工程建设进度拨付工程进度款，加强项目业主资金使用管理，做到专款专用。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

数量指标：2022 年该项目新建 5 所幼儿园及扩建 1 所幼儿园，新（扩）建幼儿园的项目已完成投入使用，待结算。2023 年新建 2 所幼儿园正建设中。

质量指标：建设质量符合设计要求。

时效指标：抓好施工进度，按时完成有关进度。

成本指标：建设项目 100%按有关规定控制造价成本。

2.效益指标完成情况

经济效益指标：提升幼儿入读幼儿园的便利。

社会效益指标：满足广大人民群众对入读幼儿园的需求。

可持续影响指标：减少城乡、区域、群体之间的儿童发展差距。

项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称（盖章）：

金额单位：万元

基本情况	项目名称		吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目			评价年度		2023		评价金额		700	
	主管部门		吴川市教育局			联系人及联系电话（含手机）		郑华安13827106071		联系邮箱			
	实施单位		吴川市教育局			联系人及联系电话（含手机）		郑华安13827106071		联系邮箱			
	实施文件依据		2022年2月18日获得吴川市发展和改革局关于同意吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目可行性研究报告的批复（吴发改综社〔2022〕13号），2022年5月21日获得吴川市发展和改革局关于同意重新审批吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目可行性研究报告的批复（吴发改综社〔2022〕31号）										
	支出主要内容		新建5所幼儿园及扩建1所幼儿园，新（扩）建幼儿园教学楼、综合楼及辅助用房建筑面积合计10935平方米，新建消防水池、水泵房、消防控制室、发电机房合计2100平方米，建设围墙、活动场所、疫情防控用的隔离室和测温通道等配套设施，购买教学设备一批。										
	本次评价资金来源	预算安排			实际分配下达		实际到位（项目单位）		实际支出（项目单位支出）		存在问题和改进措施		
		期初预算数	预算调整/调剂金额	实际预算数	本级	上级资金	本级	上级资金	本级支出	上级资金支出			
	合计	700		700	700		700		3153.75				
	市财政资金	700		700	700		700		3153.75				
	省财政资金												
	中央财政资金												
其他资金													
项目管理情况	立项情况（包含概算调整情况）		2022年2月18日获得吴川市发展和改革局关于同意吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目可行性研究报告的批复（吴发改综社〔2022〕13号），2022年5月21日获得吴川市发展和改革局关于同意重新审批吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目可行性研究报告的批复（吴发改综社〔2022〕31号）									存在问题和改进措施	
	政府采购情况												
	项目管理制度文件		《吴川市人民政府关于进一步规范财政性建设资金管理的意见》（吴府〔2021〕109号）										
	验收情况		是否完工	否	完工时间		是否验收		验收时间				
评价年度总体目标	预期目标综述					实际完成情况					是否如期实现预期目标： 是 ☐ 部分实现 ☐ 否 ☐		
	该项目新建5所幼儿园及扩建1所幼儿园，新（扩）建幼儿园教学楼、综合楼及辅助用房建筑面积合计10935平方米，新建消防水池、水泵房、消防控制室、发电机房合计2100平方米，建设围墙、活动场所、疫情防控用的隔离室和测温通道等配套设施，购买教学设备一批。					2022年该项目新建5所幼儿园及扩建1所幼儿园，新（扩）建幼儿园教学楼的主体工程基本完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称			预期目标值		实际完成值		目标偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	计划完成工程进度量			100%		100%					
													
		质量指标	质量合格率			100%		100%					
			按施工要求标准			100%		100%					
	时效指标												
													
产出指标	成本指标	资金执行率			100%		60%						
		资金到位率			100%		100%						
		是否达到预期效益			是		是						

绩效指标	效益指标	经济效益指标				
						
		社会效益指标	满足广大人民群众对入读幼儿	满足广大人民群众对	满足广大人民群众对	
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	减少城乡、区域、群体之间的儿童发展差距。	减少城乡、区域、群体之间的儿童发展差距。	减少城乡、区域、群体之间的儿童发展差距。	
			指标2:			
						
	满意度	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	
			指标2:			
						

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位: 吴川市教育局
项目名称: 吴川市公办幼儿园新(改扩建) 建设项目

评价指标											
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明			
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值	评分标准			
合计	100		100		100		100				
决策 18		项目立项	4	论证决策	4	论证充分性	4	反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目设立是否经过科学决策等规范程序。			
								1.符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围得1分； 2.具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料，得2分； 3.按规定程序申请设立项目，得1分。 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。			
								按要求申报预算绩效目标得2分，未申报不得分。如属于未要求申报预算绩效目标项目，未申报预算绩效目标但设定了其他工作任务目标的得2分，且“目标设置”的其他指标对其他工作任务目标进行考核。			
								绩效目标的各项要素填报是否完整规范、内容是否清晰明确，是否能反映财政支出的主要情况，是否对财政支出预期产出和效益进行充分、恰当的描述，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。			
		目标设置	8	目标完整性	4	目标申报	2	绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模是否匹配，绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，指标值设置是否合乎客观实际，据此核定分数。			
								绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模匹配			
				目标科学性	4	合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性。			
是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。											
								1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0.小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。			
资金投入	6	预算编制	4	预算编制科学性	4	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。					
								1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0.小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。			
								绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模匹配			
								是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。			
								1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0.小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。			
								绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模匹配			
								是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。			
								1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0.小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。			
								绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模匹配			
								是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。			
								1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0.小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。			
								绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模匹配			
								是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。			
								1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0.小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。			
								绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模匹配			
								是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。			
								1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0.小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。			
								绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模匹配			
								是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。			
								1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0.小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。			
								绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模匹配			
								是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。			
								1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0.小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。			
								绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模匹配			
								是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。			
								1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0.小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。			
								绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模匹配			
								是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。			
								1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0.小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。			
								绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模匹配			
								是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。			
								1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0.小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。			
								绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模匹配			
								是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。			
								1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0.小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。			
								绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模匹配			
								是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。			
								1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0.小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。			
								绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模匹配			
								是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。			
								1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0.小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。			
								绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模匹配			
								是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。			
								1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0.小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。			
								绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模匹配			
								是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。			
								1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0.小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。			
								绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模匹配			
								是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。			
								1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0.小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。			
								绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模匹配			
								是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。			
								1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0.小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。			
								绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模匹配			
								是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。			
								1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0.小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。			
								绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模匹配			
								是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。			
								1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0.小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。			
								绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模匹配			
								是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。			
								1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0.小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。			
								绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模匹配			
								是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。			
								1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0.小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。			
								绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模匹配			
								是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。			
								1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0.小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。			
								绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模匹配			
								是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。			
								1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0.小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。			
								绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模匹配			
								是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。			
								1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0.小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。			
								绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模匹配			
								是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。			
								1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0.小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。			
								绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模匹配			
								是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。			
								1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0.小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。			
								绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模匹配			
								是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。			
								1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0.小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。			
								绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模匹配			
								是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。			
								1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0.小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。			
								绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模匹配			
								是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。			
								1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0.小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。			
								绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模匹配			
								是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。			
								1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0.小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。			
								绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模匹配			
								是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。			
								1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0.小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。			
								绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模匹配			
								是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。			
								1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0.小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。			
								绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模匹配			
								是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。			
								1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0.小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。			
								绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模匹配			
								是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。			
								1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0.小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。			
								绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模匹配			
								是否将绩效目标			

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:吴川市教育局

项目名称: 吴川市公办幼儿园园新（改扩）建项目

评价指标											
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准	评分说明	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				资金分配	2	资金分配合理性	2	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1. 预算资金分配是否按规定履行报批手续, 符合相关管理办法, 依据是否充分, 1分; 2. 资金分配额度是否合理, 与项目单位或补助对象实际是否相适应, 是否有助于绩效目标的实现, 1分; 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	预算资金分配按规定履行报批手续, 符合相关管理办法, 依据充分; 资金分配额度是否合理, 与项目单位或补助对象实际相适应	2
				资金到位	5	资金到位率	3	反映项目资金的到位比率 and 及时性。 资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。	主要依据 “资金到位率*指标分值 (3分) ” 计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度, 以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	资金到位	3
						资金到位及时性	2	预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。	主要依据 “实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值 (2分) ” 计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度, 以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位及时性等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	资金到位及时	2
		资金管理	14	资金支付	5	预算执行率	5	反映项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。	依据评价资金截止2022年12月31日的预算执行率*指标分值计算得分。	5467.68/7111=0.76	3
				资金使用规范性	4	支出规范性	4	反映资金支出和会计核算的规范性。	主要根据所提供的信息证据作出判断。 1. 预算执行的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。 2. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设置账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。	预算执行的合规, 会计核算规范	4
过程	22			实施程序	4	程序规范性	4	反映项目实施过程是否规范, 是否符合相关管理规定。	下述各项要求未达到的情况扣分: 1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度, 且合法、合规、完整, 1分; 2. 编制了完善的项目实施方案或资金使用计划, 项目调整履行报批手续, 1分; 3. 按相关的管理制度执行, 如组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等, 2分;	制定或具有相应的财务和业务管理制度, 且合法、合规、完整, 编制了完善的项目实施方案或资金使用计划, 项目调整履行报批手续, 按相关的管理制度执行	4

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:吴川市教育局

项目名称: 吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目

评价指标											
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准	评分说明	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
		组织实施	8	管理情况	2	监管有效性	2	反映主管部门和资金使用单位对项目管理的 有效性。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得1分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得1分；否则，视情况扣分。	1、资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，具体根据所提供的信息证据作出判断	2
				绩效管理	2	绩效自评规范性	2	反映项目绩效自评工作开展情况。	1. 自评材料报送时间0.5分。在规定时间内报送得0.5分，超出报送时间不得分； 2. 自评材料质量1分。报送质量根据报送内容、盖章、装订情况评分； 3. 公开情况0.5分。在规定时间内公开得1分，未公开或超出规定时间公开不得分。公开内容与报送内容不符，发现一处扣0.2分，扣完0.5分为止。	报送质量根据报送内容、盖章	2
				预算控制	5	预算控制	5	反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出是否超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	实际支出未超过预算计划的	5
		经济性	8	成本控制	3	成本节约（成本指标）	3	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本控制。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的属于合理范围的	3
产出	30	效率性	22	完成进度	22	（数量指标—个性指标）	22	反映项目实际实施（完成）的有关数量指标。	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重，数量指标、时效指标及质量指标之间各分值应相对均衡（一般平均分7分），同时具体各项细指标分数的设置应合理增加核心指标分数权重，其中项目出现安全事故的质量指标得0分。	项目实际实施完成	5
						（时效指标—个性指标）		反映项目按计划时间实施情况。		项目按计划时间实施	10
				完成质量		（质量指标—个性指标）		反映项目实施（完成）的质量等情况。		项目实施完成的质量好	5
				经济效益		（个性指标）		根据项目性质，评价对象设置目标时选择的效益指标进行评分。可以为多项效益指标，也可以为单项效益指标。		个性化效益指标实际值与目标值比较好	20
				社会效益	20	（个性指标）					
				生态效益		（个性指标）					

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:吴川市教育局

项目名称: 吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目

评价指标											
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准	评分说明	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
效益	30	效果性	25	可持续发展	5	(个性指标)	5	反映项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素，以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。若未设置相关指标，也参考： 1.项目实施的各项软硬件设施管理维护完好得3分； 2.项目实施有利于经济社会生态的可持续发展，项目有后续的管理措施或机构人员得2分。 3.若材料中未进行可持续发展分析，基本分为5分，再从项目本身考虑项目的可持续发展能力，从基本分扣除。	项目实施的各项软硬件设施管理维护完好，项目实施有利于经济社会生态的可持续发展	4
		公平性	5	满意度	5	(社会公众或服务对象满意度——个性指标)	5	反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。满意度：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数			社会公众或服务对象满意

说明：得分四舍五入保留两位小数